

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कमांक: TACE(HQ)&amp;MS(WC)/2013-14/315

दिनांक 27 जनवरी, 2014

### कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 03/2013-14

दिनांक : 07.01.2014

कार्य समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 को सांय 3.30 बजे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में, बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई।

उपस्थित:-

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 1.  | श्री डी.बी. गुप्ता, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर  | अध्यक्ष    |
| 2.  | डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, आवासन आयुक्त रा0आ0म0, जयपुर  | सदस्य      |
| 3.  | श्री आर.के. भट्ट, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), रा0आ0म0, जयपुर   | सदस्य      |
| 4.  | श्री जी.एस.बाघेला, मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0म0 जयपुर  | सदस्य      |
| 5.  | श्री के.सी. मीना, मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर  | सदस्य      |
| 6.  | श्री डी.सी. चौधरी, वि0स0 एवं मु0ले0, रा0आ0म0 जयपुर  | सदस्य      |
| 7.  | श्री प्रवीण जैन, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान   | सदस्य      |
| 8.  | श्री एस.आर. जोशी, अति.मु.अभि. (द्वितीय), रा0आ0म0, जोधपुर  | सदस्य      |
| 9.  | श्री डी.के. माथुर, अति.मु.अभि (तृतीय), रा0आ0म0 जयपुर  | सदस्य      |
| 10. | श्री आर.के. अग्रवाल, अति.मु.अभि रा0आ0म0 जयपुर   | सदस्य      |
| 11. | श्री सीताराम, तक0 सहायक-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) एवं उप आवासन आयुक्त,, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर | सदस्य-सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय द्वारा कार्य समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, कार्य समिति के समक्ष रखे जाने वाले बिन्दुओं की संक्षिप्त विवेचन की। तदन्तर सदस्य-सचिव द्वारा कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत विचार बिन्दुओं पर कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गए:-

Agenda No. 1 Confirmation of Minutes of the Works Committee meeting No. 2/2013-14 held on 25-09-2013

बैठक के प्रारम्भ में दिनांक 25-09-2013 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

Agenda No. 2 Action Taken Report - Works Committee meeting No. 2/13-14 held on 25-09-2013

कार्य समिति की गत बैठक दिनांक 25-09-2013 की क्रियान्विति के संबंध में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

Agenda No. 3 Ex post facto approval of tender for the const. of Quality control (Central Lab) building Sector-8 Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur M/s Budania Builders

अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 25.13 प्रतिशत अधिक आंकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बुडानिया बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 15.71 प्रतिशत अधिक

*(Signature)*

दी गई है। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत मा. अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय बिड की स्वीकृति कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई। अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बुडानिया बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु पश्चात् मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 15.71 प्रतिशत अधिक पर वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 4

Ex post facto approval of tender for the const. of MIG 25 nos. MIG-B 29 nos & MIG-A 6 nos. at Sector-22 Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur M/s Budania Builders

अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 18.68 प्रतिशत अधिक आंकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बुडानिया बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 2.91 प्रतिशत (कम) दी गई है। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत मा. अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय बिड की स्वीकृति कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई। अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बुडानिया बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2013 पर दी गई दर 2.91 प्रतिशत कम पर वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 5

Expost facto approval of tender the construction of MIG-A 42 nos. houses phase-IV at Khoda Ganesh Road, Kishangarh M/s Jagdish Narayn Patel

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसासन समिति द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 20.54 प्रतिशत अधिक आंकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जगदीश नारायण पटेल द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 9.22 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। पूर्व में मण्डल द्वारा घड़ी थोरियान ब्यावर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 65 आवासों के निर्माण हेतु बीएसआर 2012 से 16.32 प्रतिशत अधिक दर दी गई है। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दरों से कम होने के दृष्टिगत मा. अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय बिड की स्वीकृति कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई। अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जगदीश नारायण पटेल

म/ता/५१७

द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 9.22 प्रतिशत अधिक पर वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 6

Ex post facto approval of tender for Providing underground 33/11 KV XLPE cable for removing overhead 33/11 KV line which is passing under the proposed 132 KV Line shifting from Vivek Vihar, Jodhpur M/s Raj Electircals

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसासन समिति द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 10.75 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स राज इलेक्ट्रीकल्स द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 5.90 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत मा. अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय बिड की स्वीकृति कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई। अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स राज इलेक्ट्रीकल्स द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 5.90 प्रतिशत अधिक पर वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 7

Expost facto approval of Final Deviation Statement & Extra Item for M/S Sayar Traders for the work of Const. of WBM Road at Ph-V, New Pali Road, KBS, Jodhpur M/s Sayar Traders

विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य मैसर्स सायर ट्रेडर्स को रूपये 86,30,490.15 की राशि का कार्य आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध रू. 01,04,32087.88 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 20.87 प्रतिशत अधिक का कार्य हुआ एवं उक्त कार्य में 13,27,230.61 की अतिरिक्त मद का कार्य करवाया गया था। विचलन पत्र एवं अतिरिक्त मद के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा बताये गये कारणों पर चर्चा की गई। कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा विचलन प्रपत्र की स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स सायर ट्रेडर्स द्वारा सम्पादित कार्य रू. 01,04,32087.88 जो कि कार्य आदेश से 20.87 प्रतिशत अधिक है एवं अतिरिक्त मद रूपये 13,27,230.61 के है। विचलन पत्र एवं अतिरिक्त मद की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 8

Ex post facto approval of Final deviation, Extra Item for Construction of Ayurvedic & Hemeopathic Hospital at Sector-03, SFS, Mansrover, Jaipur M/s Satya Buildcon

विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अध्यक्ष अवसासन समिति ने बताया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य मैसर्स सत्या बिल्डकॉन को रूपये 43,06,957.86 की राशि का कार्य आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध रू. 36,96,590.88 का कार्य सम्पादित किया



गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 14.17 प्रतिशत कम का कार्य हुआ एवं उक्त कार्य में 02,72,172.73 की अतिरिक्त मद का कार्य करवाया गया था। विचलन पत्र एवं अतिरिक्त मद के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा बताये गये कारणों पर चर्चा की गई। कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स सत्या बिल्डकॉन द्वारा सम्पादित कार्य रु. 36,96,590.88 जो कि कार्य आदेश से 14.17 प्रतिशत कम है एवं अतिरिक्त मद रूपये 02,72,172.73 के है। विचलन पत्र एवं अतिरिक्त मद की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 9

Expost facto approval of Final deviation, Extra Item & Final Time Extension for Const. of MIG-B 54 Nos. (Still+9 floor) at Shipra Path, Mansaroar, Jaipur M/s Aandi Lal Lapuria

समयावधि प्रकरण विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अध्यक्ष अवसायन समिति ने बताया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य मैसर्स आनन्दी लाल लालपुरिया को रूपये 06,88,98,780.20 की राशि का कार्य आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध रु. 08,53,17,733.84 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 23.83 प्रतिशत अधिक का कार्य हुआ एवं उक्त कार्य में 01,09,94,570.83 की अतिरिक्त मद का कार्य करवाया गया था। उक्त प्रकरण में 537 दिवस दिनांक 27.02.2012 तक कार्य देरी से सम्पादित हुआ था। विचलन पत्र एवं अतिरिक्त मद के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा बताये गये कारणों एवं समयावधि प्रकरण पर चर्चा की गई। कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा विचलन प्रपत्र, अतिरिक्त मद एवं समयावधि प्रकरण की स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स आनन्दी लाल लालपुरिया द्वारा सम्पादित कार्य रु. 08,53,17,733.84 जो कि कार्य आदेश से 23.83 प्रतिशत अधिक है एवं अतिरिक्त मद रूपये 01,09,94,570.83 एवं 537 दिवस दिनांक 27.02.2012 का समयावधि प्रकरण बिना शास्ती के कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 10

Ex post facto approval of Final deviation Extra Item & Final Time Extension for Construction of HIG-32 Nos (S+8) Flats under SFS at Arawali Vihar, Bhiwadi M/s Pradeep Kuamr Jain

समयावधि प्रकरण विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य मैसर्स प्रदीप कुमार जैन को रूपये 05,66,67,382.98 की राशि का कार्य आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध रु. 04,62,63,954.72 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 18.36 प्रतिशत कम का कार्य हुआ एवं उक्त कार्य में 10,94,332.12 की अतिरिक्त मद का कार्य करवाया गया था। उक्त प्रकरण में 557 दिवस कार्य दिनांक 10.12.2012 तक देरी से सम्पादित हुआ था। विचलन पत्र एवं अतिरिक्त मद के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा बताये गये





कारणों एवं समयावधि प्रकरण पर चर्चा की गई। कार्य समिति की स्वीकृति की

प्रत्याशा में मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा विचलन प्रपत्र, अतिरिक्त मद एवं समयाविध प्रकरण की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स प्रदीप कुमार जैन द्वारा सम्पादित कार्य रू. 04,62,63,954.72 जो कि कार्य आदेश से 18.36 प्रतिशत से कम है एवं अतिरिक्त मद रूपये 10,94,332.12 एवं 557 दिवस दिनांक 10.11.2012 का समयाविधि प्रकरण बिना शास्ती के कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 11

Ex post facto approval of final deviation Extra item & final time extension for construction of MIG-A 32 Nos. (G+3) flats at shivsinghpura, Sikar M/s Anoop Singh Beniwal

समयावधि प्रकरण एवं विचलन प्रपत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवीएसएलसी ने बताया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य मैसर्स अनुप सिंह बेनीवाल को रूपये 02,51,28,602.15 की राशि का कार्य आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध रू. 02,08,03,612.77 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 17.21 प्रतिशत कम का कार्य हुआ। उक्त प्रकरण में 47 दिवस दिनांक 05.12.2012 कार्य देरी से सम्पादित हुआ था। विचलन पत्र के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा बताये गये कारणों एवं समयाविधि प्रकरण पर चर्चा की गई। कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा विचलन प्रपत्र एवं समयाविधि प्रकरण की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स प्रदीप कुमार जैन द्वारा सम्पादित कार्य राशि रू. 2,08,03,612.77 जो कि कार्यादेश से 17.21 प्रतिशत कम है का विचलन पत्र एवं 47 दिवस का अतिरिक्त समयाविधि प्रकरण बिना शास्ती के कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 12

Ex post facto approval of Final deviation for Construction of MIG-B=19 & LIG=08 Nos. (SFS) Houses at S.N. (Extn.) Dungarpur M/s Devendar Singh Chauhan

समयावधि प्रकरण एवं विचलन प्रपत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य मैसर्स देवन्द्र सिंह चौहान को रूपये 02,08,94,864.04 की राशि का कार्य आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध रू. 02,28,02,941.93 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 3.24 प्रतिशत अधिक का कार्य हुआ। उक्त प्रकरण में 65 दिवस कार्य देरी से सम्पादित हुआ था। विचलन पत्र के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा बताये गये कारणों एवं समयाविधि प्रकरण पर चर्चा की गई। कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा विचलन प्रपत्र एवं समयाविधि प्रकरण की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स देवेन्द्र सिंह चौहान द्वारा सम्पादित कार्य राशि रू. 2,28,02,941.93 का विचलन एवं 65 दिवस का समयाविधि बड़ाने का बिना शास्ती के कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

4/11/17

- Agenda No 13 Ex post facto approval of Final Deviation for Const of LIG (G+3) 80 nos. Zone-B, Ph-I Sector-28, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur M/s Kumawat Contractor

विचलन प्रपत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य मैसर्स कुमावत कान्स्ट्रक्टर को रूपये 03,8240,598.00 की राशि का कार्य आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध रू. 40905519.18 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 6.97 प्रतिशत अधिक का कार्य हुआ। विचलन पत्र के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा बताये गये कारणों एवं समयावधि प्रकरण पर चर्चा की गई। कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा विचलन प्रपत्र की स्वीकृत प्रदान की गई थी। प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स कुमावत कान्स्ट्रक्टर द्वारा सम्पादित कार्य की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

- Agenda No 14 Ex post facto approval of Final deviation for construction LIG-50 Nos. Actual 36 houses completed & 14 houses left at PL due to court stay M.P. Nagar, Bikaner M/s Mozdeen

विचलन प्रपत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियंता जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य मैसर्स मोजदीन को रूपये 1,31,57151.73 की राशि का कार्य आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध रू. 98,138,36.64 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 25.41 प्रतिशत कम का कार्य हुआ। विचलन पत्र के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताये गये कारणों पर चर्चा की गई। कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा विचलन प्रपत्र की स्वीकृत प्रदान की गई थी। प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स मोजदीन द्वारा सम्पादित कार्य के विचलन पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

- Agenda No 15 Ex post facto approval of Rejection of technical bid for the Const. of MIG\_A (G+2) 12 Nos. Flats at Office Campus, Zone-C, Jaisalmer

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु निविदा संख्या 1/2013-14 आईटम नं.-6 द्वारा निविदाये लगाई गई थी जिसमें एक निविदा प्राप्त हुई थी उक्त निविदा में प्राप्त तकनीकी बिड मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सही नहीं पाई जाने के कारण तकनीकी बिड कार्य समिति की प्रत्याशा में निरस्त कर दी गई थी। प्रस्तावानुसार उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा उक्त निर्माण कार्य की तकनीकी बिड निरस्त करने का कार्योत्तर निर्णय लिया गया।

4/11/17

Agenda No 16

Ex post facto approval of tender for the const of MIG-A 36 houses zone-II at New RHB Scheme Near DTO at Hanumangah M/s Apex Construciton Co.

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 37.95 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स न्यूटेक बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 29.49 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उक्त ठेकेदार से नेगोसियेशन पश्चात संशोधित दरे प्राप्त की गई जो 27.95 प्रतिशत अधिक थी इसके पश्चात दरे अधिक होने के कारण मण्डल द्वारा न्यूनतम निविदा दाता को 25.00 प्रतिशत पर काउन्टर ऑफर दिया गया जिसे प्रथम न्यूनतम निविदा दाता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तदुपरान्त द्वितीय न्यूनतम निविदा दाता मै. अपेक्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को 25.00 प्रतिशत पर आफर दिया गया जिसे उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत मा. अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय बिड की स्वीकृति, कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई। अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अपेक्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 25.00 प्रतिशत अधिक पर वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 17

Ex post facto approval of tender for construction for MIG-A 40 houses zone-1 at New RHB near DTO office Hanumangah M/s Apex Construction

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 37.95 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स न्यूटेक बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 29.49 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उक्त ठेकेदार द्वारा नेगोसियेशन पश्चात संशोधित दरे प्राप्त की गई जो 27.95 प्रतिशत अधिक थी इसके पश्चात दरे अधिक होने के कारण मण्डल द्वारा न्यूनतम निविदा दाता को 25.00 प्रतिशत पर काउन्टर ऑफर दिया गया जिसे प्रथम न्यूनतम बोली दाता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तदुपरान्त द्वितीय न्यूनतम निविदा दाता मै. अपेक्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को 25.00 प्रतिशत पर आफर दिया गया जिसे उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत मा. अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय बिड की स्वीकृति कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई। अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।





कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अपेक्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 25.00 प्रतिशत अधिक पर वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 18

Ex post facto approval of tender for construction for MIG-A 32 Nos (G+3) flats under SFS affordable scheme sector-3 Jaipur M/s Aroma Industries

अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 34.47 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अरोमा इन्डस्ट्रीज द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 21.11 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उक्त दर अधिक प्रतीत होने के कारण न्यूनतम निविदा दाता द्वारा नेगोशिएसन मांगा गया जिसमें दरे 20 प्रतिशत अधिक प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने एवं पूर्व स्वीकृत दरों के बराबर होने के दृष्टिगत माननीय अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय बिड की स्वीकृति कार्य समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई। अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अरोमा इन्डस्ट्रीज द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 20.00 प्रतिशत अधिक पर वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 19

Tender for the const of road, dividers, Median, Drainage system and Horticulture work on V.T. Road, Mansarovar, Jaipur M/s Laxmi Narayan Agarwal

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसासन समिति द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 8.36 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 3.51 प्रतिशत (कम) दी गई है। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. एवं पूर्व स्वीकृत दरों से कम होने के कारण अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा बी.एस.आर. 2013 पर दी गई दर 3.51 प्रतिशत कम पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 20

Tender for the Construction of MIG-B-39 Nos. houses at zone-B ph-IV Khoda Ganesh Road Kishangarh M/s Ankit Const.

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसासन समिति द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 22.56 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अंकित कंस्ट्रक्शन उक्त कार्य हेतु दर 15.84 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उक्त दर पर न्यूनतम बोली दाता



द्वारा नेगोशिएसन मांगा गया जिसमें उसने दरे कम करने से इन्कार कर दिया। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 15.84 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अंकित कंस्ट्रक्शन द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 15.84 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 21

Tender for the Construction of HIG-25 Nos houses at zone-B Ph-iv Khoda Ganesh Kishangarh M/s R.P. Goyal

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसासन समिति द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 21.52 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.पी. गोयल द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 15.31 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उक्त दर पर अधिक होने के पर न्यूनतम निविदा दाता से नेगोशिएसन मांगा गया जिसमें उसने दरे कम करने से इन्कार कर दिया। अतः पूर्व में प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 15.31 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.पी. गोयल द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 15.31 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 22

Tender for the construction of Nallah & Culvert at NEB Ext, Alwar M/s R.K. Agencies

अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 47.85 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.के. एजेन्सीज उक्त कार्य हेतु दर 35.00 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उक्त दर अधिक होने के कारण निविदा दाता से नेगोशिएसन मांगा गया जिसमें उसने दरे कम करके संशोधित दर 29.00 प्रतिशत अधिक दी। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 29.00 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर. के. एजेन्सी

*Ad 1514*

द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 29.00 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 23

Tender for the construction of MIG-B36 Nos houses at zone-A Ph-IV Khoda Ganesh Road Kishangarh M/s Ankit Construction

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष एवीएसएलसी द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 22.56 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अंकित कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 15.84 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उक्त दर अधिक होने के कारण न्यूनतम निविदा दाता द्वारा नेगोशिएसन मांगा गया जिसमें उसने दरे कम करने से इन्कार कर दिया। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 15.84 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अंकित कंस्ट्रक्शन द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 15.84 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 24

Approval of deviation statement for Const. for MIG-A-34 Nos. (6x15)at Akara Bhata Scheme Aburaod M/s Jeet Construciton Co.

विचलन प्रपत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का निर्माण कार्य मैसर्स जीत कंस्ट्रक्शन कम्पनी को रूपये 2,26,73,400.46 राशि का कार्य आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध रु. 01,83,66,823.46 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 18.99 प्रतिशत कम का कार्य हुआ। विचलन पत्र के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताये गये कारणों पर चर्चा की गई।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स जीत कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा सम्पादित कार्य के विचलन पत्र की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 25

Spliting proposal for the work Const. of remaitling & carpeting work including culvert/road cross repair/construction (Major/Sector Road) Sectorial Road in sec 1 to 17 Mukata Prasad Nagar Bikaner

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्पलिटिंग की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण मण्डल द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार राशि 416.51 लाख रूपये की पूर्ण राशि की निविदा आमंत्रित कर ली गई है। अतः इस प्रस्ताव को वापिस करने का

21/5/17

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।  
Agenda No 26 Rejection of the tender for the construction of MIG B 72 (S+9) flats nos at Zone E sect 8 IG Nagar Jaipur M/s Hari Narayan Khandelwal

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु मै. हरिनारायण खण्डेवाल द्वारा 32.41 प्रतिशत अधिक बीएसआर-2012 पर दर दी गई थी, जिसमें कार्य समिति संख्या 2/2013-14 के एजेण्डा नम्बर-71 में निर्णय लिया गया था कि निविदा दाता को 30.00 प्रतिशत अधिक पर काउन्टर ऑफर प्रदान किया जावे, किन्तु निविदा दाता द्वारा काउन्टर ऑफर स्वीकार नहीं किया गया। अतः प्रस्तावानुसार कार्य समिति द्वारा उक्त निविदा को बोर्ड/राज्य सरकार की प्रत्याशा में उक्त निविदा को निरस्त करने एवं पुनः बिड लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No 27 Bid for the Construction of MIG-A-12 Nos (G+2)Flats at Zone-C, Office Campus, Jaisalmer Contrector M/s Lakhlan & Kureshi Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा RTP RHB BSR 2012 पर 37.42 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लाखलान एण्ड कुरैशी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 30.51 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उक्त दर पर न्यूनतम निविदा दाता से नेगोशिएसन मांगा गया जिसमें उसने दरे कम करते हुये 29.51 प्रतिशत अधिक दर दी है। अतः प्राप्त दर की वर्तमान प्रचलित दर से तुलना करने पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा संवेदक को 27.24 प्रतिशत अधिक दर पर काउन्टर ऑफर दिये जाने की अनुशंसा की है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लाखलान एण्ड कुरैशी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को बी.एस.आर. 2012 पर दर 27.24 प्रतिशत अधिक दर का काउन्टर ऑफर दिये जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। संवेदक द्वार काउन्टर ऑफर स्वीकार किये जाने की स्थिति में मुख्य अभियन्ता मुख्यालय को कार्य की स्वीकृति जारी करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

Agenda No 28 Bid for the Construction of EWS-64 Nos (G+3) Multistoried Flats at Zone-F-I, Vivek Vihar Scheme, Near Sector-09, Indira Nagar, KBS, Jodhpur M/s Jeet Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 40.17 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 23.69 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। पूर्व में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 48 आवासों का कार्य मै. आर. के कन्स्ट्रक्शन को बीएसआर 2012 से 25.97 पर दिया गया था प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दरो से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 23.69 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 23.69 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 29

Bid for the Construction of EWS-64 Nos (G+3) Multistoried Flats at Zone-D-2, Vivek Vihar Scheme, Newr Sector-09, Indira Nagar, KBS, Jodhpur Contractor M/s Jeet Construction

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 40.17 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 23.69 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। पूर्व में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 48 (G+3) आवासों का कार्य मै. आर. के कंस्ट्रक्शन को बीएसआर 2012 से 25.97 पर दिया गया था प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दरों से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 23.69 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 23.69 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 30

Bid for the Construction of MIG-A-36 Nos (G+2) Flats at Zone-A, Office Campus, Jaisalmer Contractor M/s Lakhlan & Kureshi Construciton Co.

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य की आरएचबी बीएसआर-2012 आर.टी.पी 37.42 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लाखलान एण्ड कुरैशी कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 30.51 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उक्त दर पर न्यूनतम निविदा दाता से नेगोशिएसन मांगा गया जिसमें उसने दरे कम करते हुये संशोधित 29.51 प्रतिशत अधिक दर दी है। अतः प्राप्त दर की वर्तमान प्रचलित दर से तुलना करने पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा संवेदक को 27.24 प्रतिशत अधिक दर काउन्टर ऑफर पर दिये जाने की अनुशंसा की है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लाखलान एण्ड कुरैशी कंस्ट्रक्शन कम्पनी को बी.एस.आर. 2012 पर दर 27.24 प्रतिशत अधिक दर का काउन्टर ऑफर दिये जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। संवेदक द्वार काउन्टर ऑफर स्वीकार किये जाने की स्थिति में मुख्य अभियन्ता मुख्यालय को कार्य की स्वीकृति जारी करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

Agenda No 31

Tender for Providing under ground 33/11 KV XLPE cable for

removing the overhead 33/11 KV line which is passing from the proposed road widening from sector 6&7 Kuri Bagatasani Scheme, Jodhpur Contractor M/s Raj Electircals

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य की आरएचबी बीएसआर-2012 पर आर.टी.पी 15.60 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स राज इलेक्ट्रिक द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 15.90 प्रतिशत (अधिक) दी गई थी। उक्त दर पर न्यूनतम निविदा दाता द्वारा नेगोशिएसन पश्चात दरे कम करते हुये संशोधित 11.80 प्रतिशत अधिक दर दी है। अतः प्राप्त संशोधित दर की आर.टी.पी से कम पाये जाने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा संवेदक को 11.80 प्रतिशत अधिक दर पर दिये जाने की अनुशंषा की है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स राज इलेक्ट्रीकल्स को बी.एस.आर. 2012 पर दर 11.80 प्रतिशत अधिक दर पर वित्तीय बिड स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

#### Agenda No 32

Bid for the Construction of HIG-11 Nos. Houses, Zone-III at New RHB Scheme, Near DTO Office, Hanumangarh Contractor M/s B.S. Construction

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य की आर.टी.पी बीएसआर 2012 पर 53.12 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बी.एस कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 34.51 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। पूर्व में कार्य समिति द्वारा दिनांक 25.09.2013 को आर्थिक दृष्टि से कमजोर 49 आवासों हनुमानगढ़ के निर्माण कार्य 37.21 प्रतिशत अधिक (BSR-2012) स्वीकृत की है। अतः प्राप्त दर की वर्तमान प्रचलित दर से तुलना करने पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा संवेदक को 34.51 प्रतिशत अधिक दर पर दिये जाने की अनुशंषा की है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बी.एस. कंस्ट्रक्शन को बी.एस.आर. 2012 पर दर 34.51 प्रतिशत अधिक दर स्वीकृत करते हुये एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

#### Agenda No 33

Bid for the Construction of EWS-64 Nos (G+3) Multistoried Flats at Zone-E-1, Vivek Vihar Scheme, Newr Sector-09, Indira Nagar, KBS, Jodhpur Contractor M/s Jeet Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 40.17 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 23.69 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। कार्य समिति द्वारा दिनांक 25.09.2013 को आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 48 आवासों का कार्य मै. आर. के कंस्ट्रक्शन को बीएसआर 2012 से 25.97 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किया गया था। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दरो से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति

4/11/13

करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 23.69 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 23.69 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 34

Tender for the const of 117 nos. EWS houses, Kishangarh Ext. Ph-IV at Khoda Ganesh Road, Kishangarh Contracor M/s Ashok Kumar Mehnot

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 22.82 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अशोक कुमार मेहनोत द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 15.22 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। कार्य समिति द्वारा दिनांक 25.09.2013 को किशनगढ़ में अल्प आय वर्ग के 88 आवासों का कार्य मै. के.जी कंस्ट्रक्शन को आरएचबी बीएसआर 2012 पर 16.51 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किया गया था। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दरों से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की 15.22 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अशोक कुमार मेहनोत द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 15.22 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 35

Tender for the const of HIG-I 40 Nos. & HIG-II 10 nos. (S+10) Block-D, Pratap Apartment at Sector-29, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur Contractor M/s Eminent Colonizers Pvt. Ltd.

अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 18.45 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एमीनेंट कालोनाईजर्स प्राईवेट लि० द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 16.25 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। संवेदक द्वारा नेगोशियसन करने के पश्चात भी दर कम नहीं की गई प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता 16.25 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एमीनेंट कालोनाईजर्स प्राईवेट लि० द्वारा बी.एस.आर. 2013 पर दी गई दर 16.25 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Ad 15/17

Agenda No 36 Bid for the Construction of EWS-64 Nos. (G+3) Multistoried Flats at Zone-F-2, Vivek Vihar Scheme, Near Sector-09, Indira Nagar, KBS, Jodhpur Contractor M/s Jeet Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 40.17 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 23.69 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। कार्य समिति द्वारा दिनांक 25.09.2013 को आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 48 आवासों का कार्य मै. आर. के कंस्ट्रक्शन को बीएसआर 2012 से 25.97 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किया गया था। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दरों से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की कार्योत्तर स्वीकृति 23.69 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 23.69 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 37 Ex-post facto approval of tender for the Construction of LIG-48 Nos. (G+3) Multistorey Flats (Zone-B-1) at KBS, Ph-II, Pali Road, Jodhpur Construciton M/s Anil Rahoria

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 32.90 प्रतिशत अधिक आंकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अनिल राहोरिया द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 27.17 प्रतिशत (अधिक) दी गई थी। अतः प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दर से अधिक होने के कारण संवेदक को बीएसआर-2012 से 25.97 प्रतिशत अधिक दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अनिल राहोरिया को उक्त कार्य हेतु दी गई काउन्टर ऑफर बीएसआर-2012 पर 25.97 प्रतिशत अधिक दर को स्वीकार करने के उपरान्त वित्तीय बिड एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 38 Ex-post facto approval of rejection of technical Bid of work rematalling and carpeting at MP Nagar (NIT No. 11/2013-14/Item No. 1), Bikaner

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर ने बताया कि उपरोक्त कार्य की तकनीकी बिड में दो संवेदको मै. अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी व मै. करणी कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा भाग लिया गया। उक्त दोनो संवेदको के Quantity criteria एवोल्यूशन मापदण्डों के अनुसार न होने के कारण दोनो संवेदको की तकनीकी बिड अस्वीकृत किये जाने की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर ने प्रस्तावित किया व मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त दोनो संवेदको की तकनीकी





बिड कार्य समिति की प्रत्याशा में अस्वीकृत कर दी गई।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त दोनो संवेदको की तकनीकी बिड को अस्वीकृती (Reject) करने की कार्योत्तर स्वीकृति करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 39

Ex-post facto approval of rejection of technical Bid of work rematalling and carpeting at MP Nagar (NIT No. 11/2013-14/Item No. 2), Bikaner.

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर ने बताया कि उपरोक्त कार्य की तकनीकी बिड में दो संवेदको मै. अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी व मै. करणी कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा भाग लिया गया। उक्त दोनो संवेदको के Quantitiy criteria, एवोल्यूशन मापदण्डो के अनुसार न होने के कारण दोनो संवेदको की तकनीकी बिड अस्वीकृत किये जाने की अनुशंषा हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर के प्रस्ताव अनुसार किया। मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त दोनो संवेदको की तकनीकी बिड कार्य समिति की प्रत्याशा में अस्वीकृत कर दी गई।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त दोनो संवेदको की तकनीकी बिड को अस्वीकृत (Reject) करने की कार्योत्तर स्वीकृती जारी करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 40

Tender for development works at sec. 4, Indira Gandhi Nagar, Jaipur Contractor M/s R.M. Construction

अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य की आर.टी.पी आरएचबी बीएसआर-2012 पर 33.45 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एम. कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 14.11 प्रतिशत अधिक दी गई। उक्त दर पर न्यूनतम निविदा दाता द्वारा नेगोशिएसन पश्चात दरे कम करते हुये संशोधित 9.51 प्रतिशत अधिक दर दी गई। अतः प्राप्त संशोधित दर की आर.टी.पी से कम पाये जाने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा संवेदको को 9.51 प्रतिशत अधिक दर पर दिये जाने की अनुशंषा की है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एम कंस्ट्रक्शन को बी.एस.आर. 2012 पर दर 9.51 प्रतिशत अधिक दर पर वित्तीय बिड स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 41

Tender for external electrification and S/L work of (G+3) flats, Jhelam Appartment, Pratap Nagar, Sec. 28, Jaipur Contractor M/s Raj Electricals

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य की आर.टी.पी आरएचबी बीएसआर-2013 पर 4.79 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स राज इलेक्ट्रीकल्स द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 7.00 प्रतिशत कम दी गई थी। अतः प्राप्त दर की आर. टी.पी से कम पाये जाने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा संवेदको

11/11/14

को 7.00 प्रतिशत कम पर वित्तीय बिड की स्वीकृति की अनुशंसा की है। कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स राज इलेक्ट्रीकल्स को बी.एस.आर. 2013 पर दर 7.00 प्रतिशत कम दर पर वित्तीय बिड स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 42

Tender for the construction of HIG-16 (complete) houses and construction of additional portion of already constructed HIG houses 21 Nos. at sec. 14, IG Nagar, Jaipur Contractor M/s Indolia Construciton

अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 24.35 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इण्डोलिया कंस्ट्रक्शन द्वारा 1.51 प्रतिशत कम दी गई है। कार्य समिति द्वारा दिनांक 25.09.2013 को मध्यम आय वर्ग के 58 (G+3) आवास इंदिरा गांधी नगर जयपुर का कार्य मै. राकेश कंस्ट्रक्शन को बीएसआर 2013 से 6.66 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत किया गया था। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दरो से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 1.51 प्रतिशत कम पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इण्डोलिया कंस्ट्रक्शन द्वारा बी.एस.आर. 2013 पर दी गई दर 1.51 प्रतिशत कम पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 43

Tender for construction of EWS 81 Nos. houses at sector 2, IG Nagar, Jaipur Contracor M/s Pragati Engineering

अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 15.90 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स प्रगति इंजिनियरिंग द्वारा आरएचबी बीएसआर 2013 से 9.14 प्रतिशत कम दी गई। कार्य समिति द्वारा दिनांक 25.09.2013 को उच्च आय वर्ग के 126 आवासों एवं मध्यम आय वर्ग के 1 आवास इंदिरा गांधी नगर जयपुर के कार्य मै. आर.पी गोयल को बीएसआर 2013 से 2.53 प्रतिशत कम पर स्वीकृत किया गया था। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दरो से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 9.14 प्रतिशत कम पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स प्रगति इंजिनियरिंग द्वारा बी.एस.आर. 2013 पर दी गई दर 9.14 प्रतिशत कम पर स्वीकृत किए जाने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

- 15/15/17

- Agenda No 44 Approval of final deviation for Miscellaneous Colony Development Works at South Extension Scheme, Savina Khera, Udaipur (Raj.) Contractor M/s Abhay Singh Sisodiya

विचलन प्रपत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स अभय सिंह सिसोदिया को रूपये 82,29,422.66 राशि का दिया गया था। जिसके विरुद्ध संवेदक द्वारा रु. 79,72,303.77 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 3.12 प्रतिशत कम (Saving) का कार्य हुआ। विचलन पत्र के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा बताये गये कारणों पर चर्चा की गई।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स अभय सिंह सिसोदिया द्वारा सम्पादित कार्य के विचलन पत्र की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

- Agenda No 45 Approval of Extra item for Supply & fixing of High Mast Lights at different circles at Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur Contracor M/s M.R.R. Eclectical Cont. Pvt. Ltd.

अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स एम.आर. आर. इलेक्ट्रीकल्स को रूपये 19,56,868.52 राशि का दिया गया था। इस कार्य में संवेदक से रूपये 01,98,780.18 का अतिरिक्त मदो का कार्य किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 10.158 प्रतिशत अधिक के अतिरिक्त मदा का कार्य करवाया गया। अतिरिक्त मदो के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवासन समिति द्वारा बताये गये कारणों पर चर्चा की गई।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स एम.आर.आर. इलेक्ट्रीकल्स द्वारा सम्पादित अतिरिक्त मदों की राशि 19,87,80.18 रूपये के कार्य की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

- Agenda No 46 Approval of Anticipatory Deviation and Extra Item for Shifting of 33 KV Line at RHB Colony, Anta, Baran Contractor M/s M.R.R. Electicals & Contractor Pvt. Ltd.

पूर्व अनुमानित विचलन पत्र व अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स एम.आर. आर. इलेक्ट्रीकल्स को रूपये 17,48,805.05 राशि का दिया गया था। इस कार्य में संवेदक द्वारा रूपये 4,51,042.59 का अतिरिक्त मदो का कार्य किया गया। उक्त अतिरिक्त मद करने की पूर्व अनुमति माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 13.06.2013 को दी गई थी। इन अतिरिक्त मदों के कारण व अन्य मदो में विचलन के कारण उक्त कार्य रूपये 4310466.59 (146.48 प्रतिशत अधिक) में पूर्ण होगा। अतिरिक्त

मुख्य अभियन्ता द्वारा रूपये 451042.59 (25.79 प्रतिशत के अधिक) के अतिरिक्त मद व रूपये 4310466.59 (146.48 प्रतिशत अधिक) के पूर्व अनुमानित विचलन पत्र स्वीकृत करने के अभिशंषा की है।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स एम.आर.आर. इलेक्ट्रीकल्स द्वारा सम्पादित अतिरिक्त मदों व पूर्व अनुमानित विचलन पत्र को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 47

Approval of Final deviation for Providing, Laying and Jointing of Sewer line, including construction of Manholes chambers at Mukta Prasad Nagar (Zone-III) Bikaner Contractor M/s Divija Construction

विचलन पत्र व अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स दीविजा कंस्ट्रक्शन को 27336853.28 द्वारा रूपये राशि का दिया गया था। इस कार्य में संवेदक द्वारा रूपये 85,52,70.19 का अतिरिक्त मदो का कार्य किया गया। इन अतिरिक्त मदों के कारण व अन्य मदो में विचलन के कारण उक्त कार्य रूपये 23962290.43 (12.34 प्रतिशत कम) में पूर्ण हुआ। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मदों व अन्तिम विचलन के कारणों के बारे में विस्तृत रूप से बताया व उक्त राशि के अतिरिक्त मद व विचलन पत्र स्वीकृत करने की अनुशंषा की।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स दीविजा कंस्ट्रक्शन द्वारा सम्पादित अतिरिक्त मदों व अन्तिम विचलन पत्र की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 48

Approval of Final deviation for Providing, Laying and Jointing of Sewer line, including construction of Manholes chambers at Mukta Prasad Nagar (Zone-II) Bikaner Contractor M/s Divija Construction

विचलन पत्र व अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स दीविजा कंस्ट्रक्शन को रूपये 22560304.45 राशि का दिया गया था। इस कार्य में संवेदक से रूपये 1013897.65 का अतिरिक्त मदो का कार्य किया गया। इन अतिरिक्त मदों के कारण व अन्य मदो में विचलन के कारण उक्त कार्य रूपये 21875518.09 (3.04 प्रतिशत कम) में पूर्ण हुआ। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मदों व अन्तिम विचलन के कारणों के बारे में विस्तृत रूप से बताया व उक्त राशि के अतिरिक्त मद व विचलन पत्र स्वीकृत करने की अनुशंषा की।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स दीविजा कंस्ट्रक्शन द्वारा सम्पादित अतिरिक्त मदों व अन्तिम विचलन



पत्र को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 49

Approval of Deviation atatement for E/E work at Group Housing Scheme 200 Nos. Flats at Sector-01, Bhrigu Path, Mansarovar, Jaipur Contractor M/s M.R.R. Eleccticals & Cont. Pvt. Ltd, Jaipur

अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स एम.आर. आर. इलेक्ट्रीकल्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लि० को रूपये 16098798.72 राशि का दिया गया था। विभिन्न आईटम में विचलन के कारण उक्त कार्य रूपये 16885605.89 (4.88 प्रतिशत अधिक) में पूर्ण हुआ। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अन्तिम विचलन के कारणों के बारे में विस्तृत रूप से बताया व उक्त राशि के विचलन पत्र स्वीकृत करने की अनुशंसा की।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स एम.आर. आर. इलेक्ट्रीकल्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लि० द्वारा सम्पादित अतिरिक्त मदों व अन्तिम विचलन पत्र को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 50

Tender for Strengthening of Shipra Path, Mansarovar, Jaipur Contractor M/s R.M Constuciton

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 10.04 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एम. कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 1.51 प्रतिशत (कम) दी गई है। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व प्रचलित दरों से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 1.51 प्रतिशत कम पर वित्तीय एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एम कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बी.एस.आर. 2013 पर दी गई दर 1.51 प्रतिशत कम पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 51

Bid for the Construction of EWS-51 Nos. Houses at Akara Bhatta, Abu-Road Contractor M/s Hawamahal Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 13.09 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स हवामहल कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 13.83 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। प्राप्त दर अधिक होने के कारण ठेकेदार द्वारा से संशोधित दरे मांगी गई, जिसमें ठेकेदार द्वारा संशोधित दर 5.10 प्रतिशत अधिक दी गई। पूर्व में स्वीकृत दर बीएसआर

4/12/13

2012 पर 23.00 प्रतिशत (अधिक) को बीएसआर 2013 पर 4.05 प्रतिशत अधिक आती है। अतः आरटीपी से कम व पूर्व में स्वीकृत दर बीएसआर 2013 पर 4.05 प्रतिशत अधिक दर पर संवेदक को काउन्टर ऑफर देने की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा अभिशंषा की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स हवामहल कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बी.एस.आर. 2013 पर दर 4.05 प्रतिशत अधिक पर काउन्टर ऑफर देकर संशोधित दर प्राप्त होने पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। काउन्टर ऑफर प्राप्त होने पर स्वीकृति जारी करने हेतु मुख्य अभियन्ता (मु.) को अधिकृत किया गया।

Agenda No 52

Rejection of tender for the Construction of Community Center of Tausar Road, Housing Scheme, Nagaur Contractor M/s B.S. Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 49.74 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बी.एस. कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 41.51 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। प्राप्त दर अधिक होने के कारण ठेकेदार से संशोधित दरे मांगी गई, जिसमें ठेकेदार दर 34.51 प्रतिशत अधिक दी गई। पूर्व स्वीकृत दर बीएसआर 2012 पर 14.95 प्रतिशत अधिक अल्प आय वर्ग के 68 मकानों का निर्माण कार्य जोन-1 नागौर में स्वीकृत की गई थी। उक्त संशोधित दरे पूर्व स्वीकृत दरो से अधिक होने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा प्राप्त संशोधित दरो को अस्वीकृत करने की अभिशंषा की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बी.एस. कंस्ट्रक्शन कम्पनी की वित्तीय बिड को अस्वीकृति करने का निर्णय लिया गया एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 53

Approval of Final Deviation & Extra Items for E/E work at Residential Scheme, Sagwara Contractor M/s Jindal Electricals

विचलन पत्र व अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स जिंदल इलेक्ट्रीकल्स को रूपये 2639051.45 को राशि का दिया गया था। इस कार्य में संवेदक द्वारा रूपये 3286951.01 कार्य किया गया। जो कार्यादेश का 24.55 प्रतिशत अधिक है उक्त कार्य में राशि

11/11/17

रूपये 1177120.89 की अतिरिक्त मदों का कार्य करवाया गया। इन अतिरिक्त मदों के कारण व अन्य मदों में विचलन के कारण उक्त कार्य रूपये 3286951.01 (24.55 प्रतिशत अधिक) में पूर्ण हुआ। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मदों व अन्तिम विचलन के कारणों के बारे में विस्तृत रूप से बताया व उक्त राशि के अतिरिक्त मद व विचलन पत्र स्वीकृत करने की अनुशंसा की।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स जिंदल इलेक्ट्रीकल्स द्वारा सम्पादित अन्तिम विचलन पत्र राशि रूपये 3286951.01 व अतिरिक्त मदों रूपये 1177120.89 की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 54

Tender for inter connecting pipe line, Const. of CWR OHSR, Distribution pipe line, pumping machinery, civil works, water harvesting connection T&P Consultancy work in water supply scheme, I.G. Nagar Sector-11 Jaipur Const. M/s Jai Shree Ganesh Const.

अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 34.09 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जय गणेश कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 17.95 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। प्राप्त दर प्रचलित दरों से अधिक होने के कारण ठेकेदार से संशोधित दरे मांगी गई। ठेकेदार द्वारा संशोधित दरों में आईटम नं. 4 ऑफ पार्ट-बी की दरे कम कर संशोधित दरे दी। प्राप्त संशोधित दरे आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति 17.95 प्रतिशत अधिक व आईटम रेट मदों पर संशोधित दर पर करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया है।

कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जय गणेश कंस्ट्रक्शन द्वारा बी.एस.आर. 2012 पर दी गई दर 17.95 प्रतिशत अधिक व आईटम रेट मदों पर पर दी गई नेगोशियसन पश्चात संशोधित दरे स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 55

Bid for the construcion of HIG-22 nos houses zone-I at New RHB Scheme, Near DTO Office, Hanumangarh Contractor M/s B.S. Construcion

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 53.12 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स टी.एस. कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 34.51 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व पूर्व स्वीकृत दरों से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय

12/11/17

बिड की स्वीकृति 34.51 प्रतिशत अधिक पर वित्तीय की स्वीकृति एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया कार्य समिति द्वारा 34.51 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 56

Tender for Development works at Sector-28, 192 nos. MIG-B & 160 nos. MIG-A flats "Jhelam Apartment" Pratap Nagar, Jaipur Contractor M/s R.M. Constructions

अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 27.32 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एम. कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 3.51 प्रतिशत (कम) दी गई है। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व पूर्व स्वीकृत दरों से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 3.51 प्रतिशत कम वित्तीय बिड की स्वीकृति एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया कार्य समिति द्वारा 3.51 प्रतिशत कम पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 57

Tender for Construction of MIG-A (S+11), 44 Nos. at Sector-18 Pratap Nagar, Sanganagar, Jaipur Contractor M/s Prabhu Dayal Kanojia

अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 18.49 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स प्रभुदयाल कनोजिया द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 16.61 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। ठेकेदार द्वारा संशोधित दरे मांगी गई लेकिन उसने संशोधित दरे देने से इन्कार कर दिया। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति 16.61 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया। कार्य समिति द्वारा 16.61 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 58

Tender for const of HIG-I 40 nos, & HIG-II, 10 Nos flats (S+10) Block-B at Pratap Apartment at Sector-29, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur Contractor M/s Eminent Colonizers Pvt. Ltd

अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 18.57 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एमीनेन्ट कालोनाईजर्स प्राईवेट लि० द्वारा उक्त कार्य हेतु

21/5/17



दर 16.25 प्रतिशत (अधिक) दी गई है, प्राप्त दर अधिक होने के कारण ठेकेदार से संशोधित दरे मांगी गई लेकिन उसने संशोधित दरे देने से इन्कार कर दिया। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 16.25 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया। कार्य समिति द्वारा 16.25 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 59

Tender for the Const of related to wate supply scheme for affrodable flats (G+3) at Sector-29, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur Contractor M/s Anil Kumar Gupta

अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी. एस.आर. 2013 पर आर.टी.पी. 13.81 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अनिल कुमार गुप्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 15.00 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। ठेकेदार से अधिक दर प्राप्त होने के कारण ठेकेदार से संशोधित दरे मांगी गई लेकिन उसने संशोधित दरे 13.69 प्रतिशत अधिक दी। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं एवीएसएलसी द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 13.69 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्य समिति क समक्ष प्रस्तावित किया गया। कार्य समिति द्वारा 13.69 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 60

Tender for the const of 114 Nos. EWS houses zone-A Kishangarh Ext. Ph-IV at Khoda Ganesh Road, Kishangarh Contractor M/s Shree Durga Construcion

अति. मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 22.82 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स श्री दुर्गा कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 15.00 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। प्राप्त दर आर.टी.पी. से एवं पूर्व स्वीकृत दरो से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष अवसायन समिति द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः कार्य समिति द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति 15.00 प्रतिशत अधिक होने पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 61

Approval of final deviation & Extra item for const. of HIG-98 nos houses, Sector-14, Indira Gandhi Nagar, Jaipur

A A 1517

Contractor M/s Eniment Colonizers Pvt. Ltd.

विचलन पत्र व अतिरिक्त मद

अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स एमीनेन्ट कालोनाईजर्स प्राईवेट लि० को रुपये 85972749.83 की राशि का दिया गया था। इस कार्य में संवेदक से रुपये 57714063.83 कार्य किया गया। जो कार्यादेश का 32.87 प्रतिशत कम है उक्त कार्य में राशि रुपये 2425457.36 की अतिरिक्त मदों का कार्य करवाया गया। इन अतिरिक्त मदों के कारण व अन्य मदों में विचलन के कारण उक्त कार्य रुपये 57714063.83 (32.87 प्रतिशत कम) में पूर्ण हुआ। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मदों व अन्तिम विचलन के कारणों के बारे में विस्तृत रूप से बताया व उक्त राशि के अतिरिक्त मद व विचलन पत्र स्वीकृत करने की अनुशंसा की।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स एमीनेन्ट कालोनाईजर्स प्राईवेट लि० द्वारा सम्पादित अन्तिम विचलन पत्र राशि रुपये 57714063.83 व अतिरिक्त मदों रुपये 2425457.36 की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 62

Tender for SITC of lifts in MIG-72 (S+9) flats 2 nos. Passenger+2 nos. goods lifts at Dwarka Apartment, Zone-I & MIG-B RK Apartment Zone-C 1 Passengers+1 goods lifts Contractor M/s Metro International Jaipur

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने बताया कि द्वारका अपार्टमेन्ट व आर.के अपार्टमेन्ट में 6 लिफ्ट एलिवेटर लगाने हेतु निविदा संख्या 9/2013-14 के मद संख्या 10 के द्वारा निविदा लगाई गई थी। उक्त निविदा में केवल 1 संवेदक मै. मेट्रो इंटरनेशनल द्वारा भाग लिया गया। उक्त संवेदक द्वारा दी गई दरे निम्न प्रकार है :-

S N	Name of Builders	Item Rate	Item No	Qty	Rates Quoted in Rs	After Negotiation	Tendered Amount (In Rupees)	Remarks	
1	M/s Metro International Jaipur	Item Rate	1 10	1	1590000 00	1585000 00	1585000 00	Single Bidder	
			1 20	1	1808000 00	1805000 00	1805000 00		
			2 10	2	1590000 00	1585000 00	3170000 00		
			2 30	2	1808000 00	1805000 00	3610000 00		
TOTAL								1,01,70,000	

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने बताया कि पूर्व में खण्ड पंचम जयपुर के कार्यादेश संख्या 600 दिनांक 19.09.2011 द्वारा 10 पेसेंजर की लिफ्ट रुपये

15/12

15.75 लाख व 15 पैसेंजर की लिफ्ट रू. 17.98 लाख में दिया गया था। दो वर्ष पश्चात दरों में मामूली बढ़ोतरी को देखते हुये अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने संशोधित दरों पर वित्तीय स्वीकृत करने की अनुशंसा की एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स मेट्रो इंटरनेशनल जयपुर द्वारा दी गई संशोधित दरों पर वित्तीय बिड स्वीकृति एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 63

Bid for the Construcion of HIG-13 Nos. houses, Zone-I at New RHB Scheme, Near DTO Office Hanumangarh Contractor M/s B.s Construction

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 53.12 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बी.एस. कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 34.51 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व पूर्व स्वीकृत दरों से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 34.51 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया। कार्य समिति द्वारा 34.51 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 64

Approval of Final Time Extension, Extra Item & Final deviation of Construction of MIG-A17 No. at Senth Segwa, Chittorgarh Contractor M/s Rakesh & Mukesh Builders

कार्य समिति द्वारा उक्त कार्य का विस्तृत विवरण सहित आगामी कार्य समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 65

Approval of Final deviation for Constrution of Boundary Wall of Drain at Manpura Abu-Road Scheme Contractor M/s Shree Shyam Enterprises

विचलन प्रपत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश

मैसर्स श्री श्याम इन्टरप्राइजेस को रूपये 01,02,47,395.21 राशि का दिया गया था। जिसके विरुद्ध संवेदक द्वारा रु. 01,10,11,571.05 का कार्य सम्पादित किया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य कार्यादेश राशि से 7.45 प्रतिशत अधिक का कार्य हुआ। विचलन पत्र के बारे में अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा बताये गये कारणों पर चर्चा की गई।

प्रस्तावानुसार दिये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य समिति द्वारा मैसर्स श्री श्याम इन्टरप्राइजेस द्वारा सम्पादित कार्य के अन्तिम विचलन प्रपत्र की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 66

Final Time Extension & Deviation Statement for the Work of Remetalling , Carpetting Work over Roads and General Earth work at South Extension Scheme, Udaipur (Raj)

कार्य समिति द्वारा उक्त कार्य का विस्तृत विवरण सहित आगामी कार्य समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 67

Bid for the Construciton of EWS-49 Nos. Houses, Zone-III at New RHB Colony, Near DTO Office Hanumangarh Contractor M/s P.S. Builders

अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 42.81 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स पी.एस. कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु दर 37.11 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। उसके पश्चात संवेदक द्वारा संशोधित दरे मांगी गई किन्तु संवेदक से दरे कम करने से इन्कार कर दिया गया। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 37.11 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया कार्य समिति द्वारा 37.11 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No 68


Bid for the Construciton of EWS-64 (G+3) Multistoried Flats, at Zone-E-2, Vivek Vihar Scheme. Near Sector-9, Ghandhi Nagar, Jodhpur Contractor M/s I.P. Singh Construction Co.अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताया कि उक्त कार्य हेतु मण्डल

15/17

की बी.एस.आर. 2012 पर आर.टी.पी. 40.17 प्रतिशत अधिक आकी गई है। न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आई.पी. सिंह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई दर 23.41 प्रतिशत (अधिक) दी गई है। प्राप्त दर आर.टी.पी. से कम होने व पूर्व स्वीकृत दरों से कम होने के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा वित्तीय बिड की स्वीकृति करने की अनुशंसा की गई। अतः वित्तीय बिड की स्वीकृति 23.41 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्य समिति के समक्ष प्रस्तावित किया गया। कार्य समिति द्वारा वित्तीय बिड 23.41 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत करने एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त कथन:- ऐजेंडा नं. 20,21,22,23,32,40,42,43,50,54,56,57,59 के बारे में वित्तीय सलाहकार द्वारा नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करने की अनुपालना की गई या नहीं, को एक बार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया था कि कार्यवाही विवरण जारी करने से पूर्व मुख्य अभियंता (मुख्यालय) अपने स्तर से जाँच कर लें तथा कार्यवाही विवरण में टिप्पणी अंकित करें। उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियों की जाँच कर ली गई है व यह पाया गया है कि इन समस्त प्रकरणों में विज्ञप्ति जारी की हुई है।


समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये समाप्त की गयी।

  
सदस्य सचिव कार्य समिति एवं  
तकनीकी सहायक - मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
- 2 निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
- 3 निजी सहायक-मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।

- 4 मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/ मुख्य अभियन्ता-प्रथम / मुख्य अभियन्ता- द्वितीय, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
- 5 वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
- 6 सचिव, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
- 7 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मंडल।
- 8 तकनीकी सलाहकार, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
- 9 उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जयपुर / वृत्त उदयपुर/वृत्त जोधपुर प्रथम, द्वितीय/ वृत्त बीकानेर/ वृत्त अलवर, वृत्त कोटा राजस्थान आवासन मंडल।

  
सदस्य सचिव कार्य समिति एवं  
तकनीकी सहायक -मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)