

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: TACE(HQ)&MS(WC)/2014-15/ 282

दिनांक 30/10/2014

कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 03/2014-15

दिनांक : 30.10.2014

कार्य समिति की बैठक दिनांक 30.10.2014 को शायं 5.30 बजे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री अशोक जैन, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. श्री आनन्द कुमार, आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर | सदस्य |
| 3. श्री प्रवीण जैन, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर | सदस्य |
| 4. श्री के.सी. मीना, मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर | सदस्य |
| 5. जी.एस.बाघेला, मुख्य अभियन्ता-प्रथम/मुख्यालय, रा.आ.म. जयपुर | सदस्य |
| 6. श्री डी.सी. चौधरी, वि0स0 एवं मु0ले0, रा0आ0म0 जयपुर | सदस्य |
| 7. श्री नत्थूराम, अति.मु.अभि (प्रथम) रा0आ0म0 जयपुर | सदस्य |
| 8. श्री एस.आर. जोशी, अति.मु.अभि. रा0आ0म0, जोधपुर | सदस्य |
| 9. श्री डी.के. माथुर, अति.मु.अभि (तृतीय), रा0आ0म0 जयपुर | सदस्य |
| 10. श्री ईश्वर रगनानी, तक.सहायक-मुख्य अभियन्ता (मु) रा0आ0म0 जयपुर | सदस्य-सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय द्वारा कार्य समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, कार्य समिति के समक्ष रखे जाने वाले बिन्दुओं की संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत की। तदन्तर सदस्य-सचिव द्वारा कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत विचार बिन्दुओं पर कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गए:-

Agenda No. 1	Confirmation of Minutes of the Works Committee meeting No. 2/2014-15 held on 13-08-2014 बैठक के प्रारम्भ में दिनांक 13-08-2014 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
Agenda No. 2	Action Taken Report - Works Committee meeting No. 02/2014-15 held on 13-08-2014 कार्य समिति की गत बैठक दिनांक 13-08-2014 की क्रियान्विति के संबंध में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।
Agenda No. 3	Bid for Construction of Multistoried HIG 72 (B+S+9) Nos. flats at Dwarka Path Mansarovar Jaipur, M/s S.S. Udyog.(Under SFS) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें आठ बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स एस.एस.उद्योग द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 9.90 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है। आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 18.75 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 11.90 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशाषा



	<p>की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा बिड की वैधता अवधि 30.10.2014 को समाप्त होने को देखते हुए विचारोत्परान्त बोर्ड व राज्य सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में बिड बीएसआर 2013 पर 9.90 प्रतिशत अधिक पर वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 4	<p>Bid for Construction of Road at NEB Ext. Alwar (Remetalling and Carpatting) M/s Laxmi Narayan Agarwal.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 7.20 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 30.38 प्रतिशत अधिक आरएचवी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 40.00 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2012 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोत्परान्त बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में बिड बीएसआर 2013 पर 7.20 प्रतिशत अधिक पर वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 5	<p>Bid for Construction of Repair and Maintenance work of Road at Haldi Ghati Marg, Pratap Nagar, Jaipur, M/s Laxmi Narayan Agarwal.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 3.51 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 13.15 प्रतिशत अधिक आरएचवी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 7.81 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी से कम होने तथा कार्य तात्कालीक रूप से सम्पादित किया जाना आवश्यक होने के कारण कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में बिड अध्यक्ष आवासन मण्डल द्वारा स्वीकृत की गयी है। जिसकी स्वीकृति क्रम सं. 278 दिनांक 28.10.14 से जारी की गई है।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोत्परान्त वित्तीय बिड की कार्योत्तर स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 3.51 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 6	<p>Bid for Construction of Nallah at Ph-IV Khoda Ganesh Road, Kishangarh, M/s R.P. Goyal.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल निविदादाता द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें एकल बिडर मैसर्स आर.पी. गोयल द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 7.57 प्रतिशत कम दर दी गयी।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 11.77 प्रतिशत अधिक</p>



	<p>आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार का कार्य अभी सम्पादित नहीं किया गया है। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोत्परान्त बिड को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय किया गया एवं तकनीकी बिड में योग्य घोषित अन्य फर्म मैसर्स सौरभ कन्स्ट्रक्शन द्वारा अपलोडेड ई-बिड में कोई भी दर नहीं देने तथा तत्पश्चात 16.17 प्रतिशत कम की वित्तीय बिड का दस्तावेज प्रस्तुत करके सम्पूर्ण बिड प्रक्रिया दूषित किया है। जिसके लिए फर्म का कड़ी चेतावनी दी जाती है, कि भविष्य में इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति किये जाने पर पंजीयन नियमों के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।</p>
Agenda No. 7	<p>Bid for Construction of HIG 52 Nos (B+S+13 floor) Zone-B New Sanganer Road, Mansarovar, Jaipur, M/s Nirman.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें आठ बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स निर्माण द्वारा जी-शिङ्गल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 11.45 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 27.65 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 13.31 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोत्परान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 11.45 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 8	<p>Bid for Construction of HIG 52 Nos (B+S+13 floor) Zone-A, New Sanganer Road, Mansarovar, Jaipur, M/s Nirman.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें सात बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स निर्माण द्वारा जी-शिङ्गल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 12.95 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है। ठेकेदार से दर अधिक होने के कारण संशोधित दर मांगी गई, जिसमें संशोधित दर 11.45 प्रतिशत दी।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 27.65 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 13.31 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोत्परान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 11.45 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 9	<p>Bid for Construction of MIG-B-36 Nos (B+S+9) Flats at Marwar Apartment, Zone-III, Sector-14-E, CRS, Jodhpur, M/s Mangaldeep Superstructures Pvt. Ltd.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स</p>



	<p>मंगलदीप सुपरस्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 17.90 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है। ठेकेदार से दर अधिक होने के कारण संशोधित दर मांगी गई, जिसमें संशोधित दर 17.75 प्रतिशत दी।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 29.84 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 15.00 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी से कम एवं पूर्व स्वीकृत दर से अधिक होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशषा की गयी।</p> <p>पत्रावली पर वित्तीय सलाहकार द्वारा एक अन्य समान कार्य हेतु इसी फर्म द्वारा दी गयी दर 14.40 प्रतिशत अधिक को देखते हुए इस कार्य में भी फर्म को 14.40 प्रतिशत अधिक पर कार्य करने का काउन्टर ऑफर दिये जाने की टिप्पणी की गयी है।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोउपरान्त अन्य समान कार्य (Agenda Item No. 10) में फर्म द्वारा दी गयी दर 14.40 प्रतिशत अधिक पर कार्य करने का काउन्टर ऑफर दिये जाने का निर्णय किया गया।</p>
Agenda No. 10	<p>Bid for Construction of HIG-36 Nos (B+S+9) Flats at Marwar Apartment Zone-I Sector-14-E, CHS, Jodhpur, M/s Mangaldeep Superstructures Pvt. Ltd.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें चार बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स मंगलदीप सुपरस्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 14.40 प्रतिशत अधिक दर दी गयी।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 28.93 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 15.00 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोउपरान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 14.40 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 11	<p>Bid for Construction of HIG-16 Nos Houses at Atal Nagar Residential Scheme, Nimbahera, Chittorgarh, M/s Ashok Kumar Mahnot.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें पांच बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स अशोक कुमार महनोत द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 3.82 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 23.59 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी।</p> <p>अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोउपरान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 3.82 प्रतिशत कम पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 12	<p>Bid for Construction of External Development work for MIG-A 192 (G+3)</p>



	<p>Flats at Group Housing Plot, GH-2 at Sector-09, I.G. Nagar, Jaipur, M/s R.P. Goyal.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल निविदादाता द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें एकल बिडर मैसर्स आर.पी. गोयल द्वारा बीएसआर 2012 पर 11.80 प्रतिशत कम दर दी गयी। आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 17.87 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2012 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 5.89 प्रतिशत कम बीएसआर 2012 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 11.80 प्रतिशत कम पर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 13	<p>Bid for Construction of HIG-16 Nos. Complete Houses at KBS, Ph-II, Jodhpur, M/s Verdhman Marble & Handicraft.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स वर्धमान मार्बल एण्ड हेण्डीक्राफ्ट द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 0.00 प्रतिशत दर दी गयी है।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 20.88 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 4.11 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर At par प्रतिशत पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 14	<p>Bid for Construction of LIG-55 Nos. Houses at Sector-05, Bari Road, Dholpur, M/s Murari Lal Singhal.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स मुरारी लाल सिंघल द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 5.53 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 22.64 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 13.99 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 5.53 प्रतिशत कम पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 15	<p>Bid for Rematelling & Carpeting of Roads, Const. of Drain Park Boundary wall at Sector 22 Pratap Nagar, Jaipur, M/s R.M. Construction.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स</p>

	<p>आर.एम. कन्स्ट्रक्शन द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 8.11 प्रतिशत कम दर दी गयी।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 15.62 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 7.81 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 8.11 प्रतिशत कम पर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 16	<p>Bid for Const. of MIG-A 80 Nos. (G+3) flats SFS at Sector-28 Pratap Nagar, Jaipur, M/s Kumawat Contractors.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें सात बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स कुमावत कॉन्ट्रेक्टर द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 1.44 प्रतिशत अधिक दर दी गयी।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 22.40 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 2.99 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 1.44 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 17	<p>Approval of Consultant for MIG -B houses, Sector -9, Indira Gandhi Nagar, Jaipur, M/S C. S Architect</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु वास्तुविदों के चयन हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में इवेलुशन कमेटी द्वारा मैसर्स सीएस आर्किटेक्ट का चयन किया गया। उक्त कार्य की दर वास्तुविद द्वारा परियोजना लागत का 0.63 प्रतिशत दी गई, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृ दी गई। इस स्वीकृत दर के अनुसार परियोजना की कन्सलटेंसी की अनुमानित लागत 11.21 लाख है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय ने उक्त कार्य की रू. 11.21 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंषा की है।</p> <p>कार्य समिति द्वारा उक्त तथ्यों विचारोपरान्त इंदिरा गांधी नगर सैक्टर-9 में प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों निर्माण हेतु वास्तुविद कन्सलटेंट की रू. 11.21 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।</p>
Agenda No. 18	<p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि लाखेरी आवासीय योजना में मैसर्स के.जी. कन्स्ट्रक्शन को आवंटित आर्थिक दृष्टि से कमेजार आय वर्ग-63, मध्यम आय वर्ग-अ-22 एवं उच्च आय वर्ग-10 आवासों के निर्माण कार्य को संवेदक द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है। संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने पर संवेदक द्वारा प्रकरण में आर्बिट्रेशन हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ से आर्बिट्रेटर (माननीय न्यायाधीश एन.एल. टिबरेवाल (सेवानिवृत्त)) नियुक्त करवाया गया है। प्रकरण आर्बिट्रेटर के समक्ष विचाराधीन है।</p> <p>समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त अधूरे छोड़े गये आवासों का निर्माण कार्य अनुबन्ध की</p>

	धारा 2 एवं 3 के अन्तर्गत फर्म की लागत की लागत एवं जोखिम (आर्बिट्रेशन प्रकरण के निर्णयाधीन) पूर्ण करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No 19	<p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि लाखेरी आवासीय योजना में मैसर्स के.जी. कन्स्ट्रक्शन को आवंटित घरोंदा के 60 एवं अल्प आय वर्ग के 83 आवासों के निर्माण कार्य को संवेदक द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है। संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने पर संवेदक द्वारा प्रकरण में आर्बिट्रेशन हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ से आर्बिट्रेटर (माननीय न्यायाधीश एन.एल. टिबरेवाल (सेवानिवृत्त)) नियुक्त करवाया गया है। प्रकरण आर्बिट्रेटर के समक्ष विचाराधीन है।</p> <p>समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त अधूरे छोड़े गये आवासों का निर्माण कार्य अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 के अन्तर्गत फर्म की लागत की लागत एवं जोखिम (आर्बिट्रेशन प्रकरण के निर्णयाधीन) पूर्ण करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 20	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of LIG-48 Nos. (G+3) Flats at Zone-F, Sector-28, P.N., Jaipur, M/s Bhoori Lal Mohan Lal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 3,36,19,407.54 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,24,83,850.17 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 3.38 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 10,09,024.98 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.00 प्रतिशत है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 10,09,024.98 एवं विचलन पत्र राशि रू0 3,24,83,850.17 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 21	<p>Approval of final Deviation for Providing underground 33/11 KV XLPE cable for removing overhead 33/11 KV line which is passing under the proposed 132 KV line shifting from Vivek Vihar, Jodhpur, M/s Raj Electricals.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 2,49,98,371.70 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,12,77,820.44 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 25.12 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 18,31,837.02 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 7.32 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोधपुर द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 18,31,837.02 एवं विचलन पत्र राशि रू0 3,12,77,820.44 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 22	<p>Approval of Deviation Statement for External Electrification work at Dwarkapuri, Sector-26 Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur, M/s MRR Electricals & Contractors Pvt. Ltd..</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 24,08,430.06 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 30,05,536.59 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 24.79 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया स्वीकृति की अभिशंषा की</p>

	<p>गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 30,05,536.59 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 23	<p>Approval of Deviation Statement & Extra Item Slip for Const. of LIG-80 (G+3) flats Zone-E at Sector-23, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur, M/s Bhori Lal Mohan Lal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 5,60,23,245.90 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 5,37,77,742.91 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 4.02 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 18,81,499.50 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.36 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 18,81,499.50 एवं विचलन पत्र राशि रू0 5,37,77,742.91 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 24	<p>Approval of D/S, E/I & FTE for Const. of LIG-23 Complete Houses at Sector-C Zone-75, M.S., Jaipur, M/s R.P. Goyal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 1,31,61,773.80 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 1,22,83,179.00 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 6.68 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 8,18,953.25 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 6.22 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 98 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 98 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 22.08.2013 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 8,18,953.25 एवं विचलन पत्र राशि रू0 1,22,83,179.00 एवं 98 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p> <p>कार्य की संरचनात्मक ड्राईंग 40 दिवस देरी से देने के बावत संबंधित उप आवासन आयुक्त से आवासन आयुक्त द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावें।</p>
Agenda No 25	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of Finishing Work for Completion of HIG (G+2) Flats at Sector-11, Vyas Apartment, Zone-B, P.N., Jaipur, M/S Kumawat Contractor.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 5,27,14,709.87 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 4,55,59,046.14 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 13.56 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 95,65,627.36 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 18.14 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 95,65,627.36 एवं विचलन पत्र राशि</p>

	रू0 4,55,59,046.14 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No 26	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of LIG-80 (G+3) Flats at Zone-D, Sector-28, P.N., Jaipur, M/S Kumawat Contractor.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 5,57,71,178.19 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 5,44,55,750.04 का कार्य करवाया में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 2.36 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 18,78,933.78 की अतिरिक्त मर्दें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.37 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 18,78,933.78 एवं विचलन पत्र राशि रू0 5,44,55,750.04 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 27	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of MIG-A-13 Nos. (Duplex) Houses at Sukhadia Nagar, Nathdwara, Rajsamand, M/S A.K. Mahnot.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 1,64,07,906.95 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 1,63,71,858.30 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.22 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 17,96,076.02 की अतिरिक्त मर्दें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 11.01 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 17,96,076.02 एवं विचलन पत्र राशि रू0 1,63,71,858.30 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 28	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of MIG-B-64 (G+3) Flats at Zone-II, Sector-28, P.N., Jaipur, M/S Kumawat Contractor.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 7,59,04,709.83 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 7,09,22,248.02 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.56 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 71,94,114.49 की अतिरिक्त मर्दें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 9.47 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 71,94,114.49 एवं विचलन पत्र राशि रू0 7,09,22,248.02 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 29	<p>Approval of D/S for Petch Repair and Maintenance of Main & Sectors dividing Roads, M.S., Jaipur, M/s R.P. Goyal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 68,29,914.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 76,64,708.31 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 12.22 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 76,64,708.31 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 30	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of Remaitling & Carpeting work over Road & General Earth Work at South Extn. Scheme, Udaipur, M/s Abhay Singh Sisodiya.</p>

9




	<p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 88,97,552.17 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 1,01,58,721.02 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 14.17 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 5,47,244.24 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 6.15 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 5,47,244.24 एवं विचलन पत्र राशि रू0 1,01,58,721.02 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 31	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of Drain & Road work at Sector-01 to 09, M.S., Jaipur, M/s Udhay Enterprises.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 31,90,513.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 29,25,607.26 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 8.30 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 3,73,621.67 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 11.71 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 3,73,621.67 एवं विचलन पत्र राशि रू0 29,25,607.26 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 32	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of MIG-A-64 (G+3) Flats at Zone-I, Sector-29, P.N., Jaipur, M/S Kumawat Contractor.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 7,32,66,217.53 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 7,08,12,614.78 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 3.35 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 30,28,718.89 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.36 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 30,28,718.89 एवं विचलन पत्र राशि रू0 7,08,12,614.78 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 33	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of MIG-A-32 (G+3) Flats at Zone-II, Sector-29, P.N., Jaipur, M/S Aroma Industries Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 3,66,33,108.76 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,42,12,106.80 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.61 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 13,29,087.29 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.63 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 13,29,087.29 एवं विचलन पत्र राशि रू0 3,42,12,106.80 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 34	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of MIG-A-32 (G+3) Flats at Zone-II, Sector-29,</p>

	<p>P.N., Jaipur, M/S Aroma Industries Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 3,66,33,108.76 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,40,30,895.70 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 7.10 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 15,11,831.96 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.13 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 15,11,831.96 एवं विचलन पत्र राशि रू0 3,40,30,895.70 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 35	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of MIG-A-32 (G+3) Flats at Zone-IV, Sector-29, P.N., Jaipur, M/s Bhoori Lal Mohan Lal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 3,66,33,108.76 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,49,41,706.69 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 4.62 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 14,51,149.69 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.36 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 14,51,149.69 एवं विचलन पत्र राशि रू0 3,49,41,706.69 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 36	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of Finishing work of completion of HIG (G+2) Flats at Sector-11, Vyas Apartment, Zone-A, P.N., Jaipur, M/s Bhoori Lal Mohan Lal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 5,27,14,709.87 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 4,53,81,077.18 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 13.91 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 1,02,76,892.62 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 19.49 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1,02,76,892.62 एवं विचलन पत्र राशि रू0 4,53,81,077.18 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 37	<p>Approval of D/S for Const. of MIG-A 60 Houses at Atal Nagar, Nimbahera Distt, Chittorgarh, M/s A.K. Mahnot.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 5,18,74,708.81 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 5,97,20,042.37 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 13.38 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 5,97,20,042.37 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 38	<p>Approval of D/S for Const. of MIG-B 30 Houses (28 Nos. Acutocl Constructed) (SFS) houses at G.T. Beawar, M/s I akhlan & Kureshi Const. Co..</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये</p>

	<p>4,54,04,887.45 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 4,51,37,631.27 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.59 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 4,51,37,631.27 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 39	<p>Approval of D/S for Const. of MIG-A 12 (SFS) at Gulabpura Distt. Bhilwara, M/s Saurabh Constructions.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 1,01,25,431.34 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 95,68,974.55 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 5.50 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 95,68,974.55 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 40	<p>Approval of D/S for Const. of LIG-51 Houses at Atal Nagar Nimbahera, M/s A.K. Mahnot.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रू0 2,89,14,503.58 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,30,74,744.47 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 14.39 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 3,30,74,744.47 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 41	<p>Approval of D/S for Const. of MIG-B-40 Nos (SFS) houses at Panchsheel Ajmer, M/s A.K. Mahnot.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 5,88,35,130.54 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 6,30,67,852.81 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 7.19 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 6,30,67,852.81 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 42	<p>Approval of D/S & E/I for Const. of MIG-A 20 SFS houses at Nakamadar Ajmer, M/S A.K. Mahnot.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 1,44,30,249.09 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 1,70,60,408.80 का कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 18.23 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 12,05,250.04 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। उक्त कार्य का कार्यादेश राशि का 8.35 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 12,05,250.04 एवं विचलन पत्र राशि रू0 1,70,60,408.80 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 43	<p>Approval of D/S for & E/I Const. of LIG-68 Nos complete house at Balwa Road Nagaur, M/s Hawa Mahal Construction Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 2,55,88,195.86 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,24,16,389.22 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 26.68 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 11,49,559.53 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.49 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए</p>

	<p>कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 11,49,559.53 एवं विचलन पत्र राशि रू0 3,24,16,389.22 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>																
Agenda No 44	<p>Approval of D/S for Const. of EWS 96 Nos complete house at Balwa Road Nagaur, M/s Hawa Mahal Construction Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 1,67,90,610.43 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 1,71,06,551.96 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 1.88 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 1,71,06,551.96 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>																
Agenda No. 45	<p>Bid for S.I.T.C. machine room less elevators 20 nos for MIG-B (S+6) 240 nos flats at sector-18, Pratap nagar, Jaipur, M/s Metro Internatioanl.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल बिडर द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें एकल बिडर मैसर्स मेट्रो इन्टरनेशनल द्वारा मदवार निम्न दरें प्रस्तुत की है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item Details</th> <th>Qty.</th> <th>Rate Quoted (per lift)</th> <th>Tendered Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 Passengers 07 Stops lifts.</td> <td>10</td> <td>2111000/-</td> <td>21110000.00</td> </tr> <tr> <td>15 Passengers 07 Stops lifts.</td> <td>10</td> <td>2768000/-</td> <td>27680000.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>48790000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने यह भी अवगत कराया कि उक्त कार्य की पूर्व में दो बार बिड आमंत्रित की जा चुकी है। प्रथम प्रयास में कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई एवं द्वितीय प्रयास में प्राप्त बिडर्स तकनीकी बिड में योग्य नहीं पाये गये। उक्त लिफ्टे MIG-B (S+6) 240 nos flats at sector-18, Pratap nagar, Jaipur की परियोजना में Install की जानी है। उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है।</p> <p>उक्त कार्य की मण्डल द्वारा पूर्व में कोई दर स्वीकृत नहीं हुई है एवं प्राप्त दरें RSRDCC की स्वीकृत दरों से कम है। अतः बिड की स्वीकृति की अनुशंषा की गयी है।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त एकल निविदा होने के कारण संवेदक से दर कम करवाने के प्रयास में नेगोशिएशन कर पत्रावली अध्यक्ष महोदय को निर्णयार्थ प्रस्तुत की जायें।</p>	Item Details	Qty.	Rate Quoted (per lift)	Tendered Amount	10 Passengers 07 Stops lifts.	10	2111000/-	21110000.00	15 Passengers 07 Stops lifts.	10	2768000/-	27680000.00	Total			48790000.00
Item Details	Qty.	Rate Quoted (per lift)	Tendered Amount														
10 Passengers 07 Stops lifts.	10	2111000/-	21110000.00														
15 Passengers 07 Stops lifts.	10	2768000/-	27680000.00														
Total			48790000.00														
Agenda No 46	<p>Approval of Final Deviation and Extra Items for Shifting of 33 KV Line at RHB Colony, Anta, Distt. Baran, M/s MRR Electricals & Contractors Pvt. Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 17,48,805.05 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 60,61,329.65 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 246.60 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 11,00,242.82 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 62.91 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 11,00,242.82 एवं विचलन पत्र राशि</p>																



	रु0 60,61,329.65 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No 47	Approval of Deviation Statement for Construction of LIG 47 Nos houses at Phase-III, CHS, Nainwa Distt. Bundi, M/s Shukla Enterprises. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 2,98,36,615.47 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 2,88,93,648.11 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 3.16 प्रतिशत कम है। विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 2,88,93,648.11 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No 48	Approval of Final Deviation for E/E, Shifting & S/L work at RHB Colony, Nasirabad, Ajmer, M/s Pooja Electricals. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 34,88,864.58 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 51,36,104.26 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 47.21 प्रतिशत अधिक है। विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 51,36,104.26 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 49	Bid for the Const. MIG-B-72 Nos. (S+9) Zone-E, Sector-8, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Nirman. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स निर्माण द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2012 पर आधारित है, पर 17.91 प्रतिशत अधिक दर दी गयी। आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 44.70 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2012 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 15.81 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2012 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंसा की गयी। कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2012 पर 17.91 प्रतिशत अधिक पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 50	Bid for the Const. MIG-A-48 Nos. (G+3) Zone-II, KBS, Ph-II, Pali Road, Jodhpur, M/s Lakhlan & Kureshi Const. Co. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स लाखलान एण्ड कुरेशी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 0.11 प्रतिशत कम दर दी गयी। आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 17.05 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 2.19 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंसा की गयी। कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय बिड की स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 0.11 प्रतिशत कम पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No 51	Approval of Final Deviation for Const. of Renovation of Park, Boundary at Sector-I to VII, KBS, Jodhpur, M/s K.K. Constructions.

	<p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपरे 1,65,09,000.14 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 1,61,47,717.28 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.18 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 1,61,47,717.28 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>																				
Agenda No 52	<p>Approval of Final Deviation for Const. of RCC OHSR, CWR, Pump House etc. at WSS, Savina Khera, South Extn., Udaipur, M/s Pushkar Lal Dangri.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपरे 2,04,74,239.55 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 2,08,86,620.97 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.01 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 2,08,86,620.97 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>																				
Agenda No 53	<p>Approval of Final Deviation for Const. of EWS 74 Nos Houses at Patel Nagar Extn., Bhilwara, M/s Meenu Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपरे 2,20,05,073.57 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 2,19,65,895.56 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.18 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 2,19,65,895.56 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>																				
Agenda No 54	<p>Approval of Final Deviation for Const. of MIG-A-12 Nos. (Actual 10 Nos. Houses Constructed) Duplex Houses at Patel Nagar Extn. Bhilwara, M/s Meenu Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपरे 1,95,55,539.96 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 1,57,68,231.72 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 3.24 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 1,57,68,231.72 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>																				
Agenda No 55	<p>Splitting Proposal for Const. of MIG-A-36 Nos. at Priya Darshani Nagar, Suwana, Bhilwara.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा अवगत कराया गया कि अलग-अलग प्रकृति के कार्य होने के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन निम्न प्रकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>आवासों का विवरण</th> <th>जोन</th> <th>संख्या</th> <th>अनुमानित लागत (लाखों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>मध्यम आय वर्ग 'अ'</td> <td>प्रथम</td> <td>25</td> <td>287.31</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>मध्यम आय वर्ग 'अ'</td> <td>द्वितीय</td> <td>11</td> <td>126.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग</td> <td></td> <td>36</td> <td>413.73</td> </tr> </tbody> </table> <p>अतः कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त कार्य विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	क्र.सं.	आवासों का विवरण	जोन	संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)	1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	प्रथम	25	287.31	2.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	द्वितीय	11	126.42		योग		36	413.73
क्र.सं.	आवासों का विवरण	जोन	संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)																	
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	प्रथम	25	287.31																	
2.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	द्वितीय	11	126.42																	
	योग		36	413.73																	
Agenda No 56	<p>Approval of Final Deviation for Const. of Park Boundary at Maa Latiyal Bhawani Nagar Extn. Scheme, Phalodi, M/s Kamal Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपरे 41,91,035.78 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 33,08,230.79 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 21.06 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 33,08,230.79 को कार्य समिति</p>																				

	द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No 57	<p>Approval of Final Deviation & Final Time Extension for Const. of WBM Road & Remaitling & Carpeting work at Ph-I, Sector-09, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Sudhir Dutt Sharma.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 2,09,08,432.06 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 1,81,71,514.07 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 13.09 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त प्रकरण में 121 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 41 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 14.07.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 1,81,71,514.07 एवं 41 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 58	<p>Approval of Final Deviation & Extra Item for Const. of Repair work of Road of Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur, M/s Sudhir Dutt Sharma.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 1,70,74,327.95 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 2,26,44,005.81 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 27.85 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 12,12,518.76 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 7.10 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 12,12,518.76 एवं विचलन पत्र राशि रू0 2,26,44,005.81 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 59	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-A-64 (G+3) Flats KBS, Sector-08, Jodhpur, M/s C.D. Construction Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 5,13,15,906.73 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 5,26,07,458.27 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.51 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 59,99,811.34 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 11.40 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 371 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 371 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 10.08.2013 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 59,99,811.34 एवं विचलन पत्र राशि रू0 5,26,07,458.27 एवं 371 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 60	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-A-64 (G+3) Flats KBS, Sector-08, Jodhpur, M/s M/S Quality Builders & Contractors</p>

	<p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 5,13,15,906.73 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 5,10,36,165.86 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.54 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू 57,61,435.19 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 11.23 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 440 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 440 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 15.10.2013 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 57,61,435.19 एवं विचलन पत्र राशि रू0 5,10,36,165.86 एवं 440 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No 61</p>	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-A-96 (G+3) Flats KBS, Sector-08, Jodhpur, M/s S.P. Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 7,69,73,860.10 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 7,68,74,077.73 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.12 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 86,61,068.17 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 11.25 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 458 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 458 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 29.10.2013 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 86,61,068.17 एवं विचलन पत्र राशि रू0 7,68,74,077.73 एवं 458 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No 62</p>	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-A-96 (G+3) Flats, Zone-A, KBS, Sector-08, Jodhpur, M/s S.P. Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 7,69,73,860.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 7,65,87,340.72 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.50 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 86,70,990.07 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 11.26 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 447 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 447 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 15.10.2013 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की</p>



	<p>अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 86,70,990.07 एवं विचलन पत्र राशि रू0 7,65,87,340.72 एवं 447 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 63	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of LIG-48 Nos. Multistories (G+3) Flats, KBS, Sector-09, Jodhpur, M/s R.K. Construction.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 2,53,33,881.30 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 2,55,88,467.79 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 1.00 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 12,78,039.73 की अतिरिक्त मर्दें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 5.04 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 445 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 35 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 30.09.2013 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 12,78,039.73 एवं विचलन पत्र राशि रू0 2,55,88,467.79 एवं 445 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 64	<p>Rejection of Tender for the Const. of HIG-72 Nos. (B+S+9 floor) Flats (Under SFS) at Dwarikapath, Mansarover, Jaipur, M/s Laxmi Narayan Agarwal</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स की तकनीकी बिड प्राप्त हुई जिसमें से मात्र एक बिडर मैसर्स लक्ष्मी नारायण अग्रवाल योग्य पाये गये एवं शेष दो बिडर तकनीकी बिड में अयोग्य पाये गये। योग्य बिडर मैसर्स लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की वित्तीय बिड में जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 17.82 प्रतिशत अधिक दर दी गयी। कार्य की कुल अनुमानित लागत 195836318.87 है, एकल बिड होने के कारण स्वीकृति राज्य सरकार के अधिकारिता में थी, जिसके कारण बिड पत्रावली 30.10.13 को राज्य सरकार को भिजवा दी गयी।</p> <p>बिड की वैधता समाप्त हो जाने तक भी राज्य सरकार से बिड पर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ एवं बिडर द्वारा वैधता बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। वैधता अवधि के पश्चात बिड पत्रावली राज्य सरकार से बिना कोई कार्यवाही हुए वापिस प्राप्त हुई है। कार्य की महत्वता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त कार्य की बिड निरस्त कर पुनः आमंत्रित की जा चुकी है।</p> <p>प्रकरण कार्य समिति के समक्ष बिड को निरस्त करने एवं पुनः आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ। विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार उक्त कार्य की बिड को निरस्त करने एवं पुनः आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।</p>
Agenda No 65	<p>Rejection of Tender for the Const. of HIG-72 Nos. (S+9) Flats at Zone-I, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Hari Narayan Khandelwal</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एक बिडर की तकनीकी बिड प्राप्त हुई जिसमें से एकल बिडर मैसर्स हरि नारायण खण्डेलवाल योग्य पाये गये योग्य बिडर हरि नारायण</p>

	<p>खण्डेलवाल की वित्तीय बिड में जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2012 पर आधारित है, पर 30.00 प्रतिशत अधिक दर दी गयी। कार्य की कुल अनुमानित लागत 158460996.62 है, एकल बिड होने के कारण स्वीकृति राज्य सरकार के अधिकारिता में थी, जिसके कारण बिड पत्रावली 03.09.13 को राज्य सरकार को भिजवा दी गयी। बिड की वैद्यता समाप्त हो जाने तक भी राज्य सरकार से बिड पर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ एवं बिडर द्वारा वैद्यता बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। वैद्यता अवधि के पश्चात बिड पत्रावली राज्य सरकार से बिना कोई कार्यवाही हुए वापिस प्राप्त हुई है। कार्य की महत्वता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त कार्य की बिड निरस्त कर पुनः आमंत्रित की जा चुकी है।</p> <p>प्रकरण कार्य समिति के समक्ष बिड को निरस्त करने एवं पुनः आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ। विचारोपरान्त प्रस्तावनुसार उक्त कार्य की बिड को निरस्त करने एवं पुनः आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।</p>
Agenda No 66	<p>Rejection of Tender for the Const. of MIG-B-96 Nos. (B+S+12 floor) Flats Block-A at Dwarikapath, Mansarover, Jaipur, M/s Eminent Colonizers Pvt. Ltd.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स की तकनीकी बिड प्राप्त हुई जिसमें से मात्र एक बिडर मैसर्स एमिनेन्ट कॉलोनाईजर प्रा.लि. योग्य पाये गये एवं शेष एक बिडर तकनीकी बिड में अयोग्य पाये गये। योग्य बिडर मैसर्स एमिनेन्ट कॉलोनाईजर प्रा.लि. की वित्तीय बिड में जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 21.00 प्रतिशत अधिक दर दी गयी। कार्य की कुल अनुमानित लागत 236643805.94 है, एकल बिड होने के कारण स्वीकृति राज्य सरकार के अधिकारिता में थी, जिसके कारण बिड पत्रावली 28.01.14 को राज्य सरकार को भिजवा दी गयी।</p> <p>बिड की वैद्यता समाप्त हो जाने तक भी राज्य सरकार से बिड पर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ एवं बिडर द्वारा वैद्यता बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। वैद्यता अवधि के पश्चात बिड पत्रावली राज्य सरकार से बिना कोई कार्यवाही हुए वापिस प्राप्त हुई है। कार्य की महत्वता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत उक्त कार्य की बिड निरस्त कर पुनः आमंत्रित की जा चुकी है।</p> <p>प्रकरण कार्य समिति के समक्ष बिड को निरस्त करने एवं पुनः आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ। विचारोपरान्त प्रस्तावनुसार उक्त कार्य की बिड को निरस्त करने एवं पुनः आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।</p>
Agenda No 67	<p>Approval of Final Deviation for Const. of MIG-A-80 (G+3) Flats at P.N., Sector-28, Jaipur, M/s S.S. Udhyog.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 7,14,06,946.10 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 6,52,93,417.95 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 8.56 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावनुसार विचलन पत्र राशि रू0 6,52,93,417.95 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 68	<p>Approval of Final Deviation for Const. of Remaitling & Carpeting Road at Sector-07, P.N., Jaipur, M/s R.M. Construction.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 1,49,24,922.04 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 1,50,71,920.51 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.98 प्रतिशत अधिक है।</p>

	<p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 1,50,71,920.51 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 69	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-F-54 Nos. Houses at Sector-14, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Pragati Engineering.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 3,04,22,712.68 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 2,74,34,683.38 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 9.80 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 11,57,312.33 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.80 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 181 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 181 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 20.05.14 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि व अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 11,57,312.33 एवं विचलन पत्र राशि रू0 2,74,34,683.38 एवं 181 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 70	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-B-75 Nos. Houses at Sector-14, I.G. Nagar, Jaipur, M/s KBS Enterprises.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 4,62,76,210.46 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 4,41,43,970.27 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 4.61 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 18,46,912.41 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.99 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 181 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 181 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 20.05.14 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि व अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 18,46,912.41 एवं विचलन पत्र राशि रू0 4,41,43,970.27 एवं 181 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 71	<p>राजस्थान आवान मण्डल की एनईबी विस्तार योजना अलवर में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग (जी+3) के 128 एवं मध्यम आय वर्ग (जी+3) के 96 फ्लेट्स के लिए जल आपूर्ति योजना, सीवरेज एवं वर्षा जल पुर्नभरण योजना के कार्य हेतु जारी रूपये 311.80 लाख प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत।</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि अलग-अलग प्रकृति के कार्य होने के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन निम्न प्रकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंषा की गयी।</p>

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)
1.	जल आपूर्ति कार्य	65.59
2.	सीवरेज एवं वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का कार्य	201.46
3.	जल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्य के तीन वर्ष तक रख-रखाव व परिचालन का कार्य	44.75
	योग	311.80

अतः कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त कार्य विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No 72	<p>Approval of Final Deviation and Extra Items for Const. of EWS-80 Nos. (G+3) Flats at Sector-29, Zone-D, P.N., Jaipur, M/s Shree Durga Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 3,45,98,017.61 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,46,01,913.96 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.24 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 14,69,265.59 की अतिरिक्त मर्दें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.24 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 14,69,265.59 एवं विचलन पत्र राशि रू0 3,46,01,913.96 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 73	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-B-32 Nos. (G+3) Flats at Sector-28, Zone III, P.N., Jaipur, M/s Shree Durga Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 3,69,87,464.54 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,44,06,663.78 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.98 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 34,95,501.76 की अतिरिक्त मर्दें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.00 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 21 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 21 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 07.02.14 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 34,95,501.76 एवं विचलन पत्र राशि रू0 3,44,06,663.78 एवं 21 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 74	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-B-57 Nos. Houses at Sector-14, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Nahar Singh.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 3,46,43,579.81 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3,24,96,276.80 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.20 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 13,46,439.44 की अतिरिक्त मर्दें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.89 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए</p>

	<p>कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 181 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 181 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 20.05.14 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 13,46,439.44 एवं विचलन पत्र राशि रू0 3,24,96,276.80 एवं 181 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 75	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-B-64 Nos. (G+3) Flats at Sector-28, Zone-I, P.N., Jaipur, M/s SMVD Infrastructure Pvt. Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूप से 7,39,55,631.26 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 6,75,87,472.62 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 8.61 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 70,56,255.40 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 9.54 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 45 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 45 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 07.02.14 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 70,56,255.40 एवं विचलन पत्र राशि रू0 6,75,87,472.62 एवं 75 दिवस की देरी में से बजरी की रोक के कारण अन्य सामान प्रकरणों के अनुरूप 21 दिवस की देरी को उचित मानते हुए शेष 24 दिवस की देरी संवेदक के कारण होना मानते हुए नियमानुसार शास्ती के साथ कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 76	<p>Bid for Construction of HIG-22 Nos. Houses at Sector-08, I.G. Naga Jaipur, M/s KBS Enterprises.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें आठ बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स केबीएस एन्टरप्राइजेज द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 2.87 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 28.57 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 1.81 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुशंषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय बिड की कार्योत्तर स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 2.87 प्रतिशत कम पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

Agenda No 77	<p>Approval of Final Deviation for Const. of HIG-06 Nos. Houses (SFS) at Maa Latiya Bhawani Nagar Extn., Phalodi, M/s Kamal Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 52,89,915.25 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 47,07,077.66 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 11.01 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 47,07,077.66 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 78	<p>Approval of Final Deviation for Const. of External Eletrification & Street Light work at Sector-11, I.G. Nagar, Jaipur, M/s MRR Electricals & Contractor Pvt. Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 29,34,361.18 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 30,40,853.83 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 3.63 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 30,40,853.83 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 79	<p>Approval of Final Deviation, Final Time Extn. & Extra Item for Const. of MIG-A-64 Nos. (G+3) Flats at KBS, Sector-08, Jodhpur, M/s Jeet Construction.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 5,13,15,906.73 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 5,24,57,414.02 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.22 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 60,52,927.76 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी हैं। जो कि कार्यादेश राशि का 11.79 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 469 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 469 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 10.11.13 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 60,52,927.76 एवं विचलन पत्र राशि रू0 5,24,57,414.02 एवं 469 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 80	<p>Approval of Final Deviation for Const. of Development of Shopping Center in Sector-08, Near Community Hall, KBS, Jodhpur, M/s Sandeep Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 75,78,127.48 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 81,16,815.66 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 7.10 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 81,16,815.66 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 81	<p>Approval of Final Deviation for Const. of Drain & Culvert works at South Extn, Udaipur, M/s Ramesh Chandra Chouhan.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 83,52,387.79 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 76,79,043.39 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 8.06 प्रतिशत कम है।</p>



	विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 76,79,043.39 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 82	<p>Bid for Construction of Rematling & Carpeting Work at Dr. B.R. Ambedkar Housing Scheme, Nagaur, M/s Agarwal Const. Co.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल बिडर द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर मैसर्स अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 15.41 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>आवासीय अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 2.65 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 13.51 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अनुमति मांगी की गयी।</p> <p>वित्तीय सलाहकार द्वारा बिड में एकल बिडर होने के कारण राजस्थान लोक उपकरणों में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के नियम 68 का उल्लेख करते हुए प्रतिस्पर्धा के अभाव बताया।</p> <p>अति.मुख्य अभियन्ता, जोधपुर द्वारा अवगत कराया कि प्राप्त दर पूर्व स्वीकृत दर से भी कम होना यह दर्शाता है कि प्राप्त दर प्रतिस्पर्धात्मक है।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय बिड की कार्योत्तर स्वीकृति बिड बीएसआर 2013 पर 15.41 प्रतिशत कम पर एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No 83	<p>Approval of Final Deviation for Const. of MIG-B-64 Nos. Houses at Sector-05, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Budania Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 4,79,97,086.81 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 4,57,54,821.51 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 4.67 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 4,57,54,821.51 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

कार्य समिति द्वारा प्रकरणों का निस्तारण करते हुए निम्न निर्देश जारी किये गये :-

1. विचलन विवरण व अतिरिक्त कार्य मदों के प्रस्तुत विचार बिन्दुओं को स्वीकृत करते हुए यह निर्देश दिये कि भविष्य में कार्यों के तख्तीने (Estimates) सावधानी पूर्वक तथा कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति, भूमि के प्रकृति, स्थल के रोड लेवल एवं निर्धारित विशिष्टियों को दृष्टिगत रख बनाये जाये।
2. प्रत्येक कार्य में अधिक कार्य मात्राओं व कार्यों में बचत की मात्राओं की सामान्य सीमा पृथक-पृथक रूप से 10 प्रतिशत निर्धारित की गयी।
3. भविष्य में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक का विचलन होने पर संबंधित परियोजना अभियन्ता व आवासीय अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावे।
4. प्रस्तुत प्रकरणों में भी उपरोक्त सीमा से अधिक के प्रकरणों में संबंधित परियोजना अभियन्ता व आवासीय अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आगामी कार्य समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जावे।



5. प्रत्येक मद के विचलन के विशिष्ट कारण (Specific Reasons) का अंकन किया जावें, भविष्य में विचलन में "As per site conditions" का कारण मान्य नहीं होगा।
6. कार्य स्थल पर मौजूद विद्युत लाईन/ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभाग से उसे शिफ्ट करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही निर्धारित करने संबंधित प्रावधान निविदा दस्तावेजों में सम्मिलित कर लिया जाये। उक्त कार्य हेतु किसी भी तरह का समयावधि विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा।

बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये समाप्त की गयी ।

सदस्य सचिव कार्य समिति एवं
तकनीकी सहायक-मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
3. निजी सचिव-मुख्य अभियंता-प्रथम, द्वितीय, मुख्यालय, राज0आ0मं0, जयपुर।
4. निजी सहायक-मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, तृतीय, जयपुर, जोधपुर, राज0आ0मं0।

सदस्य सचिव कार्य समिति एवं
तकनीकी सहायक-मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

