

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: TACE(HQ)&MS(WC)/2014-15/ 545

दिनांक 17-3, 2015

### कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 06/2014-15

दिनांक : 12.03.2015

कार्य समिति की बैठक 06/2014-15 दिनांक 12.03.2015 को शाम 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-

- |                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. श्री अशोक जैन, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर             | अध्यक्ष    |
| 2. श्री आनन्द कुमार, आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर                  | सदस्य      |
| 3. श्री प्रवीण जैन, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर              | सदस्य      |
| 4. श्री जी.एस.बाघेला, मुख्य अभियन्ता-प्रथम/मुख्यालय, रा.आ.म. जयपुर | सदस्य      |
| 5. श्री के.सी. मीना, मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर        | सदस्य      |
| 6. श्री डी.सी. चौधरी, वि0स0 एवं मु0ले0, रा0आ0म0 जयपुर              | सदस्य      |
| 7. श्री नत्थूराम, अति.मु.अभि (प्रथम) रा0आ0म0 जयपुर                 | सदस्य      |
| 8. श्री एस.आर. जोशी, अति.मु.अभि. रा0आ0म0, जोधपुर                   | सदस्य      |
| 9. श्री डी.के. माथुर, अति.मु.अभि (तृतीय), रा0आ0म0 जयपुर            | सदस्य      |
| 10. श्री ईश्वर रंगनानी, तक.सहायक-मुख्य अभियन्ता (मु) रा0आ0म0 जयपुर | सदस्य-सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय द्वारा कार्य समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, कार्य समिति के समक्ष रखे जाने वाले बिन्दुओं की संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत की। तदन्तर कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत विचार बिन्दुओं पर कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गए:-

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agenda No. 1 | Confirmation of Minutes of the Works Committee meeting No. 05/2014-15 held on 13-01-2015<br>बैठक के प्रारम्भ में दिनांक 13-01-2015 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Agenda No. 2 | Action Taken Report - Works Committee meeting No. 05/2014-15 held on 13-01-2015<br>कार्य समिति की गत बैठक दिनांक 13-01-2015 की क्रियान्विति के संबंध में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Agenda No. 3 | Bid for const. of EWS 96 (G+3) flats, Aravali Vihar, Ph-III, Zone-V, Bhiwadi, M/s A.C.L Infratech (p) Ltd.<br>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें चार बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर M/s A.C.L Infratech (p) Ltd. द्वारा जी-शिडयूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 12.81 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।<br>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 27.60 प्रतिशत अधिक जी-शिडयूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 23.87 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-प्रथम |

*17-03-2015*

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>द्वारा अनुशर्षा की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 12.81 प्रतिशत अधिक (Above) दर से राशि रुपये 48654043.93 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agenda No. 4 | <p>Bid for Const. of HIG-36 Nos (B+S+9) Multistoried Flats at Ph-IV, Udhyam Apartment, Sector-21 Extn. Chopasani Schem, Jodhpur, M/s S.P. Builders.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-जोधपुर ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर M/s S.P. Builders द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 8.21 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 20.31 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 9.81 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-जोधपुर द्वारा अनुशर्षा की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 8.21 प्रतिशत अधिक (Above) दर से राशि रुपये 94127407.81 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p> |
| Agenda No. 5 | <p>Bid for Const. of MIG-B-32 Nos. (G+3) Multistoried Flats at Zone-IV, Sector-10, Vivek Vihar Scheme, Jodhpur, M/s Jatan Construction Co.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-जोधपुर ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर M/s Jatan Construction Co. द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 7.20 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 14.31 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 5.72 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा अनुशर्षा की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 7.20 प्रतिशत कम (Below) दर से राशि रुपये 46496288.55 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p>       |
| Agenda No. 6 | <p>Bid for Const. of MIG-B-36 Nos. (B+S+9) Multistoried Flats at Ph-I, Udhyan Apartment, Sector-21 Extn, Chopasni Scheme, Jodhpur, M/s Quality Builders&amp; Contractor.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-जोधपुर ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर M/s Quality Builders&amp; Contractor द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 8.21 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 22.54 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 9.81 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

2

17.03.15



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा अनुशषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 8.21 प्रतिशत अधिक (Above) दर से राशि रुपये 66234568.24 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Agenda No. 7 | <p>Bid for Const. of EWS-96 Nos.(G+3) Multistoried Flats at Sector-17, M.P. Nagar, Bikaner, M/s B.S. Constructions.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें पांच बिडर्स द्वारा तकनीकी बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें M/s R.K. Construction की तकनीकी बिड एजेण्डा में उल्लेखित कारणों के अनुसार Disqualified की गयी। शेष चार बिडर्स की वित्तीय बिड खोली गयी। जिसमें न्यूनतम बिडर M/s B.S. Constructions द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 2.14 प्रतिशत अधिक दर दी गयी। नेगोशिएशन पश्चात संवेदक द्वारा संशोधित दर 1.11 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल पर दी गयी।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 15.53 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। बीकानेर में आवास निर्माण की कोई भी निविदा पिछले छः माह में स्वीकृत नहीं की गयी है। इसी वृत्त के हनुमानगढ़ में पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 11.45 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त संशोधित न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा अनुशषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 1.11 प्रतिशत अधिक (Above) दर से राशि रुपये 53686831.13 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p> |
| Agenda No. 8 | <p>Bid for Const of EWS-96 Nos (G+3) Multistoried Flats at Zone-K-1, Ph-II, Pali Road, KBS, Jodhpur, M/s R.K. Construction.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर M/s R.K. Construction द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 6.77 प्रतिशत कम दर दी गयी है। नेगोशिएशन पश्चात संवेदक द्वारा दर यथावत रखी गयी।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 16.18 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 5.72 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा अनुशषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 6.77 प्रतिशत कम (Below) दर से राशि रुपये 46377743.08 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Agenda No. 9 | <p>Bid for Const. of EWS-144 Nos(G+3) Multistoried Flats at Zone-K-2, PhII, Pali Road, KBS, Jodhpur, M/s S.P. Builders</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

32107  
17-03-15

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>M/s S.P. Builders द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 3.77 प्रतिशत कम दर दी गयी है। नेगोशिएशन पश्चात संवेदक द्वारा संशोधित दर 3.87 प्रतिशत कम जी-शिड्यूल पर दी गयी।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 16.19 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 5.72 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा न्यूनतम बिडर की बिड स्वीकृति पर निर्णय किये जाने हेतु प्रस्तुत की।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 3.87 प्रतिशत कम (Below) दर से राशि रुपये 71692234.29 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Agenda No. 10 | <p>Bid for const of LIG (G+3) 80 Nos. Flats Zone-I, Ph -III, Mahala, Jaipur, M/s K.G. Construction.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल बिडर द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें एकल बिडर M/s K.G. Construction द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 1.27 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 20.40 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 1.17 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त बोर्ड की स्वीकृति की अपेक्षा में निविदा की तकनीकी बिड व जी-शिड्यूल पर 1.27 प्रतिशत कम (Below) दर राशि रुपये 55198010.58 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p>                                       |
| Agenda No. 11 | <p>Bid for const of LIG 112 (G+3) Multistoried Flats at Zone-J, Ph-II, Pali Road, KBS, Jodhpur, M/s S.P. Builders</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर M/s S.P. Builders द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 4.77 प्रतिशत कम दर दी गयी है। नेगोशिएशन पश्चात संवेदक द्वारा संशोधित दर 4.87 प्रतिशत कम जी-शिड्यूल पर दी गयी।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 15.40 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 5.72 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा न्यूनतम बिडर की बिड स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 4.87 प्रतिशत कम (Below) दर से राशि रुपये 83234575.85 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p> |
| Agenda No. 12 | <p>Bid for Const. of LIG (G+3) 112 Nos Flats Block-B Zone-II, Ph-III at Mahala Scheme, Jaipur, M/s Ashok Kumar Mehnot.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर M/s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

24/10/15  
17.03.15



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>Ashok Kumar Mehnot द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 2.90 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है। नेगोशिएशन पश्चात संवेदक द्वारा दर यथावत रखी गयी।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 20.39 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 3.46 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 2.90 प्रतिशत अधिक (Above) दर से राशि रुपये 80532180.22 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| Agenda No. 13 | <p>Bid for Remetalling &amp; Carpeting of road work, Aravli Vihar, Ph-III, Bhiwadi, M/s Parul Construction Co.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल बिडर द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें एकल बिडर M/s Parul Construction Co. द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 1.95 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 27.19 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 28.46 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2012 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त बोर्ड की स्वीकृति की अपेक्षा में निविदा की तकनीकी बिड व जी-शिड्यूल पर 1.95 प्रतिशत कम (Below) दर से राशि रुपये 29487188.87 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p> |
| Agenda No. 14 | <p>Approval of Final Deviation for Construction of Tube well and providing, laying and jointing rising main and distribution (DI) at savina Khera, South Ext. Udaipur, M/s Agrawal Construction co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 65719545.86 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 66198878.13 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 0.73 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा एजेण्डा में बताए गए कारणों का विवेचन किया गया एवं स्वीकृति की अभिशंसा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 66198878.13 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Agenda No. 15 | <p>Approval of Final Deviation for Construction of MIG-B 18 Nos. houses at Nasirabad, Ajmer, M/s Indoliya Constructions.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 27101749.75 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 25579168.00 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 5.62 प्रतिशत कम है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा एजेण्डा में बताए गए कारणों का विवेचन किया गया एवं स्वीकृति की अभिशंसा की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

17.03.2015

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 25579204.00 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Agenda No. 16 | <p>Approval of Final Deviation for Const. of LIG-48 nos. Houses at Bari Road, Dholpur, M/s Murari Lal Singhal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 12568816.38 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 13401374.82 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 6.19 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा एजेण्डा में बताए गए कारणों का विस्तृत विवेचन किया गया एवं स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 13401374.82 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                          |
| Agenda No. 17 | <p>Approval of Final Deviation for Const. of EWS-42 nos. Houses at Bari Road, Dholpur, M/s Murari Lal Singhal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 9263171.30 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 9709245.21 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 4.82 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 9709245.21 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| Agenda No. 18 | <p>Approval of Final Deviation for the work of Construction of Drain at NEB Ext. Alwar, M/s R.K. Agencies.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 23444670.89 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 23461790.79 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 0.07 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 23461790.79 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| Agenda No. 19 | <p>Approval of Extra item &amp; Final Deviation for Construction of MIG-A 80 Nos. (G+3) Flats sector 04, plot D, I.G.Nagar Jaipur, M/s KBS Enterprises.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 84884656.75 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 80197337.70 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 5.52 प्रतिशत कम है।</p> <p>इस कार्य में रु. 1817064.43 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.14 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रु0 1817064.43 एवं विचलन पत्र राशि रु0 80197337.70 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p> |
| Agenda No. 20 | <p>Approval of Extra item &amp; Final deviation for Construction of MIG-B 17 SFS houses at Atal Nagar, Nimbahera, M/s B.L. Choudhary.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 24044965.64 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 23177762.65 का</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

6  
 17.03.2015



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 4.61 प्रतिशत कम है।<br/>इस कार्य में रु. 678957.84 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.02 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।<br/>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रु0 678957.84 एवं विचलन पत्र राशि रु0 23177762.65 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Agenda No. 21 | <p>Approval of Extra item &amp; Final Deviation for Construction of EWS 100 Nos. houses at Nasirabad, M/s Budaniya Builders.<br/>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 25179773.99 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 22156646.92 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 7.96 प्रतिशत कम है।<br/>इस कार्य में रु. 1357578.09 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 5.39 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।<br/>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रु0 1357578.09 एवं विचलन पत्र राशि रु0 22156646.92 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                    |
| Agenda No. 22 | <p>Approval of Extra item &amp; Final Deviation for Construction of EWS 94 Nos. houses at Nasirabad, Ajmer, M/s Indoliya Constructions.<br/>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 24210342.24 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 21193669.25 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 8.01 प्रतिशत कम है।<br/>इस कार्य में रु. 1310386.94 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 5.41 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।<br/>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रु0 1310386.94 एवं विचलन पत्र राशि रु0 21193669.25 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>         |
| Agenda No. 23 | <p>Approval of Extra item &amp; Final deviation for Construction of EWS 90 Nos. houses at Raila distt. Bhilwara, M/s Girraj Constructions Co.<br/>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 37014124.86 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 38850848.67 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 4.96 प्रतिशत अधिक है।<br/>इस कार्य में रु. 1641745.62 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.43 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।<br/>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रु0 1641745.62 एवं विचलन पत्र राशि रु0 38850848.67 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p> |
| Agenda No. 24 | <p>Approval of Final deviation for Construction of HIG-15 (Duplex) Nos. SFS at Patel Nagar Ext. Bhilwara, M/s B.L. Choudhary.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

21.02-  
17.03.15

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 41326812.70 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 41007702.96 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 0.77 प्रतिशत कम है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 41007702.96 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Agenda No. 25 | <p>Approval of Extra item &amp; Final deviation for Construction of MIG-B (Duplex) houses under SFS at South Ext. Scheme, Udaipur, M/s Lakhlan &amp; Kureshi Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 34779410.89 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 35772125.40 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 2.85 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>इस कार्य में रू. 1958097.87 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 5.63 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1958097.87 एवं विचलन पत्र राशि रू0 35772125.40 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p> |
| Agenda No. 26 | <p>Approval of Extra item &amp; Final deviation for Construction of MIG-B 26 houses at Sagwara distt, Dungarpur, M/s A.S. Construction Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 33185073.03 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 32604857.34 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 1.75 प्रतिशत कम है।</p> <p>इस कार्य में रू. 2145885.78 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 6.46 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2145885.78 एवं विचलन पत्र राशि रू0 32604857.34 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                |
| Agenda No. 27 | <p>Approval of ExtraItem &amp; Final Deviation for Construction of LIG-124 Nos at Suwana Bhilwara, M/s Girraj Constructions Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 70165253.27 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 74300118.32 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 5.89 प्रतिशत कम है।</p> <p>इस कार्य में रू. 5404737.58 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 7.70 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 5404737.58 एवं विचलन पत्र राशि रू0 74300118.32 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                           |
| Agenda No. 28 | Approval of Final deviation for Construction of MIG-A (Duplex) 15 Nos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


8  
 17.03.2015



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>houses at patal Nagar Ext. Bhilwara, M/s Girraj Constructions Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 24628532.63 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 21912006.56 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 11.08 प्रतिशत कम है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व विचलन पत्र स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 21912006.56 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Agenda No. 29 | <p>Approval of Extra item &amp; Final deviation for Construction of HIG- 07 Nos. houses at Atal Nagar Nimbahera distt. Chittorgarh, M/s B.L. Choudhary.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 13132945.45 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 13208786.98 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 0.58 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>इस कार्य में रू. 1205559.23 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 9.18 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1205559.23 एवं विचलन पत्र राशि रू0 13208786.98 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Agenda No. 30 | <p>Approval of Final Deviation, Extra Items &amp; Final Time Extension for External electrification &amp; street light work at Dwarkapuri scheme, Ph-I Sector-26, Pratap Nagar, Jaipur, M/s Raj Electricals.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 30933572.33 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 32453217.94 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 4.91 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 4324612.99 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 13.98 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 55 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जो कि मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 12.01.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 4324612.99 एवं विचलन पत्र राशि रू0 32453217.94 एवं 55 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p> |
| Agenda No. 31 | <p>Approval of Final deviation for Construction of LIG-49 houses at Sagwara distt, Dungarpur, M/s A.S. Construction Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 29861906.41 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 30294108.51 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 1.45 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व विचलन पत्र स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

17.03.2015 9

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 30294108.51 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Agenda No. 32 | <p>Approval of Final deviation for Development work of MIG-A 64 (G+3) flats at Goverdhan villas, Udaipur, M/s Dinesh Dass Vaishanv.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 2869933.43 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 2545300.79 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 11.31 प्रतिशत कम है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व विचलन पत्र स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 2545300.79 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Agenda No. 33 | <p>Approval of Extra item &amp; Final deviation for Construction of MIG-A 44 Nos. (Zone-7) houses at Suwana, Bhilwara, M/s Ashok Kumar Mehnot.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 36417765.61 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 44386690.60 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 21.88 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 3704650.86 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 10.17 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 3704650.86 एवं विचलन पत्र राशि रू0 44386690.60 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Agenda No. 34 | <p>Approval of Extra item, Final Tiem Ext. &amp; Final deviation for Construction of MIG-A 56 Nos. (Zone-6) houses at Suwana, Bhilwara, M/s Ashok Kumar Mehnot.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 46349883.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 58829327.05 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 26.92 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 4794938.77 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 10.34 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 25 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 25 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 05.07.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंका की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 4794938.77 एवं विचलन पत्र राशि रू0 58829327.05 एवं 25 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p> |
| Agenda No. 35 | <p>Approval of Extra item &amp; Final deviation for Construction of HIG-36 Nos. houses at new housing Scheme, Sagwara, M/s R.S. Bhalla.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 29049347.36 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 33849383.50 का</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

10  




|                            | <p>में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यदेश का 25.07 प्रतिशत अधिक है।<br/>उक्त कार्य में रु. 1585883.24 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यदेश राशि का 5.86 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।<br/>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रु0 1585883.24 एवं विचलन पत्र राशि रु0 33849383.50 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--|---------|----------|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--|--------|----------------------------|--|---------|
| Agenda No. 36              | <p>Approval of Final Time Ext. &amp; Final Deviation for Construction of Nallah from cause way to goner road at I.G. Nagar, Jaipur, M/s R.M. Consatruction.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यदेश रुपये 134648968.95 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 124716498.05 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यदेश का 7.38 प्रतिशत कम है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व विचलन पत्र स्वीकृति की अभिशंका की गई।<br/>उक्त प्रकरण में 63 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 63 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 11.08.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंसा की गई है।<br/>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 124716498.05 एवं 63 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| Agenda No. 37              | <p>राजस्थान आवासन मण्डल की पाली रोड़, जोधपुर स्थिति कुडी भगतासनी आवासीय योजना में बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट कार्य हेतु रु. 1426.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत।<br/>अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि अलग-अलग प्रकृति के कार्य होने के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन निम्न प्रकार किये जाने की अनुशंसा की गयी।</p> <table><tr><th>S.No.</th><th>Particulars</th><th>Amount (in lacs)</th></tr><tr><td colspan="3">Phase-I</td></tr><tr><td>1.</td><td>Const. of 33/11 KV GSS, Laying of 33 KV lines at KBS, RHB Colony, Pali Road, Jodhpur.</td><td>500.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>External Electrification &amp; Street Light works of 2040 flats at KBS, RHB Colony, Pali Road, Jodhpur.</td><td>700.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Const. of bay at substation to be paid to the RVPN/JDVVNL.</td><td>35.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total (Phase-I)</td><td>1235.00</td></tr><tr><td colspan="3">Phase-II</td></tr><tr><td>1.</td><td>External Electrification &amp; Street Light works of 1080 flats at KBS, RHB Colony, Pali Road, Jodhpur.</td><td>191.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total (Phase-II)</td><td>191.00</td></tr><tr><td colspan="2">Grand Total (Phase-I &amp; II)</td><td>1426.00</td></tr></table> | S.No.            | Particulars | Amount (in lacs) | Phase-I |  |  | 1. | Const. of 33/11 KV GSS, Laying of 33 KV lines at KBS, RHB Colony, Pali Road, Jodhpur. | 500.00 | 2. | External Electrification & Street Light works of 2040 flats at KBS, RHB Colony, Pali Road, Jodhpur. | 700.00 | 3. | Const. of bay at substation to be paid to the RVPN/JDVVNL. | 35.00 | Total (Phase-I) |  | 1235.00 | Phase-II |  |  | 1. | External Electrification & Street Light works of 1080 flats at KBS, RHB Colony, Pali Road, Jodhpur. | 191.00 | Total (Phase-II) |  | 191.00 | Grand Total (Phase-I & II) |  | 1426.00 |
| S.No.                      | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amount (in lacs) |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| Phase-I                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| 1.                         | Const. of 33/11 KV GSS, Laying of 33 KV lines at KBS, RHB Colony, Pali Road, Jodhpur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500.00           |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| 2.                         | External Electrification & Street Light works of 2040 flats at KBS, RHB Colony, Pali Road, Jodhpur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700.00           |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| 3.                         | Const. of bay at substation to be paid to the RVPN/JDVVNL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.00            |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| Total (Phase-I)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1235.00          |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| Phase-II                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| 1.                         | External Electrification & Street Light works of 1080 flats at KBS, RHB Colony, Pali Road, Jodhpur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191.00           |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| Total (Phase-II)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191.00           |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |
| Grand Total (Phase-I & II) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1426.00          |             |                  |         |  |  |    |                                                                                       |        |    |                                                                                                     |        |    |                                                            |       |                 |  |         |          |  |  |    |                                                                                                     |        |                  |  |        |                            |  |         |

17.03.2015 11

|               | कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार कार्य विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |                  |    |                  |        |    |                   |        |             |  |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----|------------------|--------|----|-------------------|--------|-------------|--|--------|
| Agenda No. 38 | <p>A&amp;F Proposal for preperation of detailed project report (DPR) of sewer line Ganesh Vihar Scheme, Kishangarh.</p> <p>आवासीय योजना खोडा गणेश किशनगढ में सिवर लाईन योजना की डी.पी.आर. बनाने हेतु 3.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा प्रस्तुत किया गया।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त उक्त कार्य हेतु 3.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                  |    |                  |        |    |                   |        |             |  |        |
| Agenda No. 39 | <p>मण्डल की महला आवासीय योजना जयपुर में जल आपूर्ति एवं सीवरेज योजना के कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट विवरण (डी.पी.आर) तैयार करने हेतु रु. 6.90 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की स्वीकृति बाबत ।</p> <p>महला आवासीय योजना जयपुर में जल आपूर्ति एवं सीवरेज योजना के कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट विवरण (डी.पी.आर) तैयार करने हेतु रु. 6.90 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा प्रस्तुत किया गया।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त उक्त कार्य हेतु 6.90 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                  |    |                  |        |    |                   |        |             |  |        |
| Agenda No. 40 | <p>परतापुर आवासीय योजना के उच्च आय वर्ग (12.00 X 21.00 वर्ग मी. माप के) 12 आवासों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विभाजन हेतु ।</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता तृतीय द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 12 आवेदकों में से 06 आवेदकों द्वारा अपनी पंजीकरण राशि वापस ले ली गयी है। अतः कार्य का निम्नानुसार विभाजित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <table><tr><th>S.No.</th><th>Particulars</th><th>Amount (in lacs)</th></tr><tr><td>1.</td><td>HIG-06 (Phase-I)</td><td>129.05</td></tr><tr><td>2.</td><td>HIG-06 (Phase-II)</td><td>129.05</td></tr><tr><td colspan="2">Grand Total</td><td>258.10</td></tr></table> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त कार्य विभाजन की स्वीकृति उपरोक्तानुसार प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | S.No.            | Particulars | Amount (in lacs) | 1. | HIG-06 (Phase-I) | 129.05 | 2. | HIG-06 (Phase-II) | 129.05 | Grand Total |  | 258.10 |
| S.No.         | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amount (in lacs) |             |                  |    |                  |        |    |                   |        |             |  |        |
| 1.            | HIG-06 (Phase-I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129.05           |             |                  |    |                  |        |    |                   |        |             |  |        |
| 2.            | HIG-06 (Phase-II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129.05           |             |                  |    |                  |        |    |                   |        |             |  |        |
| Grand Total   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258.10           |             |                  |    |                  |        |    |                   |        |             |  |        |
| Agenda No. 41 | <p>Bid for the Laying of 33KV Line &amp; Const. of Composite 33/11 KV GSS, External Electrification &amp; street light work for 850 Nos. houses at RHB Colony, Suwana, Bhilwara, M/s M.M. Brothers.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी, जिसमें पांच बिडर्स की तकनीकी बिड खोली गयी, इसमें से M/s J.K. Electrical की तकनीकी बिड एजेण्डा में वर्णित कारणों के अनुसार अयोग्य पाई गयी। शेष चार बिडर्स की वित्तीय बिड खोली गयी। जिसमें न्यूनतम बिडर M/s Suncity Enterprises द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 24.00 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>अतः मुख्य अभियन्ता ने बताया कि वित्तीय बिड खोलने के पश्चात प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच की गयी व न्यूनतम संवेदक M/s Suncity Enterprises द्वारा तकनीकी बिड में गलत जानकारी देना पाया गया इसके आधार पर M/s Suncity Enterprises की तकनीकी बिड Reject की गयी। इस कार्य में Second lowest M/s M.M. Brothers है, जिनकी दर जी-शिड्यूल से 21.21 प्रतिशत कम थी।</p> |                  |             |                  |    |                  |        |    |                   |        |             |  |        |

17.03.2015



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा First Lowes M/s Suncity Enterprises द्वारा दी गयी दर 24.00 प्रतिशत कम पर Second lowest M/s M.M. Brothers को काउन्टर ऑफर देने की अनुशंसा की गयी।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 5.37 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 20.21 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी।</p> <p>कार्य समिति ने विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा की जी-शिड्यूल पर 24.00 प्रतिशत कम (Below) दर को काउन्टर ऑफर M/s M.M. Brothers को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की एवं M/s Suncity Enterprises पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये। संवेदक द्वारा काउन्टर ऑफर स्वीकार करने पर मुख्य अभियन्ता मुख्यालय द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी।</p>                                                                                                                                                                 |
| Agenda No. 42 | <p>मध्यम आय वर्ग-अ के 60 आवास भीमराव अम्बेडकर योजना नागौर, फर्म मैसर्स मौजुदीन के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत लागत व जोखिम पर कार्य करवाने की अनुमति का प्रस्ताव।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्य में फर्म मैसर्स मौजुदीन द्वारा कार्यादेश राशि 355.99 लाख के विरुद्ध मात्र 59.57 लाख का कार्य ही पूर्ण किया है एवं शेष कार्य अपूर्ण छोड़ दिया है।</p> <p>कार्य की पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 19.06.13 थी। नियमानुसार नोटिस दिये जाने के बावजूद फर्म द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत मैसर्स मौजुदीन से कार्यादेश Rescind करने व मैसर्स मौजुदीन के लागत एवं जोखिम पर कार्य पूर्ण करवाने की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                      |
| Agenda No. 43 | <p>Bid for Const. of HIG 139 Nos (8x16mtr) houses for Board Employees at Aravali Vihar, Ph-III, Bhiwadi, M/s Anurag Enterprises.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल बिडर M/s Anurag Enterprises द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 12.87 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 33.82 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 19.50 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए, बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा की जी-शिड्यूल पर 12.87 प्रतिशत अधिक (Above) दर राशि रुपये 149215266.32 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p> |
| Agenda No. 44 | <p>Approval of Extra Item &amp; Final deviation for Construction of Nallah &amp; culvert at Suwana, Bhilwara, M/s Ladu Ram Badwal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 15409375.66 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु० 15818718.18 का में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 2.66 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रु. 874865.90 की अतिरिक्त मर्दे सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 5.67 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Signature*  
17.03.2015

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 874865.90 एवं विचलन पत्र राशि रू0 15818718.18 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Agenda No. 45 | <p>Approval of Final Time Ext., Extra Item &amp; Deviation Statement for the work of Construction of MIG-B-24 Nos. Multistories (G+3) Flats Kuri Bhagtasani Scheme, Sector-04, Jodhpur, M/s Gourav Construction Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 20115700.73 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 22974339.99 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 14.21 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 3092281.76 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी हैं। जो कि कार्यादेश राशि का 15.37 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 366 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 366 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 15.03.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 3092281.76 एवं विचलन पत्र राशि रू0 22974339.99 एवं 366 दिवस की देरी में से बिन्दु संख्या 01 के देरी के 90 दिवस, बिन्दु संख्या 04 के देरी के 15 दिवस, बिन्दु संख्या 05 के देरी के 72 दिवस, बिन्दु संख्या 07 के देरी के 56 दिवस, कुल 233 दिवस की देरी को मण्डल पर दर्शाने को उचित नहीं माना एवं उक्त 233 दिवस की देरी के लिए संवेदक को जिम्मेवार मानते हुए तदानुसार अनुबंध नियमों के अनुसार शास्ती की वसूली करने के निर्देशों के साथ दिनांक 15.03.14 तक समयावधि स्वीकृत की गयी। शास्ती की गणना मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा अनुमोदित की जायेगी।</p> |
| Agenda No. 46 | <p>Approval of Final Time Extension, Deviation Statement &amp; Extra Item For the work of Development work at Sector-08 [MIG-A-384 Nos (G+3)] Flats Kuri Bhagtasani Scheme, Jodhpur, M/s Sandeep Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 13928304.81 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 15530521.39 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 11.05 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 4995473.27 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी हैं। जो कि कार्यादेश राशि का 35.86 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 156 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 156 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 12.05.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 4995473.27 एवं विचलन पत्र राशि रू0 15530521.39 एवं 156 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


*17.03.2015*



|               | कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |              |                           |    |                                                                 |        |    |                                                                             |         |    |                    |        |  |         |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------|--------|--|---------|---------|
| Agenda No. 47 | <p>Approval of Final deviation for Construction of MIG-A (G+3) Complete 48 Nos. Flats at Sector 05] I.G. Nagar Jaipur, M/s Indoliya Constructions.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 34758052.79 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 32365704.90 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 6.88 प्रतिशत कम है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 32365704.90को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |              |                           |    |                                                                 |        |    |                                                                             |         |    |                    |        |  |         |         |
| Agenda No. 48 | <p>आवासीय योजना डी.टी.ओ. कॉलोनी हनुमानगढ में पेयजल योजना की कार्य विभाजन स्वीकृति बाबत।</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता द्वितीय, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य का विभाजन होना जरूरी है क्योंकि इसमें दो विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कार्य सम्पादित किया जाना है। साथ ही भूमि अधिग्रहण तीसरी एजेन्सी नगर परिषद हनुमानगढ से किया जाना है।</p> <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>कार्य का नाम</th><th>राशि<br/>(रुपये लाखों में)</th></tr><tr><td>1.</td><td>पेयजल संबंधी कार्य जो राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जाना है।</td><td>749.55</td></tr><tr><td>2.</td><td>पेयजल संबंधी कार्य जो जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जाना है।</td><td>1108.93</td></tr><tr><td>3.</td><td>भूमि अधिग्रहण हेतु</td><td>550.00</td></tr><tr><td></td><td>कुल योग</td><td>2408.48</td></tr></table> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त कार्य विभाजन की स्वीकृति उपरोक्तानुसार प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्र.सं.                   | कार्य का नाम | राशि<br>(रुपये लाखों में) | 1. | पेयजल संबंधी कार्य जो राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जाना है। | 749.55 | 2. | पेयजल संबंधी कार्य जो जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जाना है। | 1108.93 | 3. | भूमि अधिग्रहण हेतु | 550.00 |  | कुल योग | 2408.48 |
| क्र.सं.       | कार्य का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राशि<br>(रुपये लाखों में) |              |                           |    |                                                                 |        |    |                                                                             |         |    |                    |        |  |         |         |
| 1.            | पेयजल संबंधी कार्य जो राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जाना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 749.55                    |              |                           |    |                                                                 |        |    |                                                                             |         |    |                    |        |  |         |         |
| 2.            | पेयजल संबंधी कार्य जो जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जाना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1108.93                   |              |                           |    |                                                                 |        |    |                                                                             |         |    |                    |        |  |         |         |
| 3.            | भूमि अधिग्रहण हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550.00                    |              |                           |    |                                                                 |        |    |                                                                             |         |    |                    |        |  |         |         |
|               | कुल योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2408.48                   |              |                           |    |                                                                 |        |    |                                                                             |         |    |                    |        |  |         |         |
| Agenda No. 49 | <p>Bid for the Laying of 33 KV Line &amp; Construction of Complete 33/11 KV GSS, E/E &amp; S/L work of 487 independent houses and 450 Nos. Flats, Near DTO Office, Hanumangarh, M/s Raj Electrical.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें चार बिडर्स द्वारा तकनीकी बिड दी, जिसमें से दो बिडर्स M/s MRR Electricals &amp; Contractor Pvt. Ltd. &amp; M/s India Commercial Services की तकनीकी बिड नियमानुसार अयोग्य पायी गयी। शेष दो बिडर्स की वित्तीय बिड खोली गयी। जिसमें न्यूनतम बिडर M/s Raj Electrical द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 11.99 प्रतिशत कम दर दी गयी है। नेगोशिएशन पश्चात संवेदक की सशोधित दर 13.50 प्रतिशत कम जी-शिड्यूल पर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 3.54 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 11.19 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशेषों की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा की जी-शिड्यूल पर 13.50 प्रतिशत कम (Below) दर एवं आइटम रेट</p> |                           |              |                           |    |                                                                 |        |    |                                                                             |         |    |                    |        |  |         |         |

12.03.2015<sup>15</sup>

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | (रूपये 5300000.00) सहित राशि रुपये 75726377.10 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agenda No. 50 | <p>Approval of Extra Items, Final Time Extn. &amp; Final Deviaton for Construction of MIG-A 48 Nos. (G+3) Flats at Sector-07, Zone-A, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Raj Construction Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 51277019.59 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 43183823.80 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 15.84 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 1095090.18 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.13 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 15 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, सम्पूर्ण देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 20.08.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1095090.18 एवं विचलन पत्र राशि रू0 43183823.80 एवं 15 दिवस की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p> |
| Agenda No. 51 | <p>Approval of Extra Items, Final Time Extn. &amp; Final Deviation for Construction of MIG-A 32 Nos (G+3) Flats at Sector-7 I.G. Nagar, Jaipur, M/s RJB Engineers &amp; Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 33560805.58 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 28304960.00 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 15.72 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 715401.14 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.43 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 73 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, सम्पूर्ण देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 06.08.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 715401.14 एवं विचलन पत्र राशि रू0 28304960.00 एवं 73 दिवस की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>   |
| Agenda No. 52 | <p>Approval of Extra Items, Final Time Extn. &amp; Final Deviation for Construction of MIG-A 32 Nos (G+3) Flats at Sector-7, Zone-C, I.G. Nagar, Jaipur, M/s RJB Engineers &amp; Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 33560805.58 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 28106625.36 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 16.30 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 715218.79 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.13 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

16  




|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 78 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, सम्पूर्ण देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 06.08.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 715218.79 एवं विचलन पत्र राशि रू0 28106625.36 एवं 78 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Agenda No. 53 | <p>Approval of Final Deviation for Construction of MIG-A 13 Nos (SFS) houses at Naka Madar Ajmer, M/s Ashok Kumar Mahnot.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 11257479.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 12312064.91 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 8.77 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 12312064.91 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Agenda No. 54 | <p>Approval of Final Deviation &amp; Final Time Extension for Const. of EWS (4.00x11.00M) 86 Nos. Houses at Balwa Road Housing Scheme, Nagaur, M/s Jaina Ram Builders &amp; Contractors.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 15387363.09 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 15149654.66 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 1.54 प्रतिशत कम है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 410 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 125 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 285 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 09.09.2013 तक शास्ती राशि रुपये 295072/- के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 15149654.66 एवं 285 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि शास्ती राशि रुपये 295072/- को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p> |
| Agenda No. 55 | <p>Approval of Final Deviation &amp; Final Time Extension for Const. of EWS (4.00x11.00M) 148 Nos. Houses at Balwa Road Housing Scheme, Nagaur, M/s Jaina Ram Builders &amp; Contractors.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 26480234.16 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 26481475.00 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 0.005 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 410 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 125 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 285 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 09.09.2013 तक शास्ती राशि रुपये 1011156/- के समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p>                                                                                                                                                                                 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 26481475.00 एवं 285 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि शास्ती राशि रुपये 1011156/- को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agenda No. 56 | <p>Approval of Extra Item for the work of Rematling and Carpeting of Road Sector 1 to 10 Muka Prasad Nagar, Bikaner, M/s Sayer Traders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 222.42 लाख का दिया गया था व कार्य प्रगति पर है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 2279093.00 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 8.67 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2279093.00 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                         |
| Agenda No. 57 | <p>Approval of Extra Items &amp; Final Deviation for Construction of MIG-A 40 Nos (G+3) Flats at Sector-6, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Indoliya Constructions.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 42596389.77 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 35650741.96 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 16.36 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 1035710.50 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.43 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1035710.50 एवं विचलन पत्र राशि रू0 35650741.96 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p> |
| Agenda No. 58 | <p>Approval of Extra Item for the work of Rematling and Carpeting of Road Sector 1 to 17 Muka Prasad Nagar, Bikaner, M/s Agarwal Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 363.34 लाख का दिया गया था व कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 1765110.00 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.85 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1765110.00 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                          |
| Agenda No. 59 | <p>Approval of Final Time Ext. &amp; Final Deviation for Construction of EWS 119 Nos. Houses at Sagwara Distt. Dungarpur, M/s Meenu Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 29740169.39 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 30411067.17 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 1.89 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 73 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, सम्पूर्ण देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि</p>                                                                                                                           |

21/2  
17.03.2015



|               | 07.04.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंसा की गई है।<br>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 30411067.17 एवं 73 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|----------------|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------------------|---------------|
| Agenda No. 60 | <p>Sanction for Splitting of Sewerage works of RHB Colony Sector 10 &amp; 11 of Vivek Vihar Kuri Bhagtasni Scheme, Jodhpur.</p> <p>अति. मुख्य अभियंता प्रथम द्वारा अवगत कराया गया। उक्त कार्य अलग-अलग चरणों में किया जाना है। अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन निम्न प्रकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी।</p> <table><tr><th>S.No.</th><th>Particulars</th><th>Amount (in lacs)</th></tr><tr><td></td><td><b>Part-A</b></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Provision for Sewer Lines with houses connection &amp; entire connection with the out fall sewer of JODA for MIG-A, LIG &amp; EWS Flats at Sector-10 &amp; 11</td><td>227.60</td></tr><tr><td></td><td><b>Part-B</b></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Provision for Sewer Lines with houses connection in MIG-B Flats at Sector-10</td><td>38.08</td></tr><tr><td></td><td><b>Part-C</b></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Provision for maintenance of Sewer Lines for Five Years</td><td>40.46</td></tr><tr><td></td><td><b>Grand Total (Phase-A, B &amp; C)</b></td><td><b>306.14</b></td></tr></table> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार कार्य विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>        | S.No.                              | Particulars               | Amount (in lacs)                   |  | <b>Part-A</b>  |  | 1. | Provision for Sewer Lines with houses connection & entire connection with the out fall sewer of JODA for MIG-A, LIG & EWS Flats at Sector-10 & 11 | 227.60 |    | <b>Part-B</b>                                                                                                                                     |        | 2. | Provision for Sewer Lines with houses connection in MIG-B Flats at Sector-10                                       | 38.08 |    | <b>Part-C</b>                                |       | 3. | Provision for maintenance of Sewer Lines for Five Years | 40.46 |  | <b>Grand Total (Phase-A, B &amp; C)</b> | <b>306.14</b> |
| S.No.         | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amount (in lacs)                   |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
|               | <b>Part-A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
| 1.            | Provision for Sewer Lines with houses connection & entire connection with the out fall sewer of JODA for MIG-A, LIG & EWS Flats at Sector-10 & 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227.60                             |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
|               | <b>Part-B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
| 2.            | Provision for Sewer Lines with houses connection in MIG-B Flats at Sector-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38.08                              |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
|               | <b>Part-C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
| 3.            | Provision for maintenance of Sewer Lines for Five Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.46                              |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
|               | <b>Grand Total (Phase-A, B &amp; C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>306.14</b>                      |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
| Agenda No. 61 | <p>अरावली विहार आवासीय योजना तृतीय चरण भिवाडी में जलापूर्ति कार्य हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन की स्वीकृति बाबत।</p> <p>अति. मुख्य अभियंता प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में अलग-अलग प्रकृति के कार्य हैं। अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन निम्न प्रकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी।</p> <table><tr><th>Package No.</th><th>Items included in package</th><th>Estimate cost of package (in lacs)</th></tr><tr><td></td><td><b>Phase-I</b></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Const. of 05 Nos. TWs including DI rising pipeline, UPVC distribution pipeline, instrumentation &amp; houses connection etc.</td><td>208.66</td></tr><tr><td>2.</td><td>Const. of CWR, OHSR, pump house building, electromechanical fitting, instrumentation, boundary wall with campus development &amp; other allied works.</td><td>287.83</td></tr><tr><td>3.</td><td>Const. of civil works like, office building operation/managing staff quarters, boundary wall of office campus etc.</td><td>72.55</td></tr><tr><td>4.</td><td>Power connection for 5 Nos. TWs &amp; Pump house</td><td>16.20</td></tr></table> | Package No.                        | Items included in package | Estimate cost of package (in lacs) |  | <b>Phase-I</b> |  | 1. | Const. of 05 Nos. TWs including DI rising pipeline, UPVC distribution pipeline, instrumentation & houses connection etc.                          | 208.66 | 2. | Const. of CWR, OHSR, pump house building, electromechanical fitting, instrumentation, boundary wall with campus development & other allied works. | 287.83 | 3. | Const. of civil works like, office building operation/managing staff quarters, boundary wall of office campus etc. | 72.55 | 4. | Power connection for 5 Nos. TWs & Pump house | 16.20 |    |                                                         |       |  |                                         |               |
| Package No.   | Items included in package                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estimate cost of package (in lacs) |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
|               | <b>Phase-I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
| 1.            | Const. of 05 Nos. TWs including DI rising pipeline, UPVC distribution pipeline, instrumentation & houses connection etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208.66                             |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
| 2.            | Const. of CWR, OHSR, pump house building, electromechanical fitting, instrumentation, boundary wall with campus development & other allied works.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 287.83                             |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
| 3.            | Const. of civil works like, office building operation/managing staff quarters, boundary wall of office campus etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72.55                              |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |
| 4.            | Power connection for 5 Nos. TWs & Pump house                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.20                              |                           |                                    |  |                |  |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                    |       |    |                                              |       |    |                                                         |       |  |                                         |               |

17.03.2015

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total Cost of works in Phase-I</b>                                                                         | <b>585.24</b>  |
|               | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Const. of 09 Nos. TWs including DI rising pipeline.                                                           | 106.27         |
|               | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Power connection for 09 Nos. TWs                                                                              | 16.20          |
|               | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Const. of chlorinator including cylinders & piping system, communication system, water testing lab & T&P etc. | 20.11          |
|               | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O&M of the scheme                                                                                             | 296.46         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total Cost of works in Phase-II</b>                                                                        | <b>439.04</b>  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Grand Total Cost of works in Phase-I &amp; II</b>                                                          | <b>1024.28</b> |
|               | कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त कार्य विभाजन की स्वीकृति उपरोक्तानुसार प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                |
| Agenda No. 62 | <p>Bid for the Const. of MIG-A-48 Nos (G+3) Multistorid Flats at Zone-E, Vivek Vihar Scheme, KBS, Jodhpur, M/s C.D. Constructions Co.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-जोधपुर ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यूनतम बिडर M/s C.D. Constructions Co. द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 8.21 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 14.59 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 5.72 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा अनुशषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा की जी-शिड्यूल पर 8.21 प्रतिशत कम (Below) दर से राशि रुपये 51331034.08 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p>                                                                      |                                                                                                               |                |
| Agenda No. 63 | <p>Bid for the Const. of HIG-11 Nos. (Duplex) Houses at New RHB Scheme, Suratgarh, M/s Karni Constructions Co.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-जोधपुर ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें छः संवेदकों ने तकनीकी बिड खोली गई, इसमें से M/s Kakkar Const. Co. की बिड नियमानुसार अयोग्य पायी गयी। शेष पांच बिडर्स की वित्तीय बिड खोली गयी जिसमें से M/s Karni Constructions Co. द्वारा जी-शिड्यूल आर.एस.बी बीएसआर 2013 पर 2.51 प्रतिशत कम दर न्यूनतम पायी गयी।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 24.73 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 1.11 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा अनुशषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति की विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा की जी-शिड्यूल पर 2.51 प्रतिशत कम (Below) दर से राशि रुपये 29334789.09 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p> |                                                                                                               |                |
| Agenda No. 64 | <p>Bid for the Const. of LIG (G+3) 112 Nos. Flats Block-B, Zone-III, Ph-III at Mahala Scheme, Jaipur, M/s Laddu Ram Babu Lal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                |

21/12  
1703.2015



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल बिडर द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी जिसमें एकल बिडर M/s Laddu Ram Babu Lal द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 7.03 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है। नेगोशिएशन पश्चात संवेदक द्वारा संशोधित दर 2.90 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल पर दी गयी।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 20.39 प्रतिशत अधिक आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 3.46 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी से कम होने के कारण बिड पर निर्णय हेतु मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने कार्य समिति के समक्ष रखा।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त बोर्ड की स्वीकृति की अपेक्षा में तकनीकी बिड व निविदा की जी-शिड्यूल पर 2.90 प्रतिशत अधिक (Above) दर राशि रुपये 80532180.22 की वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p> |
| Agenda No. 65 | <p>Approval of Extra Items &amp; Final Deviation for Construction of Nallah and Culvert at NEB Extn, Alwar, M/s R.K. Agencies.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 16972973.17 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 15932887.87 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 6.12 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रु. 5817253.77 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 34.47 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रु0 5817253.77 एवं विचलन पत्र राशि रु0 15932887.87 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                       |
| Agenda No. 66 | <p>Approval of Final Deviation For Plantation and Arboriculture work including maintence for 2 years on 60 mtr road sector 1 to 6, I.G. Nagar, Jaipur, M/s S.N. Construction Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 7680416.02 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 8459741.90 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 10.14 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रु0 8459741.90 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agenda No. 67 | <p>Approval of Extra Items &amp; Final Deviation for Construction of MIG-A 96 Nos (G+3) Flats at Zone-II, Sector-09, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Bhori Lal Mohan Lal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 104078745.20 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रु0 96848529.52 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 6.98 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रु. 4721087.33 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.53 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                   |

21  
 17-03-2015

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 4721087.33 एवं विचलन पत्र राशि रू0 96848529.52 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Agenda No. 68 | <p>Approval of Extra Items &amp; Final Deviation For Construction of MIG-A 96 Nos (G+3) Flats at Zone-I, Sector-09, I.G. Nagar, Jaipur, M/s Bhoori Lal Mohan Lal.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 104078745.20 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 96506502.70 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 7.31 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 4631388.00 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी हैं। जो कि कार्यादेश राशि का 4.45 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 4631388.00 एवं विचलन पत्र राशि रू0 96506502.70 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                                                                                                                          |
| Agenda No. 69 | <p>Approval of Final Time Ext. &amp; Final Deviation for Construction of HIG-15 Nos. houses at Sector-, I.G. Nagar, Jaipur, M/s R.M. Builders.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 19135539.30 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 15855396.14 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 17.14 प्रतिशत कम है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कारणों का विवेचन किया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 288 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, सम्पूर्ण देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 05.05.2014 तक बिना शास्ती के समयावधि वृद्धि की अनुशंका की गई है।</p> <p>विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 15855396.14 एवं 288 दिवस की देरी की समयावधि की वृद्धि बिना शास्ती को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>                                                                            |
| Agenda No. 70 | <p>केरु जोधपुर में आवंटित भूमि के टोटल स्टेशन सर्वे की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति।</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता, जोधपुर ने बताया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मण्डल को ग्राम केरु, जोधपुर में 1500 बीघा भूमि आवंटित की है। जिसका भौतिक कब्जा मण्डल को दिनांक 03.03.15 को हस्तांतरित किया गया था। इस भूमि के सीमांकन व नियोजन हेतु टोटल स्टेशन सर्वे किया जाना आवश्यक है। इस कार्य हेतु रूपये 4.80 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी है।</p> <p>कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य समिति की स्वीकृति की अपेक्षा में रूपये 4.80 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अनुमति से आदेश क्रमांक 1859 दिनांक 11.03.15 को जारी की गई।</p> <p>अतः उक्त कार्य की रूपये 4.80 लाख की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की स्वीकृति हेतु अति. मुख्य अभियन्ता, जोधपुर ने अनुशंका की।</p> <p>विचारोपरान्त कार्य समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।</p> |

22

22/03/2015



कार्य समिति द्वारा विचलन विवरण एवं अतिरिक्त कार्य के प्रकरणों में बिना पूर्वानुमति के कार्य करवाये जाने तथा बिना कार्य स्थल का निरीक्षण किये तकमीने बनाये जाने पर संबंधित परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) व आवासीय अभियन्ता को दोषी माना है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की अनुशंसा के प्रस्तावानुसार संबंधित परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) व आवासीय अभियन्ताओं को भविष्य में उक्त गलतियां न करने के लिए चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।

इस संबंध में यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में कार्यों के तकमीने (Estimate) कार्य स्थल का समुचित निरीक्षण कर ही बनाये जाने तथा तकमीने के साथ संबंधित परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) व आवासीय अभियन्ता द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रारूप (नवीन जारी किया जाना है) में प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उप आवासन आयुक्त भी कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य स्थल के अनुसार तकमीने (Estimate) होना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये समाप्त की गयी।

4

सदस्य सचिव कार्य समिति एवं  
तकनीकी सहायक-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय, मुख्यालय, राज0आ0मं0, जयपुर।
4. निजी सहायक-मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, तृतीय, जयपुर, जोधपुर, राज0आ0मं0।

4

सदस्य सचिव कार्य समिति एवं  
तकनीकी सहायक-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)