

राजस्थान आवासन मण्डल, अध्यक्ष सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : रा.आ.मं./त.स./डब्लू.सी./05/2022-23/241

दिनांक : 14/11/2022

कार्यवाही विवरण


(कार्य समिति बैठक संख्या 05/2022-23, दिनांक 04.11.2022)

माननीय प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2022 को दोपहर 12.00 बजे मण्डल कक्ष में कार्य समिति संख्या 05/2022-23 की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थिति हुए :-

1. श्री कुंजीलाल मीणा	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार वं पदेन सदस्य, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	अध्यक्ष
2. श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य
3. श्री संदीप दंडवते	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
4. श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियंता-प्रथम, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य
5. श्रीमती संजय शर्मा	वित्तीय सलाहकार एवं मु.लेखाधिकारी, रा.आ.मं. जयपुर।	सदस्य
6. श्री नत्थूराम,	अति. मुख्य अभियंता-प्रथम, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य
7. श्री भजन लाल गुणपाल	अति. मुख्य अभियंता-द्वितीय, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य
8. श्री संजय पूनिया	अति. मुख्य अभियंता-तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य
9. श्री हंस राज दुपगा	अध्यक्ष महोदय के तकनीकी सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य-सचिव

बैठक के प्रारम्भ में, मुख्य अभियंता-प्रथम द्वारा कार्य समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्य समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने वाले बिड स्वीकृति के 09 प्रकरण, विचलन-प्रपत्र/अतिरिक्त मदों/अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि के 14 प्रकरण एवं कार्य विभाजन इत्यादि के 6 प्रकरण एवं कुल 29 प्रकरणों के एजेन्डा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। समिति के समक्ष कार्य से सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित प्राप्त बिड दर, विचलन प्रपत्र, अतिरिक्त मद एवं अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया तथा समिति को यह भी बताया गया कि विचलन-प्रपत्र, अतिरिक्त मदों व अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि से सम्बन्धित प्रकरणों में सभी निर्माण कार्य तकनीकी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में पूर्ण करवाये जा चुके हैं।

कार्य समिति के समक्ष पूर्व कार्य समिति की बैठक संख्या 04/2022-23 दिनांक 18.08.2022 का कार्यवाही विवरण क्रमांक रा.आ.मं./त.स./डब्लू.सी./04/2022-23/208 दिनांक 31.08.2022 एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अवलोकन पश्चात बैठक कार्यवाही विवरण एवं क्रियान्विति रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।



14.11.2022

विचार बिन्दुओ का प्रकरणवार विस्तृत चर्चा उपरान्त, कार्य समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
i.	Minutes of the Works Committee Meeting No 04 / 2022-23	बैठक संख्या- 04/2022-23 दिनांक 18.08.2022 का कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया।
ii.	Action Taken Report of Decisions of Works Committee Meeting No 04 / 2022-23 held on 18-08-2022	अवलोकन पश्चात बैठक संख्या- 04/2022-23 दिनांक 18.08.2022 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
1.	Approval of Final Time Extension case of Sewerage Project for Group Housing Scheme (G+3) Sector 12 & 14, New Pali Road, Kuri Bhagtasani Scheme, Ph.-II, Jodhpur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 362 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
2.	Approval of Final Time Extension case Remaining work of Internal Distribution of Water Supply System for Sector 12-14, Pali Road, Phase-II, Kuri Bhagtasani, Jodhpur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 118 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
3.	Approval of Final Time Extension for Annual rate contract for the housing scheme at NEB Ext. Alwar.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 51 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
4.	Approval of Final Time Extension for Renovation (Renewel with 20mm thick premix carpet) of Internal & Sectorial roads at sector-1 to 4, Kuri Bhagtasani Scheme, Jodhpur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 25 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
5.	Approval of Final Time Extension for Providing and Fixing of street light from Mahal Road to Tonk Road (Haldi Ghati Marg Service Road), Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 87 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते (बिना शास्ति) हुए एवं 603 दिन की देरी को संवेदक के स्तर पर मानते हुए (रु 4,10,500.00 शास्ति के साथ) कुल 690 दिन की Final Time Extension की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
6.	Approval of Final deviation for Construction of WPC Decking Flooring Camera work for main gate at CM Teacher & Constable Scheme at Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 45.42 प्रतिशत अधिक का राशि रु 19,04,733.50 के अंतिम विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

1121434015
14/11/2022

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
7.	Approval of Final deviation, Extra item & Final time extension for Construction of Chief Minister Teachers/Praharis (Constable/Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block-A, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 203 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि एवं 41.43 प्रतिशत अधिक का राशि रु 13,10,70,521.86 के अंतिम विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद राशि रु. 44,37,072.13 (4.79 प्रतिशत) को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
8.	Approval of Final deviation, Extra item & Final time extension for Construction of Chief Minister Teachers/Praharis (Constable/Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block-B, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 203 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि एवं 38.89 प्रतिशत अधिक का राशि रु 12,87,74,235.46 के अंतिम विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद राशि रु. 44,04,373.49(4.75 प्रतिशत) को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
9.	Approval of Final deviation, Extra item & Final time extension for Construction of Chief Minister Teachers/Praharis (Constable/Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block-C, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 203 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि एवं 46.89 प्रतिशत अधिक का राशि रु 13,61,24,351.12 के अंतिम विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद राशि रु. 45,92,828.41(4.96 प्रतिशत) को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
10.	Approval of Final deviation, Extra item & Final time extension for Construction of Chief Minister Teachers/Praharis (Constable/Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block-D, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 203 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि एवं 45.85 प्रतिशत अधिक का राशि रु 13,51,68,176.47 के अंतिम विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद राशि रु. 45,28,501.32 (4.89 प्रतिशत) को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
11.	Approval of Final deviation, Extra item & Final time extension for Construction of Chief Minister Teachers/Praharis (Constable/Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block-E, Sector-26, Pratap nagar, Sanganer, Jaipur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 203 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि एवं 38.58 प्रतिशत अधिक का राशि रु 12,84,26,853.81 के अंतिम विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद राशि रु. 42,07,199.80(4.54 प्रतिशत) को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।


 14/11/2022

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
12.	Approval of Final deviation, Extra item & Final time extension for Construction of Chief Minister Teachers/Praharis (Constable/Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block-F, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 203 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि एवं 42.09 प्रतिशत अधिक का राशि रु 13,16,79,374.07 के अंतिम विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद राशि रु. 44,03,367.44 (4.75 प्रतिशत) को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
13.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना बालवा रोड़, नागौर में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 169 आवासों के निर्माण हेतु जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय राशि रु. 1135.64 लाख की कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना बालवा रोड़, नागौर में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 169 आवासों के निर्माण हेतु जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय राशि रु. 1135.64 लाख की कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति कार्यसमिति द्वारा प्रदान की गई।
14.	Revised A&F sanction for Construction of MIG-A-152 (Size 6.0mtr X14.50 mtr) Houses at Mahatma Gandhi Sambal Awasiya Yojana, Barli Housing Scheme, Jodhpur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्य समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण प्रस्ताव Withdraw करने का निर्णय लिया गया।
15.	राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर के वी.टी. रोड़ स्थित कोमर्शियल बेल्ट "A, B, C & D" में 33/11 के.वी. सबस्टेशन निर्माण मय 33 के.वी. चार्जिंग फीडर के कार्य हेतु जारी राशि रूपये 1069.56 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर के वी.टी. रोड़ स्थित कोमर्शियल बेल्ट "A, B, C & D" में 33/11 के.वी. सबस्टेशन निर्माण मय 33 के.वी. चार्जिंग फीडर के कार्य हेतु जारी राशि रूपये 1069.56 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन की स्वीकृति कार्य समिति द्वारा प्रदान की गई।
16.	Extension of period for the work of "Consultancy for preparation & submission of Annual Reports on statement of accounts of the Projects (APR) as per RERA guidelines के कार्य की कार्यावधि बढ़ाने (12.07.2023 तक) हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	Extension of period for the work of "Consultancy for preparation & submission of Annual Reports on statement of accounts of the Projects (APR) as per RERA guidelines के कार्य की कार्यावधि बढ़ाने (12.07.2023 तक) हेतु कार्योत्तर स्वीकृति, कार्य समिति द्वारा प्रदान की गई।
17.	Bid for Construction of 33/.044 KV GSS and 33 KV Charging Feeder work including 05 Years Operation& Maintenance of Sub-station at Vidhyak Awas Pariyojana, Jyoti Nagar (West), Jaipur	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स Raj Electricals द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 1.25 प्रतिशत कम एवं नॉन बीएसआर आईटम्स सहित राशि रु. 5,08,52,111.00 की Financial Bid को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

12/14/2022
14/11/2022

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
18.	Bid for of Const. of HIG-III Block-1 (Type T-1)(2B+G+12) 26 nos. flats, State Service Residency Scheme, Sector-19, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स Anand Prime Construction Group द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 2.45 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स सहित राशि रु. 11,54,34,462.00 की Financial Bid को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
19.	Bid for of Const. of HIG-III Block-2 (Type T-1)(2B+G+12) 26 nos. flats, State Service Residency Scheme, Sector-19, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स Kumawat Contractors द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 1.08 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स सहित राशि रु. 11,35,21,713.53 की Financial Bid को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
20.	Bid for of Const. of HIG-III Block-3 (Type T-1)(2B+G+12) 26 nos. flats, State Service Residency Scheme, Sector-19, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स Kumawat Contractors द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 1.08 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स सहित राशि रु. 11,35,21,713.53 की Financial Bid को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
21.	Bid for of Const. of HIG-II-12 & HIG-III-13 flats Block-4 (Type T-1 & T-2)(2B+G+12) 25 nos. flats, State Service Residency Scheme, Sector-19, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स Anand Prime Construction Group द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 2.45 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स सहित राशि रु. 12,06,78,329.37 की Financial Bid को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
22.	Bid for Const. of HIG-II Block-5 (Type T-2) (2B+G+12) 24 nos. flats, State Service Residency Scheme, Sector-19, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स Anand Prime Construction Group द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 2.45 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स सहित राशि रु. 12,70,85,721.40 की Financial Bid को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

12143401
14.11.2022

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
23.	Bid for Const. of HIG-II Block-6 (Type T-2) (2B+G+12) 24 nos. flats, State Service Residency Scheme, Sector-19, Pratap Nagar, Jaipur	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स Ashok Kumar Mahnot द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर (AT PAR) एवं नॉन बीएसआर आईटम्स सहित राशि रु. 12,32,13,487.97 की Financial Bid को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
24.	Bid for of Const. of HIG-I Block-7 (Type T-3) (2B+G+12) 24 nos. flats, State Service Residency Scheme, Sector-19, Pratap Nagar, Jaipur	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स Lakhlan & Qureshi Construction द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 0.49 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स सहित राशि रु.17,24,76,018.52 की Financial Bid को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
25.	Demarcation of land and Construction of WBM road in main, sector dividing, peripheral and internal road at sector no. 1 to 5, shivbari housing scheme, Bikaner.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स मोहन लाल कन्सट्रक्शन कंपनी द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 26.21 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स सहित राशि रु. 7,18,08,809.59 की Financial Bid को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
26.	Approval of FTE, Extra Item and Deviation Statement for Construction of MIG-A 152 nos. (Size 6.0 MtrX14.50Mtr) houses at Mahatma Gandhi Sambal Avasiya Yojana, Barli Housing Scheme, Jodhpur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 156 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्त्र के अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि एवं 1.35 प्रतिशत Saving की राशि रु 9,92,18,409.08 के अंतिम विचलन प्रपत्र एवं अतिरिक्त मद राशि रु. 33,75,479.61 (3.36 प्रतिशत) को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
27.	विधायक आवास परियोजना, विधायक नगर (पश्चिम) एवं कॉस्टट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, विधायक नगर (पूर्व) की परियोजनाओं में संशोधित जीएसटी दरों के अनुसार भुगतान हेतु लिये गये निर्णय अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ कार्य समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के संबंध में।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार विधायक आवास, विधायक नगर (पश्चिम) एवं कॉस्टट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, विधायक नगर (पूर्व) की परियोजना में अतिरिक्त महाअधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता से प्राप्त राय एवं संयुक्त शासन सचिव प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.18 (6) नविवि/T/2015 दिनांक 19.10.2022 द्वारा जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में दिनांक 18.07.2022 से हुई जीएसटी के बढ़ोत्तरी के प्रावधान किये जाने के अनुसार संवेदक को दिनांक 18.07.2022 के पश्चात किये जाने वाले कार्य पर 6 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी भुगतान करने की कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

1121434014
14/11/22

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
28.	प्रताप नगर योजना, जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सेक्टर-3 (जोन 32) स्थित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी ₁₂) के 504 वं अल्प आय वर्ग (जी ₁₂) के 208 फ्लेट्स हेतु परियोजना के नियोजन की बाह्य स्रोत से वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु राशि रुपये 16.75 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार प्रताप नगर योजना, जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सेक्टर-3 (जोन 32) स्थित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+12) के 504 वं अल्प आय वर्ग (G+12) के 208 फ्लेट्स हेतु परियोजना के नियोजन की बाह्य स्रोत से वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु राशि रुपये 16.75 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, कार्य समिति द्वारा प्रदान की गई।
29.	Construction work of Jogging Track & Compound Wall (Phase-II) in City Park Project, Commercial Belt "B", V.T. Road, Mansarovar, Jaipur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 95.86 प्रतिशत कम का राशि रु 24,86,506.70 (95.86 प्रतिशत सेविंग) के अंतिम विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त कार्यवाही विवरण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है।

6121434316
14/11/2022
सदस्य सचिव-कार्य समिति
एवं तकनीकी सलाहकार-अध्यक्ष
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव-अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त महोदय, रा.आ.मं., जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, राज. नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू माग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004 (email: ctp-rj@nic.in)
4. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, रा.आ.मं., जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।
6. अति मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा.आ.मं., मुख्यालय/वृत.....
8. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर-ईमेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त आवासीय अभियंता, रा.आ.मं., खण्ड.....
10. कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

6121434316
14/11/22
सदस्य सचिव-कार्य समिति
एवं तकनीकी सलाहकार-अध्यक्ष
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।