

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- TA-CE(HQ)/WC/2017-18/ 1000

दिनांक :- 20-03-2018

कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 04/2017-2018

दिनांक 27-02-2018

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 27/02/2018 को मध्याह्न 4:00 बजे राजस्थान विधान सभा के कक्ष नं. 755 में कार्यसमिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए :-

1. माननीय श्री श्रीचंद कृपलानी, अध्यक्ष, रा0आ0मं0 अध्यक्ष.
2. डॉ. श्री के0 बी0 गुप्ता, आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0 सदस्य.
3. श्री वी.के. दलेला अति. मुख्य नगर नियोजक, राज0 सरकार सदस्य.
(मुख्य नगर नियोजक के प्रतिनिधि)
4. श्री के0 सी0 मीना, मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0मं0 सदस्य.
5. श्री जी0 एस0 बाघेला, मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0मं0 सदस्य.
6. श्री के0 के0 माथुर, मुख्य अभि0-मुख्यालय रा0आ0मं0 सदस्य.
7. श्री एम. के ठोलिया, उप वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0 सदस्य.
(वित्तीय सलाहकार के प्रतिनिधि)
8. श्री नत्थुराम, अति0 मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0मं0 सदस्य.
9. श्री ए0 के0 रावत, अति0 मुख्य अभि0- II / III, रा0आ0मं0 सदस्य.
10. श्री कल्याण प्रसाद, उप आवासन आयुक्त वृत-प्रथम, जयपुर आमंत्रित
11. श्री सीताराम बारी, उप आवासन आयुक्त वृत-द्वितीय, जयपुर आमंत्रित
12. श्री के.एन. माथुर, उप आवासन आयुक्त वृत-तृतीय, जयपुर आमंत्रित
13. श्री के.एस. चौधरी, उप आवासन आयुक्त वृत-प्रथम, जोधपुर आमंत्रित
14. श्री आर.सी.जैन, उप आवासन आयुक्त वृत-उदयपुर आमंत्रित
15. श्री एम.सी. उपाध्याय, उप आवासन आयुक्त वृत, बीकानेर आमंत्रित
16. श्री एम.एम.सिंह, उप आवासन आयुक्त वृत-कोटा आमंत्रित
17. श्री ईश्वर रंगनानी, उप आवासन आयुक्त वृत-अलवर आमंत्रित
18. श्री ए.के. गुप्ता, आवासीय अभियंता (विद्युत), जयपुर आमंत्रित
19. श्री आर.के.शर्मा, आवासीय अभियंता (पीएचई-प्रथम), जयपुर आमंत्रित
20. श्री के0 के0 दीक्षित तक.सहा.-मुख्य अभि0(मु0), रा0आ0मं0 सदस्य सचिव.

बैठक के प्रारम्भ में, मुख्य अभियन्ता (मु0) द्वारा कार्यसमिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, कार्यसमिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने वाले विचलन-पत्र, अतिरिक्त मदों व अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि से सम्बन्धित 98 विचार बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।

समिति को बताया गया कि कि विचलन-पत्र, अतिरिक्त मदों व अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि से सम्बन्धित प्रकरणों में सभी निर्माण कार्य तकनीकी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में पूर्ण करवाये जा चुके हैं। इन सभी प्रकरणों को मण्डल के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों तथा वित्तीय

अधिकारियों को शामिल करते हुए, मण्डल द्वारा गठित "स्क्रीनिंग कमेटी" की दिनांक 11.08.2017, 20.09.2017, 14.12.2017, 01.02.2018 एवं 22.02.2018 को आयोजित बैठक में समुचित परीक्षण किया जाकर, 98 प्रकरणों को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा भी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कार्य समिति की बैठक में 4 टेबल एजेण्डा प्रस्तुत किये गये।

विचार बिन्दुओं की प्रकरणवार चर्चा उपरान्त, कार्य समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
Agenda No. 1	Approval of Final Deviation for Extension work of existing electric control room at 33/11 KV GSS sec. 29, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 2437832.19 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 2	Approval of Final Deviation for Construction of LIG-54 nos. houses at GT Beawer.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 38944924.46 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 3	Approval of Final Deviation & Time Extension for Construction of MIG-B 22 nos. at old RHB Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 22070212.06 एवं कार्य में कुल 120 दिवस की देरी से 97 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 23 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 58900/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 4	Approval of Final Deviation & Time Extension for Construction of HIG-11 nos. Duplex Houses at New RHB Scheme, Suratgarh.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 18756762.65 एवं कार्य में कुल 201 दिवस की देरी से 146 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 55 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 207900/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 5	Approval of Final Deviation for Construction of MIG-A 14 houses at Gadi Thorian, Beawar.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 14284139.27 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 6	Approval of Deviation Statement for Const of LIG- 65 Nos. Size (6.00X12.0 Mtr) Complete House (S.R.S.-2014). Manpura, Abu -Road.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 34245116.32 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 7	Approval of Deviation Statement for Const. of EWS- 70 Nos. Size (4.00X11.0 Mtr) Complete House (S.R.S.-2014). Manpura, Abu -Road.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 23302748.18 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 8	Approval of Final Deviation for Const. of MIG-A, 24 Nos. (G+3) Flats at Sector -04, I.G. Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 20713025.73 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 9	Approval of Final Deviation for Const. of WBM Road at Dr. Bhim Rao Ambedkar Housing Scheme, Balwa Road, Nagaur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 3620284.44 एवं को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 10	Approval of Final Deviation Statement and final Time Extension for Const. of LIG-23 & MIG-A-25, Shivaji Nagar, Dungarpur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 30210822.57 एवं कार्य में 82 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 11	Approval of Deviation Statement for Const. of External Electrification & Street light work for 1732 Nos. flats at Vivek Vihar KBS Jodhpur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 37623514.32 एवं को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 12	Approval of FTE & Deviation Statement for Const. of EWS-176 Nos. (G+3) flats at Kuri Bhagtasani Scheme, Phase-II, Pali Road, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 76930495.45 एवं कार्य 81 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 405660/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 13	Approval of Final Deviation & Time extension for Const. of MIG-A-36 Nos. Zone-II at New RHB, DTO Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 26679835.84 एवं कार्य में कुल 74 दिवस की देरी से 47 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 27 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 149710/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 14	Approval of Final Deviation Const. of MIG-B-8 Nos. (SFS), Old RHB, Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 8698923.34 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 15	Approval of Final Deviation & Time Extension for Const. of	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 29839326.85 एवं कार्य में कुल 149 दिवस

	MIG-A-40 Nos. Zone-Ist at New RHB Scheme, Near DTO, Hanumangarh.	की देरी से 100 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 49 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 383610/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 16	Approval of Final Time Ext and Final Deviation for External Electrification work of RHB Colony, Ph-I, Lakheri Distt. Bundi	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 30787222.86 एवं कार्य में कुल 976 दिवस की देरी से 647 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 329 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 428290/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 17	Approval of Final Time Ext. and Final Deviaton Statement for Laying of 33kv line & Construction of complete 33/11 kv GSS work at Aravali Vihar, Bhiwadi	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 36631624.27 एवं कार्य में कुल 195 दिवस की देरी से 179 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 16 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 50988/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 18	Approval of Final Deviation Time Extension & Extra Items slip for Construction of HIG-36 Nos Flats (B+S+9) at V.T. Road Sector-5, Mansarovar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 65094084.91 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 3101575.99 कार्य में कुल 1887 दिवस की देरी से 1448 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 239 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 467000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 19	Approval of Final Deviation & Final Time Extension & Exta Item for Remetalling & Carpeting of road at sector-11, Indira Gandhi Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 17474035.20 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 554686.19 कार्य में 148 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 20	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for Development work at Sector-28 for Jhelam Apartment, 192 MIG-B & 160 MIG-A Flats, Pratap Ngar, Sanganer, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 17633596.00 एवं कार्य में 468 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 21	Approval of Extra Item, Final Time Ext. and final Deviation Statement for Const. of LIG (G+3) 64 Nos flats at Aravali Vihar, Ph-III, Zone-II, Bhiwadi	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 42297709.36 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1610422.64 कार्य में कुल 211 दिवस की देरी से 8 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 203 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 923333/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 22	Approval of Extra Item Final Time Ext and Final Deviaton Statement for Construction of EWS (G+3) 112 nos flats at Aravali Vihar, Ph-III, Zone-I, Bhiwadi	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 52998855.69 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1815689.78 कार्य में कुल 92 दिवस की देरी से 35 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 57 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 257571/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 23	Approval of Extra Item Final Time Ext and Final Deviaton Statement for Const of LIG (G+3) 64 Nos flats at Aravali Vihar ph-III, Zone-III, Bhiwadi	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 42339102.32 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1609625.66 कार्य में 178 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 673976/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 24	Approval of Extra Item Final Time Ext and Final Deviation Statement for Const of EWS (G+3) 208 Nos flats at Aravali Vihar, Ph-III, Zone-II, Bhiwadi	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 100043675.31 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 4456410.91 कार्य में 97 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 869313/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 25	Approval of Extra item, Final Time Ext. and Final Deviation statement for Construction of LIG 64 (G+3) Flats, Zone-I, NEB Ext. Alwar	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 44266602.32 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 2517683.23 कार्य में कुल 337 दिवस की देरी से 81 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 256 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 1198818/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 26	Approval of Extra item, Final Time Ext. and Final Deviation statement for Construction of MIG-I, 32(G+3) flats, zone-II,	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 32081403.17 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 3049090.56 कार्य में कुल 365 दिवस की देरी से 45 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं

	NEB Ext. Alwar.	मानते हुए तथा 320 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 562588/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 27	Approval of Extra item Final Time Extension and Final Deviation Statement for Construction of EWS (G+3) 112 nos. flats at Aravali Vihar, Ph-III, Zone-II, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 53242849.93 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1857231.03 कार्य में 112 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 417256/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 28	Approval of Extra Item, Final Time Ext. and Final Deviation Statement for Construction of EWS (G+3) 192 nos. Flats at Aravali Vihar, PH-III, Zone-II, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 87256851.22 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 2855550.43 कार्य में कुल 202 दिवस की देरी से 42 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 160 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 1136475/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 29	Approval of extra item, Final Time Ext. and Final Deviation Statement for Construction of MIG-I, 32 (G+3) Flats, Zone -III, NEB Ext. Alwar.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 31976518.19 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 3047121.76 कार्य में कुल 365 दिवस की देरी से 37 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 328 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 788926/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 30	Approval of extra item, Final Time Ext. & Final Deviation Statement for Construction of MIG-A, 48 (G+3) Flats, Zone -I, Phase - III, Aravali Vihar, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 48671743.83 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1522157.40 कार्य में कुल 107 दिवस की देरी से 63 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 44 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 386181/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 31	Approval of extra item, Final Time Ext. & Final Deviation Statement for Construction of LIG (G+3) 64 nos. Aravali Vihar, Ph.-III, Zone-IV Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 42353116.97 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1489539.16 कार्य में कुल 107 दिवस की देरी से 39 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 68 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 322653/- सहित

		प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 32	Approval of extra item, Final Time Ext. & Final Deviation Statement for Construction of LIG (G+3) 64 nos. Flats, Zone-II, NEB Ext. Alwar.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 44313126.90 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 2521447.10 कार्य में कुल 365 दिवस की देरी से 292 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 73 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 435362/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 33	Approval of extra item, Final Time Ext. & Final Deviation Statement for Construction of LIG (G+3) 96 nos. Flats at Aravali Vihar, Ph- III, Zone-I, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 63540945.64 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 2414558.58 कार्य में कुल 138 दिवस की देरी से 36 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 102 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 975092/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 34	Approval of Extra Item Final Time Ext and Final Deviation Statement for Const of MIG-I, 64 (G+3) flats, Zone-III, Ph - III, Aravali Vihar, Bhiwadi	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 65025645.39 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 3398213.06 कार्य में कुल 107 दिवस की देरी से 79 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 28 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 375454/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 35	Approval of Extra Item Final Time Ext and Final Deviation Statement for Const. of MIG-I, 48(G+3) flats, Zone-II, Ph - III, Aravali Vihar, Bhiwadi	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 49804324.88 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 2622536.50 कार्य में 79 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 36	Approval of Extra Item Final Time Ext and Final Deviation Statement for Const. of MIG-I, 48(G+3) flats, Zone-IV, Ph - III, Aravali Vihar, Bhiwadi	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 49981025.11 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1954899.75 कार्य में कुल 120 दिवस की देरी से 62 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 58 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 438145/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 37	Approval of final Deviation & Time Extension for Development work of Group Housing MIG-A (G+3) 224 Nos flats at Sec.10 Indira gandhi Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 10116257.17 कार्य में कुल 94 दिवस की देरी से 65 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 29 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 90000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 38	Approval of Final Deviation for supply, Installation, Testing & Commissioning of machine room less elevators 20 Nos. (10 Nos. 10 passenger & 10 Nos. 15 Passenger lift) serving total 7 stops & having total travel 18.9 Mt. for MIG-B (S+6) 240 Nos. flats at Sector-18, Pratap Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 48922847.20 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 274847.20 कार्य में 289 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 39	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for External Electrification, Installation of DG set and S/L work of 440 Nos. MIG-I (S+11) Flats, at Sector 18, Pratap Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 29467979.80 एवं कार्य 17 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 217500/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 40	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for External Electrification, & S/L work at Phase - I, Kishangarh, Ajmer	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 44227053.63 कार्य में कुल 174 दिवस की देरी से 61 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 113 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 9000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 41	Approval of Final deviation for Construction of office of R.W.S. for LIG, MIG-A, MIG-B & HIG Block in Pratap Apartment, Sector-29, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 2203973.83 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 42	Approval of Final Deviation Statement for external Electrification & Street light work of 2040 Nos flats at KBS, RHB, Colony, Pali Road, Jodhpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 52399552.14 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 43	Approval of Final Deviation Final time ext. & Extra Items for Construction of MIG-I-88 Nos flats (S+11 floor) Ph-II, Zone-II Sector-18, Pratap Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 146382559.46 एवं कार्य 76 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 1808000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 44	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for Development works at group Housing scheme MIG-A 440 Nos (S+11) Flats, "Gomati Apartment" at Sect-18, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 32235392.79 एवं कार्य में 71 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 45	Approval of Final Deviation, Final Time Extension & Extra Items for Construction of MIG I-88, Nos. Flats (S+11 floor) Ph-II, Zone-IV, Sector-18, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 145210860.97 एवं कार्य 76 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 1834500/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 46	Approval of Final Deviation, E. I. Slip & Final Time Extension for Construction of MIG -A-112 (G+3) Flats at Udyan Apartment, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 53790118.95 कार्य में कुल 1209 दिवस की देरी से 60 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 1149 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 1654510/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 47	Approval of Final Deviation statement for Development work of colony PH-I, Aravali Vihar, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 9953877.16 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 48	Approval of Deviation statement case for development work of LIG-848 (G+3) Flats at Sector -10, Vivek Vihar, K.B.S. Jodhpur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 14324597.80 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 49	Approval of Final Extension, Extra Item Slip and Deviation Statement for Construction of WBM Road, Remetalling & Carpeting Work at Housing Scheme Phalodi.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 2596289.24 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1014601.83 कार्य में 31 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 110335/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 50	Approval of Final Deviation & Time Extension for Remetalling & Carpeting of roads at Sector-13, Indira Gandhi Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 11191850.94 कार्य में कुल 251 दिवस की देरी से 225 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 26 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 48000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 51	Approval of Final Deviation & Revised Administrative & Financial sanction for Architectural Consultancy & Planning for Construction of MIG -88 Nos. Flats (B+S+11) at Sector-8, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 1537242.26 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 52	Approval of Final Deviation & Revised Administrative & Financial sanction for Architectural Consultancy & Planning for Tower No.5, Construction of HIG -80 Nos. Flats (B+S+10) at Sector-26, Zone-261, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 945012.08 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 53	Approval of Final time Extension & Final deviation for Const of EWS 84 (G+2) Nos Zone-II New RHB Scheme, Near DTO Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 41138639.75 कार्य में कुल 149 दिवस की देरी से 96 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 53 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 298900/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 54	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for Const, of LIG 48 (G+2) flats Zone-I at New RHB Scheme Near DTO Hanumangarh	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 31757960.52 एवं कार्य में 71 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 55	Approval of Final Deviation, Final Time Extension & Extra items for Construction of MIG-B-72 Nos. Flats (S+9 floor) Zone-I, Dwarika path, Mansarovar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 107717985.64 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 14120709.36 कार्य में कुल 511 दिवस की देरी से 356 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 155 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 1825500/- सहित

		प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 56	Approval of Final Deviation, Final Time Extension & Extra items for Construction of MIG-B-72 Nos. Flats (S+9 floor) Zone-II, Dwarika path, Mansarovar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 129010146.05 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 8105287.02 कार्य में कुल 640 दिवस की देरी से 294 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 346 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 3365500/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 57	Approval of Final Deviation, Final Time Extension & Extra items for Construction of MIG-B-54 Nos. Flats (S+9 floor) Block-C, Ramkrishna Apartment Shipra path, Sector -14, Mansarovar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 99577440.88 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 3226645.97 कार्य में कुल 467 दिवस की देरी से 197 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 270 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 2592000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 58	Approval of Deviation Statement for Remetaling and Carpeting of roads and house connection at sector-03, Bari Road, Dholpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 2742439.47 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 59	Approval of Final Deviation & Time extension for Maintenance & Operation of street light from Sector 1 to 07,09,10,13, & 14 Indira Gandhi Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 4588362.90 एवं कार्य में 276 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 60	Approval of Final Deviation & Time extension for Construction of WBM Road & Carpeting of Road at Gadi Thorian, Beawar.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 17072123.71 एवं कार्य में 156 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 61	Approval of Final Time Ext. and Final Deviation statement for Construction of Water Supply scheme at RHB Colony, Mangrol Distt. Baran.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 12676077.17 कार्य में कुल 167 दिवस की देरी से 152 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 15 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 16071/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 62	Approval of final Deviation & Final Time Extension work of Remetaling and Carpeting of Road and Const. Of Drain at Sector-02, I.G. Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 12355974.43 एवं कार्य में 183 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 63	Approval of Final Time Ext. and Final Deviation statement for Construction of MIG-A, 24 Nos. MIG-B 09 Nos. & HIG 05 Nos. Houses at NEB Ext. Alwar	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 46663813.91 कार्य में कुल 276 दिवस की देरी से 70 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 206 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 1890598/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 64	Approval of Final Deviation for Maintenance & Operation of street light from Sector 1 to 14, Indira Gandhi Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 3518438.00 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 65	Approval of Final Deviation & Time extension for Repair & Maintenance of Dy. Housing Commissioner J/C-I Office building Sector -05, Tonk Road, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 1753533.15 एवं कार्य में 474 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 66	Approval of Final Deviation for Consultancy work for MIG-A (S+11) 440 Nos. Flats at Sector - 18, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 3323336.84 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 67	Approval of Final Time Ext. and Final Deviation Statement for Construction of Road at NEB Ext. Alwar (Remetaling and Carpeting work.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 24761267.31 एवं कार्य में 147 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 68	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for Development work in Campus of Dwarka Apartments at Dwarka Path, Mansarovar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 17971314.38 कार्य में कुल 524 दिवस की देरी से 489 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 35 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 89000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 69	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for Providing laying and jointing rising main pipe line for Bisalpur water from PHED project headworks Mahal Pump House to existing Pump House Sector-22, 26 & 28 at RHB colony, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 16999081.43 कार्य में कुल 223 दिवस की देरी से 175 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 48 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 127000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 70	Approval of Final Time Extension for SITC of Lift in MIG-72 (S+9) flats 2 Nos. Passenger +2 Nos. goods lifts at Dwarka Apartment, Zone-I, & MIG-B, R.K. Apartment, Block C-1, Passenger +1, goods lift mansarovar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 10170000.00 कार्य में कुल 521 दिवस की देरी से 463 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 58 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 32000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 71	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for Development work for LIG (G+3) 304 Flats Scheme at Sector-12, I.G. Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 6985024.35 एवं कार्य में 142 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 72	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for Construction of LIG (G+3) 144 Nos. flats in Sector-09, I.G. Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 77560130.33 कार्य में कुल 103 दिवस की देरी से 74 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 29 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 243000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 73	Approval of Extra item, Final Time Ext. and Final Deviation Statement for Construction of EWS (G+3) 48 Nos. flats Zone-IV, Bari Road, Dholpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 18901904.55 कार्य में कुल 155 दिवस की देरी से 38 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 117 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 340680/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 74	Approval of Extra item, Final Time Ext. and Final Deviation Statement for Construction of EWS (G+3) 32 Nos. flats Zone-III, Bari Road, Dholpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 12817790.66 कार्य में कुल 235 दिवस की देरी से 38 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 197 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 316234/- सहित प्रकरण

		को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 75	Approval of Extra item, Final Time Ext. and Final Deviation Statement for Construction of EWS (G+3) 32 Nos. Zone-I, Bari Road, Dholpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 12833392.92 कार्य में कुल 232 दिवस की देरी से 38 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 194 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 297205/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 76	Approval of Extra item, Final Time Ext. and Final Deviation Statement for Construction of Remaining work of Gharonda 60 Nos. & LIG-83 Nos. houses under Risk & Cost Agreement Cl. 2 & 3 at Lakheri Distt. Bundi.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 52515884.29 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 945213.35 कार्य में 205 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 77	Approval of Extra item, Final Time Ext. and Final Deviation Statement for Construction of Remaining work of HIG-10, EWS-63 & MIG-A 22 Nos. houses under Risk & Cost Agreement Cl. 2 & 3 at Lakheri Distt. Bundi.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 57982283.16 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 5461098.65 कार्य में 195 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 78	Approval of Tentative Extra Item for Remetaling & Carpeting of roads at Kishangarh Extension PH-IV, Khoda Ganesh Road, Kishangarh.	प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मदों की राशि रू. 3447160.83 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 79	Ex-Post Facto Approval of Final Deviation & Final Time Extension for External Electrification work Phase-II, NRI Scheme, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 16130329.41 कार्य में 174 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर मानते हुए शास्ति रू. 450500.00 सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 80	Approval of Deviation statement & Extra Item for Construction of LIG 64 Nos. (G+3) Flats, (Zone-A2) at KBS Phase-II, Pali Road, Jodhpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 49189002.70 अतिरिक्त मदों की राशि रू. 3045832.85 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 81	Approval of Deviation statement for Construction of LIG 112 Nos. (G+3) Flats, (Zone-J) at KBS Phase-II, Pali Road, Jodhpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 79583941.89 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 82	Approval of Deviation Statement for Construction of MIG 'A' - 48 Nos (G+3) Flats (Zone-E) at Vivek Vihar Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 45798249.45 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 83	Approval of Extra Items & Deviation Statement for Construction of LIG-32 Nos (G+3) Multistory Flats (Zone-B-3) Kuri "Bhagtasani" Scheme, Phase-II, Pali "Road, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 24515541.56 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1584240.53 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 84	Approval of Deviation Statement for Construction of LIG-80 Nos (G+3) Flats at (Zone-D) Kuri "Bhagtasani" Scheme, Phase-II, Pali "Road, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 60018484.73 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 85	Approval of Deviation statement for Cosnt. Of LIG 80 Nos (G+3) Flats, (Zone-E) at KBS PH-II, Pali Road, Jodhpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 59933910.48 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 86	Approval of Deviation Statement for Construction of HIG 05 Nos size (10.50x20.0mtr) & MIG-B-24 (Size (8.00x16.0mtr) complete house (S.F.S.-2014) at Manpura Scheme Abu Road	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 41732550.98 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 87	Approval of Deviation Statement for Construction of MIG-A-46 Nos size (6.0x16.0mtr) complete houses (S.F.S. 2014) Manpur Scheme, Abu Road	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 37842983.97 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 88	Approval of Extra Items & Deviation Statement for Construction of LIG-32 Nos (G+3) Multistory Flats (Zone-B-	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 24540606.38 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1615207.04 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

	2) Kuri Bhagtasani Scheme, Phase-II, Pali Road, Jodhpur	
Agenda No. 89	Approval of Deviaton Statement for Construction of LIG-64 Nos (G+3) Flats at (Zone-C) Kuri Bhagtasani Scheme, Phase-II Pali Road, Jodhpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 47832468.04 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 90	Approval of Deviatoin Statement of Final Time Extension for Construction of EWS-120 Nos size (11.00x4.00mtr) Complete Houses at Manpura Scheme, Abu Road.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 36331951.60 कार्य में 187 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 91	Approval of Deviation Statement for Const of Developemtn work at Badi Sadri Scheme, Distt. Chittorgarh	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 4465843.66 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 92	Approval of F.T.E. Extra Items & Deviation Statement for Construction EWS 64 Nos (G+3) Flats Zone-E-I at Vivek Yojna K.B.S. Jodhpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 32196345.66 कार्य में 51 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 93	Approval of FTE & Extra Item & Deviation Statement for Construction of EWS-144 Nos (G+3) flats (Zone-K-2) Ph-II Pali Road,. KBS. Jodhpur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 65730377.45 कार्य में 229 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर शास्ति रूपये 580000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 94	Approval of Final Deviation Extra Itmes & Final time Ext. for Construction of HIG-80 (S+10) Flats (with community center &basement parking Block-2) at Zone- 263, Sector-26, Pratap Nagar, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 202583531.13 कार्य में 216 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 95	Approval of tentative extra item for providing Laying, Jointing, Testing and Commissioning of Sewer system and all ancillary works UPVC pipe including Manholes, Restoration of Roads	प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मदों की राशि रू0 909526.17 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

	etc. In RHB colony at Khoda Ganesh, Kishangarh.	
Agenda No. 96	Approval of Tentative Deviation & Extra Items of External Electrification Installation of DG set and SL work at HIG-144 Nos. Flats (B+S+9) Group Housing Scheme, Udyan Apartment, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 11971996.58 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 97	For decision to consider the recovery on part of serviceable material as per actual material received form dismantling of flexible pavement instead of 75% of dismantling as per G-Schedule for the work of Strengthening / Rehabilitation, Improvement of Junction / Circle of Haldi Ghati Marg & Construction / Strengthening of Service of lane of Haldi Ghati Marg Zone- II & Zone-III in Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	एजेण्डा कार्य समिति के निर्णयानुसार वापिस लिया गया।
Agenda No. 98	मैसर्स इश्वाकू (इण्डिया) प्रा. लि. दिल्ली द्वारा सेक्टर-10, मानसरोवर योजना, में परिजात योजना के 61 आवास (ए टाईप) एवं 20 आवास (सी टाईप) का निर्माण कार्य (अनुबन्ध संख्या 05/1990-91) अधूरा कार्य छोड़े जाने पर दिनांक 19.06.1991 को आयोजित कार्य समिति की बैठक के बिन्दु संख्या 02 पर संवेदक के विरुद्ध धरोहर राशि की अधिकतम सीमा तक अधिरोपित शास्ति राशि रू. 1.50 लाख के निर्णय का संचालक मण्डल के अवलोकन एवं पुष्टि हेतु।	एजेण्डा कार्य समिति के निर्णयानुसार वापिस लिया गया।

Table Agenda No. 99	Approval of Extra item & Deviation Statement for Construction of LIG-66 Nos. House Akara Bhatta, Abu Road	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 39046443.37 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 426996.10 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Table Agenda No. 100	Approval of Tentative Extra item and Deviation statement for Strengthening/ Rehabilitation improvement of junction circle of Haldi Ghati Marg & Construction / Strengthening of service lane of Haldi Ghati Marg Zone-III (From Haldi Ghati Gate to Panna Dhari Circle), Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 114348739.33 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 2506384.27 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Table Agenda No. 101	Approval of Tentative Extra item and Deviation statement for Strengthening/ Rehabilitation improvement of junction circle of Haldi Ghati Marg & Construction / Strengthening of service lane of Haldi Ghati Marg Zone-I (From Rana Pratap Circle to Mahala Road Junction), Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 138694485.29 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1481454.37 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Table Agenda No. 102	Approval of Tentative Extra item and Deviation statement for Strengthening/ Rehabilitation improvement of junction circle of Haldi Ghati Marg & Construction / Strengthening of service lane of Haldi Ghati Marg Zone-II (From Panna Dhari Circle to Maharana Pratap Circle), Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 91084452.96 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रूपये 1707553.72 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।


उक्त कार्यवाही विवरण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नोटशीट के पैरा संख्या 4/एन पर अनुमोदित है।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन हुआ।

Sd/-
तकनीकी सहायक-मुख्य अभियंता (मु.) एवं
सदस्य सचिव कार्य समिति

प्रतिलिपि –सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राज0आ0मं0, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज0आ0मं0, जयपुर।
3. श्री अशोक पाटनी, उपाध्यक्ष-राजरेडको, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राज0आ0मं0, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज0आ0मं0, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, राज0आ0मं0, जयपुर/जोधपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0,
9. रक्षित पत्रावली


20/03/2018
तक. सहा-मुख्य अभियंता (मु.)