

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- TA-CE(HQ)/WC/2017/ 370

दिनांक :- 27.07.2017

कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 02/2017-2018

दिनांक 26-07-2017

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 26/07/2017 को दोपहर 01:00 बजे बोर्ड-रूम में कार्यसमिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए :-

- | | |
|--|------------------|
| 1. श्री उमेश कुमार, अध्यक्ष, रा0आ0मं0 | अध्यक्ष. |
| 2. श्री के0 बी0 गुप्ता, आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0 | सदस्य. |
| 3. श्रीमति इन्दिरा, मुख्य नगर नियोजक, राज0 सरकार | सदस्य. |
| 4. श्री के0 सी0 मीना, मुख्य अभियन्ता-(मु)/प्रथम, रा0आ0मं0 | सदस्य. |
| 5. श्री जी0 एस0 बाघेला, मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0मं0 | सदस्य. |
| 6. श्रीमति आरती बागोटिया, वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0 | सदस्य. |
| 7. श्री अशोक पाटनी, उपाध्यक्ष, राजरेडको | विशेष आमन्त्रित. |
| 8. श्री नत्थुराम, अति0 मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0मं0 | सदस्य. |
| 9. श्री के0 के0 माथुर, अति0 मुख्य अभि0-द्वितीय, रा0आ0मं0 | सदस्य. |
| 10. श्री वी0 के0 माथुर, अति0 मुख्य अभि0-तृतीय, रा0आ0मं0 | सदस्य. |
| 11. श्री के0 आर0 परिहार, तक.सहा.-मुख्य अभि0(मु0), रा0आ0मं0 | सदस्य सचिव. |
| 12. श्री एच0 डी0 माथुर, आवासीय अभियन्ता-मुख्य अभि0(मु0) | - |

बैठक के प्रारम्भ में, मुख्य अभियन्ता (मु0) द्वारा कार्यसमिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, कार्यसमिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने वाले विचलन-पत्र, अतिरिक्त मदों व अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि से सम्बन्धित 88 विचार बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।

समिति को बताया गया कि विचलन-पत्र, अतिरिक्त मदों व अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि से सम्बन्धित 88 प्रकरणों में सभी निर्माण कार्य तकनीकी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में पूर्ण करवाये जा चुके हैं। इन सभी प्रकरणों को मण्डल के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों तथा तकनीकी/वित्तीय अधिकारियों को शामिल करते हुए, मण्डल द्वारा गठित "स्क्रीनिंग कमेटी" द्वारा समुचित परीक्षण किया जाकर, इनको स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा भी की जा चुकी है।

चर्चा के दौरान, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यसमिति की पूर्व बैठक दिनांक 21/07/2017 में मण्डल की सामान्य कार्यप्रणाली में समुचित सुधार की दृष्टि से, प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना हेतु पुनः निर्देशित किया गया।

इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मण्डल की प्रक्रियात्मक कमियों (procedural lapses) यथा परियोजना कन्सलटेण्ट से विस्तृत नक्शे प्राप्त किये बिना तकमीने तैयार करना, कार्यादेश जारी होने के बाद परियोजना कन्सलटेण्ट नियुक्त करना, कार्यस्थल की


स्थितियों/परिस्थितियों के अनुरूप वांछित परिवर्तनों के बारे में उचित समय पर परियोजना कन्सलटेण्ट से परामर्श नहीं करना आदि को भी अविलम्ब दूर किये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने सम्बन्धी निर्देश प्रदत्त किये गये। इसके अतिरिक्त पूर्व बैठक दिनांक 21.07.2017 के बिन्दु भी इन प्रकरणों पर लागू है।

विचार बिन्दुओं की प्रकरणवार चर्चा उपरान्त, कार्य समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
Agenda No. 1	Approval of Final Deviation & Extra Items for construction of LIG-96 (G+3) Flats (Zone-IV) Block-A Ph-IV at Mahala Scheme, Jaipur. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रु0 56841145.23 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रु. 5106280.8 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 2	Approval of Final Deviation & Extra Items for Construction of LIG 64 (G+3) Flats (Zone-VII) Block -A Ph-IV at Mahala Scheme, Jaipur. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रु0 38451721.50 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रु. 3408272.89 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 3	Approval of Final Deviation & Extra Items for Construction of LIG 64 G+3) Flats (Zone-I) Block C Ph-IV at Mahala Scheme, Jaipur. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रु0 38325131.13 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रु. 3384588.7 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 4	Approval of Final Deviation & Extra items for Construction of LIG 96 (G+3) Flats (Zone-V) block-A Ph-IV at Mahala, Scheme, Jaipur. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रु0 57064860.88 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रु. 5166104.74 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 5	Approval of Final Deviation and Extra Item for Construction of LIG-96 (G+3) Flats (Zone-II) Block-C, Ph-IV at Mahala Scheme, Jaipur. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रु0 57019639.90 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रु. 5058352.15 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 6	Approval of Final Deviation & Extra Items for work of Const of MIG-A (G+3) flats 48 nos Part-I at Mahala Scheme Ph-II Jaipur. (M/s Shree Durga Const.)	कार्य समिति में प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रु0 43731537.75 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रु. 1654414.98 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 7	Approval of Final Deviation & Extra Items for work of Const of LIG 96 Nos flats (G+3) Zone-III Block-A Ph-IV at Mahala, Jaipur. (M/s Anand Construction Group)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 55302335.16 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 5023105.75 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 8	Approval of Final Deviation & extra Items for work of Const of EWS (G+3) Flats 112 Nos at Mahala Scheme, Ph-II, Jaipur. (M/s Anand Construction Group)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 .44143491.01 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 2407233.82 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 9	Approval of Final Deviation & Extra Items for work of Const of LIG (G+3) 112 Nos Flats Zone-VI, Block-A Ph-IV at Mahala Scheme, Bagaru, Jaipur. (M/s Anand Construction Group)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 64519388.24 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 5907576.35 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 10	Approval of Final Deviation & Final time extension for construction of WBM Road work allotted land by JDA at Mehala & Chanchukya, Jaipur. (M/s Rakesh Construction Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 33754169.22 एवं कार्य में 61 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 11	Approval of Final Deviation & Extra Items for work of Const of MIG-A (G+3) flats 32 Nos Part-III at Mehala Scheme Ph-II Jaipur. (M/s Shree Durga const.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 29570859.37 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1117351.04 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 12	Approval of Final Deviation & Extra Items for construction of MIG-A (G+3) Flats 64 Nos (Zone-IV) Chinab Apartment Sector-28, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s R.M. Constructions)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 56661032.28 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 953044.42 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 13	Approval of Final Deviation & Extra Item for construction of 80 Nos MIG-B (B+S+10) Zone-II Sector-11 Vyas Apartment Pratap nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s Suresh Chand Shukla)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 180244242.59 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 6094656.56 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 14	Approval of Final Deviation & Time extension for Development work MIG-B (B+S10) 160 Nos Flats "Vyas Apartment" Sector-1, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s KBS Enterprises)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 18148613.78 एवं कार्य में कुल 115 दिवस की देरी से 87 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 28 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रुपये 126000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 15	Approval of Final Deviation and Extra Item for Construction of MIG-A (G+3) Flats 80 Nos (Zone-V) Chinab Apartment Sector-28, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s R.M. Constructions)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 70432186.81 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1193201.47 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 16	Approval of Final Deviation for const of MIG-A (G+3) 16 flats (Zone-I) at Chinab Aaprtment, Sector-28, Pratap Nagar, Jaipur. (M/s Onkar Lal)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 13983971.19 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 17	Approval of Final Deviation for Construction of MIG-A (G+3) Flats 32 Nos (Zone-II) Chinab Apartment Sector-28 Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s R.M. Construction)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 28252560.49 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 18	Approval of Final Deviation & Extra Items for work of Construction of MIG-B 110 Nos. (S+10) Pratap Apartment, Sector-29 at Pratap Nagar, Jaipur. (M/s Anand Construction Group)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 187431673.60 एवं अतिरिक्त मद राशि रुपये 5550450.78 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 19	Approval of Final Deviation for Construction of MIG-A (G+3) Flats 48 Nos (Zone-III) Chinab Apartment Sector-28, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s R.M. Construcitons)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 42470120.51 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 20	Approval of Final Deviation for Remaining work of MIG-B 48 Nos Flats (S+6) Ph-I, Zone-II, Sector-18 Pratap Nagar,	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 37195917.93 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।




	Sanganer, Jaipur. (M/s Shree Durga Const)	
Agenda No. 21	Approval of Final Deviation for Construction work of park Boundary Wall, parking space, Plantation work & Road work (G+3) Affordable Housing At Sector-29, Pratap Nagar, Jaipur(M/s R.M. Constructions)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 35360938.67 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 22	Approval of Final Deviation Final time Ext. & Extra Items for construction of MIG-B flats (S+11) 88 Nos Zone-II Sector-08, Pratap Nagar, Jaipur. (M/s Prabhu Dayal Kanojiya)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 230158063.78, अतिरिक्त मदों की राशि रू. 15449653.26 एवं कार्य में 182 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 23	Approval of Final Deviation & Extra Items for Const of MIG-A (S+11) 88 Nos flats Ph-II Zone-I at Sector-18, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s Tringle Engineers Pvt. Ltd.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 146051599.66 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1690949.94 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 24	Approval of Final Deviation for the work of Plantation at Pratap Apartment, Mewar Apartment & Haldi Ghati Marg, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.(M/s Birdhi Chand Saini)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 964381.3 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 25	Approval of Final Deviation & Extra items for Construction of MIG-I, 88 Nos. Flats (S+11) Ph-II, Zone -III, Sector 18, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s Nirman)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 145365523.17 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रुपये 1809560.18 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 26	Approval of Final Deviaton for Construction of MIG-I-48 Nos (G+3) flats ar sector-10, I.G. Nagar, Jaipur. (M/s Rakesh Construction company)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 48953730.89 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 27	Approval of Final Deviation & Extra Items for construction of MIG-B 72 Nos (S+9) Flats at Zone-F Sector-8, I.G. Nagar, Jaipur. (M/s R.M. Construction)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 160881020.72 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 5254735.71 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 28	Approval of Final Deviation & Final Time Ext. for water supply scheme for (B+S+9) MIG-358 flats at Sector-08, I.G. Nagar, Jaipur. (M/s Anil Kumar Gupta)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 11720860.43 एवं कार्य में 50 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 29	Approval of Final Deviation & Extra Items for Construction of MIG-A 160 (G+3) Flats at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur. (M/s Kumawat Contractor)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 148448023.06 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 4882719.77 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 30	Approval of Final Deviation & Time Ext for External Development works at Group housing Plot-D ph-II at MIG-A 96 Nos (G+3) flats at sector-04, Indira Gandhi Nagar, Jagatpura, Jaipur. (M/s Singh Construction Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 7518350.43 एवं कार्य में 91 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 31	Approval of Final Deviation & Extra Item for Construction of H.I.G. 16 Nos Complete at Kuri Bhagtasani Scheme, Jodhpur. (M/s Vardhman Marble & Handricraft)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 26499494.45 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 629266.22 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 32	Approval of Final Deviation & Extra Item of MIG-A-32 No SFS(G+3) (Zone-B) Flats at Udhyan Apartment Sector-21E Pal Road, Jodhpur.(M/s Vardhman Marble & Handricraft)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 32140228.68 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 2914239.42 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 33	Approval of Final Deviation Statment Extra Item for Construction of MIG 'A'-48 Nos SFS (G+3) (Zone-II) flats at Kuri Bhagtasni Scheme, Ph-II Pali Road, Jodhpur. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 53163229.68 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 2048407.27 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 34	Approval of Final Deviation Statement Extra Item for construction of LIG-64 Nos (G+3) Flats Zone-VIII at Kuri Bhagtasani Scheme, Vivek Vihar	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 44625249.02 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 735660.15 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

	Yojana, Jodhpur. (M/s Mohd, Sayeed Qureshi & Sons)	
Agenda No. 35	Approval of Deviation Statement Extra Item & for Construction of MIG-A 32 Nos SFS (G+3) (Zone-II) Flats at Kuri Bhatasani Scheme, Phase-II Pali Road, Jodhpur. (M/s SP Builders)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 37236136.12 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1745432.50 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 36	Approval of Final Deviation Statement & Extra Item for Construction of MIG B-32 Nos (G+3) Flats Vivek Vihar Yojana Sector-10 (Zone-IV), Jodhpur. (M/s Jatan construction co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 40437590.71 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1460278.24 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 37	Approval of Deviation Statement & Extra Item for Construction of MIG-B 32 Nos (G+3) Flats Vivek Vihar Yojana Sector-10 (Zone-III) Jodhpur. (M/s Quality Builders and Contractors)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 44529321.4 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 2069760.85 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 38	Approval of Final Deviation Statement & Extra Item for Construction of MIG-B 32 Nos (G+3) Flats Vivek Vihar Yojana Sector-10 (Zone-I), Jodhpur. (M/s Quality Builders and Contractors)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 43780524.98 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1903218.99 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 39	Approval of Final Deviation Statement & Extra Item for Construction of MIG-A 32 Nos (G+3) Flats Zone-C-2 at Vivek Vihar Scheme, Jodhpur. (M/s Par Infrastructure Pvt. Ltd.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 33906352.01 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 3260757.54 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 40	Approval of Final Deviation Statement & Extra Item for Construction of MIG-B-48 Nos (G+3) Flats Vivek Vihar Yojana, Sector-10 (Zone-II), Jodhpur. (M/s S.P. Builders)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 66609445.83 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 2815461.23 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 41	Approval of Final Deviation Statement & Extra Item for Construction o LIG-64 Nos (G+3) Flats (Zone-IX) at Kuri Bhagtasani Scheme, Vivek Vihar Yojana, Jodhpur. (M/s Mohd. Sayeed Qureshi & Sons)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 47859572.55 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 732222.71 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 42	Approval of Final Deviation & Extra Item of MIG-A 32 Nos SFS (G+3) (Zone-A) Flats for scheme at Udhyan Apartment Sector-21E Pal Road Jodhpur. (M/s Vardhman Marble & Handricraft)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 32060330.03 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 2869992.57 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 43	Approval of Final Deviation Extra Item slip & Final Time Ext. for Const. of MIG-A 48 Nos (G+3) Flats (Zone-C) SFS Scheme at Udhyan Apartment at Sector 21E Pal Road Jodhpur. (M/s Vardhman Marbles and Handicraft)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 49035301.89, अतिरिक्त मदों की राशि रू. 4477960.92 एवं कार्य में 75 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 44	Approval of Final Deviation Statement for Development work of Udhyan Apartment CHB Scheme, Sector-21, Jodhpur. (M/s Vardhman Marble & Handricraft)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 6701421.1 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 45	Approval of Final Deviation Statement for Const. of LIG-80 Nos (G+3) Flats at Magra, Barmer. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 60182353.36 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 46	Approval of Final Deviation Statement for Construction of LIG-96 Nos (G+3) Flats at Magra, Barmer. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 73503145.81 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 47	Approval of Final Deviation Statement for Construction of EWS-16 Nos (G+3) flats, at Magra, Barmer. (M/s Ishita Const.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 8474954.73 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।


Agenda No. 48	Approval of Final Deviation Statement for Construction of LIG-16 Nos (G+3) Flats, at Magra, Barmer. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 12124856.88 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 49	Approval of Final Deviation Statement for Construction EWS-48 Nos (G+3) at Magra, Barmer. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	कार्य समिति में प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 25271117.90 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 50	Approval of Final Deviaton Statement & Extra Item for Construction of EWS-192 Nos (G+3) flats at Magra, Barmer. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	कार्य समिति में प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 103391940.09 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 986966.28 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 51	Approval of Final Deviaton Statement & Extra Item for Construction of EWS-128 Nos (G+3) flats at Magra, Barmer. (M/s Lakhlan & Qureshi Const. Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 67134612.08 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 974087.49 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 52	Approval of Final Deviation Statement & Final Time Ext. for Development work in sector A & sector B at CHS Mangrol distt. Baran. (M/s Indolia Construction)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 15512370.74 एवं कार्य में 18 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 53	Approval of Final Deviation Statement and Extra item for the work of Construction of MIG-B (S+6) 24 nos flats at Kunhari Kota. (M/s Madhusudan Engineering Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 45534038.18 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1267526.59 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 54	Approval of Final Deviation statement & Final Time Ext. for Consrtruction of EWS 44 Nos houses at NEB Ext. Alwar. (M/s SMVD Infrastructure Pvt. Ltd.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 22191143.63 एवं कार्य में 96 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 55	Approval of Final Deviation Statement for Construction of Drain & Cross Drain work at sector-03, Bari Road, Dholpur. (M/s Murari Lal Singhal)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 2115584.68 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।





Agenda No. 56	Approval of Final Deviation Statement & Extra Item for construction of MIG-A 42 Nos (SFS) Size (6.00x16.. Mtr) at Akara Bhata Scheme Abu-Road. (M/s Quality Builders & Contractor)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 36272748.69 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 3349922.18 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 57	Approval of Final Deviation Statement & Final Time Ext. for Const. of HIG-11 Nos Zone-III at New RHB scheme Near DTO Hanumangarh. (M/s B.S. Construction)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 16291040.68 एवं कार्य में 163 दिवस की देरी में 139 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 24 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु रुपये 33400/- शास्ति सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 58	Approval of Final Deviation & Final Time Ext. Const of HIG-22 Nos Zone-I at New RHB Scheme Near DTO Hanumangarh. (M/s B.S. Construction)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 33235111.15 एवं कार्य में 163 दिवस की देरी में 139 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 24 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु रुपये 88200/- शास्ति सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 59	Approval of Final Deviation & Final Time Ext. Const of HIG-13 Nos Zone-II at New RHB Scheme Near DTO Hanumangarh. (M/s B.S. Construction)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 19299460.70 एवं कार्य में 163 दिवस की देरी में 139 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 24 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु रुपये 72400/- शास्ति सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 60	Appproval of Final Deviation for Const of LIG-48 (G+2) nos Zone-I at New RHB Scheme Near DTO Hanumangarh. (M/s N.R. Infrastructure Pvt. Ltd.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 36555961.95 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 61	Appproval of Final Deviation for Const of LIG-48 (G+2)nos Zone-II at New RHB Scheme Near DTO Hanumangarh.(M/s Vardhman Marble and Handicraft)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 32208650.34 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 62	Approval of Deviaton statement for Construction of EWS-I-28 EWS-II 16 at RHB, Colony, Badisadri. (M/s B.L. Choudhry & Company)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 13754712.29 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 2108215.33 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 63	Approval of Final Deviation Statement & Final Extra Item &	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 23922615.11 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू.






	for Construction of EWS-48 Nos (G+3) Multistores flats (Zone-A1 (a)) Indira Gandhi Nagar, Kuri Bhatsani Scheme, Ph-II Pali Road, Jodhpur. (M/s R.K. Const.)	1948313.17 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 64	Approval of Final deviation for const of MIG-A (G+2) 24 Nos at New RHB Scheme, Near DTO Hanumangarh. (M/s Satish Kumar & Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 23229560.81 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 65	Approval of Final Deviation Statement & for construction of MIG-A-48 no (G+3) flats (Zone-IV) at Kuri Bhagtasani Scheme Phase-II Pali Road, Jodhpur. (M/s Jatan Construction co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 46549153.26 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1252883.55 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 66	Approval of Final Deviaton & Final Time Extension for Const. of EWS-49 Nos zone-II at New RHB Scheme, Near DTO Hanumangarh. (M/s B.S. Constructions)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 17902372.12 एवं कार्य में 43 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर मानते हुए रुपये 232030/- शास्ति सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 67	Approval of Final Deviaton Statement & Final Extra Item for Const of EWS 48 Nos (G+3) flats (Zone-A2(a)) Indira Gandhi Nagar, Kuri Bhagtasani Scheme, Phase-II, Pali Road Jodhpur. (M/s R.K. Const.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 23901705.01 एवं अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1902819.79 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 68	Approval of Final Deviation for Const. of EWS-47 Nos zone- I at New RHB Scheme near DTO Hanumangarh. (M/s B.S. Constructions)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 16616326.28 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 69	Approval of Final Deviation & Final Time ext. Final Deviaotn Statement for const. of MIG-I 88 (G+3) flats at Baba Mohan Ram Enclave, Bhiwadi. (M/s Anurag Enterprises)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 101670413.98 एवं कार्य में 29 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 70	Approval of Final Deviation Statement for Construction of HIG 139 Nos houses at Aravali Vihar Bhiwadi. (M/s Anurag Enterprises)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 133153656.19 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।




Agenda No. 71	Approval of Final Deviation Statement for Construction of EWS 112 (G+3) Flats, Zone-IV, Ph-III, Aravali Vihar, Bhiwadi. (M/s Anurag Enterprises)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 56184827.03 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 72	Approval of Final Time Extension of SITC of Lift/Elevator 12 Nos at Pratap Apartment Sec-29 Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s OTIS Elevators CO. (India) Ltd.)	प्रस्तावानुसार कार्य में 1604 दिवस की देरी में 119 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 1485 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 1597000/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 73	Approval of Final Deviation for Construction of road & compound wall at Sector-8 Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s Sudhir Dutt Sharma)	कार्य समिति में प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 4400152.79 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 74	Approval of Final deviation & Final Time Ext. for Const. of EWS-61 Nos at New RHB Scheme, Near DTO, Hanumangarh. (M/s B.S. Const.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 21294538.83 एवं कार्य में 21 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 75	Approval of Final Deviation Statement and Final Time Extension for Construction of EWS 96 (G+3) Flats Zone-V Ph-III Aravali Vihar, Bhiwadi. (M/s ACL Infratech Pvt. Ltd.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 45175199.29 एवं कार्य में 203 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर मानते हुए शास्ति रूपये 605819/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 76	Approval of Final Deviation & Final Time Ext. for Development work for 208 Nos (G+3) LIG flats Zone- A for Satluj Apartment at Sector-28, Pratap Nagar, Jaipur (Road work compound wall park boundary storm water collection parking space sign board electrical trenches etc.) (M/s R.M. Construction)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 14093115.80 एवं कार्य में 175 दिवस की देरी में 118 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 57 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रूपये 160500/-सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 77	Approval of Final Deviation Statement and Final Time Extension for Construction of EWS 144 (G+3) Flats, Zone-VII, Ph-III, Aravali Vihar, Bhiwadi. (M/s Ashok Kumar Mehnot)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 63812360.14 एवं कार्य में 7 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 78	Approval of Final Deviation & Final Time Ext. for Construction of HIG-126 Nos & MIG-B-01 Nos houses (Plinth level) SRS for MP/MLA at Sector-06 & 11 I.G. Nagar, Jaipur. (M/s R.P. Goyal)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 40516430.79 एवं कार्य में 609 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 79	Approval of Final Deviaton statement & Final Time Extension for Constructon of LIG (G+3) 96 flats Zone-VI, Ph-III, Aravali Vihar, Bhiwadi. (M/s KBS Enterprises)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 59042148.19 एवं कार्य में 6 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 80	Approval of Final Deviation Statement & Final Time Ext. for Constructon of LIG (G+3) 96 flats, Zone-VII, Ph-III, Aravali Vihar, Bhiwadi. (M/s KBS Enterprises)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 58635683.25 एवं कार्य में 6 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 81	Approval of Final Deviaton Statement for the work of Providing. Laying and Jointing of water supply network for NEB extension, Alwar. (M/s Balaji Construction Co.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 3979402.60 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 82	Approval of Final Deviation statement, Extra item & Final Time Ext. for Construction of MIG-I-32 (G+3) Flats NEB, Ext, Alwar. (M/s Mahesh Chand Gupta)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 32818738.91, अतिरिक्त मदों की राशि रू. 3078362.05 एवं कार्य में 110 दिवस की देरी में 48 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 62 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रुपये 276775/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 83	Construction of MIG-B 72 No Flats (S+9) Zone "A" at Sector-08 I.G. Nagar, Jaipur. (M/s Prabhu Dayal Kanojia)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 171150941.83 अतिरिक्त मदों की राशि रू. 4912621.59 एवं कार्य में 243 दिवस की देरी में 162 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 81 दिवस संवेदक स्तर पर देरी हेतु शास्ति रुपये 2489500/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 84	Approval of Final Deviaton Statement & Final TimeExt. for Development work of LIG-848 (G+3) Flats at Sector-10, Vivek Vihar, KBS Jodhpur (Roadwork Park & Horticulture work) (M/s Sayar Traders)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 20947724.63 एवं कार्य में 34 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।





Agenda No. 85	Approval of Final Deviaton Statement & Final TimeExt. for Construction of MIG-B-36 Nos. flats (B+S+9) Zone "D" at Sector-08, I.G. Nagar, Jaipur. (M/s Hari Narayan Khandelwal	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 85580700.03, अतिरिक्त मदों की राशि रू. 1555882.92 एवं कार्य में 118 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई
Agenda No. 86	Approval of Final Deviaton Statement & Final TimeExt. for Construction of CWR, OHSR, Pump House, Instrumentation, Boundry wall with campus development and other allied work at Aravali Vihar - PH-III, Bhiwadi. (M/s Anil Kumar Gupta)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 26319506.47 एवं कार्य में 44 दिवस की देरी में से 37 दिवस संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा 7 दिवस संवेदक के स्तर पर मानते हुए शास्ति रूपये 7717/- सहित प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 87	Approval of Extra item Final Time Ext and final Deviaton Statement for construction of Drains in ph-I Sector-01 and 02 at CHS, Lakheri Distt Bundi. (M/s KBS Enterprises)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 28769530.79, अतिरिक्त मदों की राशि रू. 6551856.94 एवं कार्य में 145 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
Agenda No. 88	Approval of Final Deviation & Final Time Extension & Extra Items for Const of Community Hall at sector-29, Pratap Apartment, Pratap Nagar, Jaipur. (M/s Kdiya Infrastructure Pvt. Ltd.)	प्रस्तावानुसार विचलन प्रपत्र राशि रू0 19485214.87, अतिरिक्त मदों की राशि रू. 971078.27 एवं कार्य में 48 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर नहीं मानते हुए तथा बिना शास्ति प्रकरण को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन हुआ।

तकनीकी सहायक-मुख्य अभियंता (मु.) एवं
सदस्य सचिव कार्य समिति

प्रतिलिपि -सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राज0आ0मं0, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज0आ0मं0, जयपुर।
3. श्री अशोक पाटनी, उपाध्यक्ष-राजरेडको, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राज0आ0मं0, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज0आ0मं0, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, तृतीय, राज0आ0मं0, जयपुर/जोधपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, राज0आ0मं0,

तक. सहा-मुख्य अभियंता (मु.)