

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: TACE(HQ)&MS(WC)/2015-16/ 1134

दिनांक 21/12/2015

### कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 05/2015-16


दिनांक : 21.12.2015

कार्य समिति की बैठक 05/2015-16 दिनांक 21.12.2015 को सायं 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय के बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-

1. श्री अशोक जैन, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	अध्यक्ष
2. श्री ओ.पी. सैनी, आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
3. श्री प्रवीण जैन, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4. श्री के.सी. मीना, मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय/प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
5. श्री जी.एस.बाघेला, मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा.आ.म. जयपुर	सदस्य
6. श्री नरेन्द्र धुन्ना, वि0स0 एवं मु0ले0, रा0आ0म0 जयपुर	सदस्य
7. श्री नत्थूराम, अति.मु.अभि (प्रथम) रा0आ0म0 जयपुर	सदस्य
8. श्री के.के. माथुर, अति.मु.अभि (द्वितीय) रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
9. श्री वी.के. माथुर, अति.मु.अभि (तृतीय) रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
10. श्री एच.डी माथुर, तक.सहायक-मुख्य अभियन्ता(मु) रा0आ0म0 जयपुर	सदस्य-सचिव

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय द्वारा कार्य समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, कार्य समिति के समक्ष रखे जाने वाले बिन्दुओं की संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत की। तदन्तर कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत विचार बिन्दुओं पर कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गए :-

Agenda No. 1	Confirmation of Minutes of the Works Committee meeting No. 04/2015-16 held on 16-10-2015 बैठक के प्रारम्भ में दिनांक 16-10-2015 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
Agenda No. 2	Action Taken Report - Works Committee meeting No. 04/2015-16 held on 16-10-2015 कार्य समिति की गत बैठक दिनांक 16-10-2015 की क्रियान्विति के संबंध में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।



<p>Agenda No. 3</p>	<p>Ex-Post facto approval of bid Strengthening/ Rehabilitation, Improvement of Junction /Circle of Haldi Ghati Marg and Construction/ Strengthening of Service lane of Haldi Ghati Marg-Zone-I (From Maharana Pratap Circle to Mahal Road) Pratp Nagar, Jaipur. M/s Laxmi Narayan Agarwal</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। दो बिडर्स की वित्तीय बिड खोली गयी, जिसमें बिडर M/s Laxmi Narayan Agarwal जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 9.54 प्रतिशत कम (Below) दर दी गयी है। उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 12.11 प्रतिशत अधिक (Above) जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 11.71 प्रतिशत कम (Below) बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशषा की गयी। उक्त कार्य Resurgent Rajathan Summit के अर्न्तगत किया जाना आवश्यक था। अतः अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कार्य समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त वित्तीय बिड की सम्बन्धित पत्रावली में स्वीकृत प्रदान की। मुख्य अभियन्ता मुख्यालय द्वारा पत्रांक 954 दिनांक 06.11.2015 को कार्य का स्वीकृत आदेश जारी किया गया। कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 9.54 प्रतिशत कम (Below) दर पर वित्तीय बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>4</p>	<p>Ex-Post facto approval of bid Strengthening/ Rehabilitation, Improvement of Junction /Circle of Haldi Ghati Marg and Construction/ Strengthening of Service lane of Haldi Ghati Marg-Zone-II (From Panna Dhai Circle to Maharana Pratap Circle) Pratp Nagar, Jaipur. M/s Laxmi Narayan Agarwal</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। दो बिडर्स की वित्तीय बिड खोली गयी, जिसमें बिडर M/s Laxmi Narayan Agarwal जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 9.54 प्रतिशत कम (Below) दर दी गयी है। उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 12.05 प्रतिशत अधिक (Above) जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 11.71 प्रतिशत कम (Below) बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशषा की गयी। उक्त कार्य Resurgent Rajathan Summit के अर्न्तगत किया जाना आवश्यक था। अतः अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कार्य समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त वित्तीय बिड की सम्बन्धित पत्रावली में स्वीकृत प्रदान की। मुख्य अभियन्ता मुख्यालय द्वारा पत्रांक 961 दिनांक 10.11.2015 को कार्य का स्वीकृत आदेश जारी किया गया। कार्य समिति में कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 9.54 प्रतिशत कम (Below) दर पर वित्तीय बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>(5) ✓</p>	<p>Ex-Post facto approval of bid Strengthening/ Rehabilitation, Improvement of Junction /Circle of Haldi Ghati Marg and Construction/ Strengthening of Service lane of Haldi Ghati Marg-Zone-III (From Haldi Ghati Gate to Panna Dhai Circle) Pratap Circle)</p>

*Handwritten signature*

	<p>Pratp Nagar, Jaipur. M/s Laxmi Narayan Agarwal</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। दो बिडर्स की वित्तीय बिड खोली गयी, जिसमें बिडर M/s. Laxmi Narayan Agarwal जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 9.54 प्रतिशत कम (Below) दर दी गयी है। उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 12.08 प्रतिशत अधिक (Above) जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 11.71 प्रतिशत कम (Below) बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशंषा की गयी। उक्त कार्य Resurgent Rajathan Summit के अर्न्तगत किया जाना आवश्यक था। अतः अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कार्य समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त वित्तीय बिड की सम्बन्धित पत्रावली में स्वीकृत प्रदान की। मुख्य अभियन्ता मुख्यालय द्वारा पत्रांक 955 दिनांक 06.11.2015 को कार्य का स्वीकृत आदेश जारी किया गया। कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 9.54 प्रतिशत कम (Below) दर पर वित्तीय बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
6	<p>Ex-post facto Approval of Tentative Deviation Statement and Extra Item for the Repairs &amp; Maintance work of 200ft. Rana Sanga Marg From RIICO Link to Mahala Scheme at Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur M/s R.P. Goyal</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता- प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 51989826.47 का दिया गया था। अनुबन्ध अनुमानित रूप से रू0 82031316.74 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 57.78 प्रतिशत अधिक है। उक्त कार्य में रू. 1438003.99 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.77 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। उक्त कार्य Resurgent Rajathan Summit के अर्न्तगत किया जाना आवश्यक था। अतः अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कार्य समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त वित्तीय बिड की सम्बन्धित पत्रावली में स्वीकृत प्रदान की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1438003.99 एवं विचलन पत्र राशि रू0 82031316.74 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

*[Handwritten signature]*

7	<p><b>Ex-post facto Approval of Tentative Deviation Statement and Extra Item for the Repairs &amp; Maintenance work of Rana Sanga Marg From Pratap Dwar to RIICO Link Road at sector-28, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. M/s R.M. Const.</b></p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता- प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 31138960.48 का दिया गया था। अनुबन्ध अनुमानित रूप से रू0 46286829.84 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 48.65 प्रतिशत अधिक है।  उक्त कार्य में रू. 6105732.30 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 19.61 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। उक्त कार्य Resurgent Rajathan Summit के अन्तर्गत किया जाना आवश्यक था। अतः अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कार्य समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त वित्तीय बिड की सम्बन्धित पत्रावली में स्वीकृत प्रदान की गई।  कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 6105732.30 एवं विचलन पत्र राशि रू0 46286829.84 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
8	<p><b>Ex-Post Facto approval of rejection of technical bid for const. of STP of 1.00 MLD on SBR process &amp; construction of pumping station with pumping machinery, P/L/J rising main pipe line including 5 year O&amp;M of completed executed system on turn key basis at Aravali vihar ph-III Bhiwadi, M/s Enviro Infra Engineers Pvt. Ltd.</b></p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एक बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें M/s Enviro Infra Engineers Pvt. Ltd. की तकनीकी बिड एजेण्डा में उल्लेखित कारणों के अनुसार अयोग्य की गयी।  अतः मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा सम्बन्धित पत्रावली में निर्णय लेते हुये कार्य समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त बिड Reject की व अल्पकालीन निविदा द्वारा पुनः आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की। तकनीकी सहायक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा पत्रांक 571 दिनांक 20.11.2015 को बिड Rejection का आदेश जारी किया गया।  कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड निरस्त करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
9 ✓	<p><b>Tender for Construction of WBM, Remetalling &amp; Carpeting work at Sector-08 I.G. Nagar Jaipur. M/s R.P. Goyal</b></p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें तीन बिडर्स की वित्तीय बिड खोली गयी, जिसमें बिडर M/s R.P. Goyal द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 16.21 प्रतिशत कम दर दी गयी है।  उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 11.65 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 11.71 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा अनुशंषा की गयी।  कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 16.21 प्रतिशत कम (Below) दर पर वित्तीय बिड की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

<p>10 ✓</p>	<p><b>Tender for remainng work of MIG-B 48 Nos (S+6) Flats Ph-I Zone-II Sector-18, P.N. Jaipur (Remaining work of M/s Aanand Ram Developers Pvt. Ltd.) M/s Shree Durga Const.</b></p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Shree Durga Const. द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2012 पर आधारित है, पर 7.71 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 27.34 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2012 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 18.00 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2012 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 7.71 प्रतिशत अधिक (Above) दर पर वित्तीय बिड स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>11 ✓</p>	<p><b>Tender for Development work in Sector- A &amp; Sector-B at CHS Mangrol (Distt. Baran) M/s Indolia Const.</b></p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Indolia Const. द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 21.10 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है। संशोधन के पश्चात संवेदक ने उक्त दर कम करते हुये 14.91 प्रतिशत अधिक (Above) की संशोधित दरे प्रस्तुत की गई है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 24.56 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 13.91 से 15.51 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी से कम होने के कारण एवं आवासों का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बिड स्वीकृति की अनुशषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 14.91 प्रतिशत अधिक (Above) दर की वित्तीय बिड स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>12</p>	<p><b>Approval of Extra Item and Final Deviation of HIG-80 Nos (B+S+10) Sector 26 block-V P.N. Jaipur M/s P.K. Jain</b></p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 226136986.52 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 194662923.38 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 14.68 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 6232973.19 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.76 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 6232973.19 एवं विचलन पत्र राशि रू0 194662923.38 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

13	<p><b>Approval of Final Deviation for Construction of Gharonda-136 EWS-41 LIG-59 MIG-A 08 houses up to plinth level at Mangroal (Distt-Baran) M/s Indolia Const.</b></p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 43851203.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 38393361.13 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 12.45 प्रतिशत कम है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 38393361.13 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
14	<p><b>Approval of Extra Item and Final Deviation of LIG (G+3) 48 Nos Flats at Sector-10 I.G. Nagar Jaipur. M/s K.G. Const.</b></p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 35924590.81 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 32496494.48 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 9.54 प्रतिशत कम है। उक्त कार्य में रू. 691481.39 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 1.87 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 691481.39 एवं विचलन पत्र राशि रू0 32496494.48 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
(15) ✓	<p><b>Approval of Extra Item, Final Time Ext. and Final Deviation of MIG-A 44 &amp; EWS-30 Nos houses at Gadi Thorian, Beawar. M/s Gurjar Const.</b></p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 20899167.67 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 19513164.39 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.63 प्रतिशत कम है। उक्त कार्य में रू. 443769.92 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.12 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृति की गई। उक्त प्रकरण में 291 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 277 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 14 दिवस फर्म पर दर्शायी गई है। गुण अवगुण के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 20.01.2012 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 19513164.39 एवं 277 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 14 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर मानते हुये नियमानुसार शास्ती सहित स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
16	<p><b>Approval of Extra Item and Final Deviation of MIG-B 48 Nos houses (G+3) at Sector-04 KBS Jodhpur. M/s S.S. Udyog</b></p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 65810217.40 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 61802325.01 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.10 प्रतिशत कम है। उक्त कार्य में रू. 2043791.94 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.11 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2043791.94 एवं</p>

	<p>विचलन पत्र राशि रू0 61802325.01 को एवं 119 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 24 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर मानते हुये नियमानुसार शास्ती सहित स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
17	<p>Approval of Extra Item and Final Deviation of MIG-B (S+6) 48 Nos Zone-I Ph-II at Sector-18 P.N. Jaipur. M/s P.D. Kanjia</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 79750344.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 74886104.62 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.10 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 2760923.23 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.46 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2760923.23 एवं विचलन पत्र राशि रू0 74886104.62 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
18	<p>Approval of Extra Item and Deviation Statement for Construction of LIG-78 houses at Khoda Ganesh Ph-IV Kishangarh. M/s Ankit Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 747811670.28 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 45477656.54 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 4.88 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त प्रकरण में 217 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 217 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। जिसमें गुणावगुण के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 12-10-2015 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 3244253.95 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 6.78 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 3244253.95 एवं विचलन पत्र राशि रू0 45477656.54 को एवं 217 की देरी मण्डल स्तर पर मानते हुये बिना शास्ती के स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
19	<p>Approval of Extra Item and Deviation Statement for Construction of MIG-B 36 houses at Khoda Ganesh Ph-IV Kishangarh. M/s Ankit Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 60981563.65 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 59205858.84 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.91 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 2607691.15 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.27 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2607691.15 एवं विचलन पत्र राशि रू0 59205858.84 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

AK

20 ✓	<p>Approval of Extra Item and Deviation Statement for Construction of MIG-B 39 houses at Khoda Ganesh Ph-IV Kishangarh. M/s Ankit Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 66063383.77 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 64960338.89 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 1.66 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 2795989.07 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.23 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2795989.07 एवं विचलन पत्र राशि रू0 64960338.89 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
21	<p>Approval of Deviation statement for construction of HIG 23 Nos houses at sector 7 I.G. Nagar Jaipur. M/s Rakesh Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 29819184.02 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 29872485.46 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.18 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 29872485.46 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
22 ✓	<p>Approval of Extra Item and Deviation Statement for Construction of LIG 84 Nos houses at Ph-IV, Khoda Ganesh Kishangarh. M/s Ankit Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 51489491.08 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 52982977.13 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.99 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त प्रकरण में 217 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 217 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 12-10-2015 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 3493811.94 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 6.79 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 3493811.94 एवं विचलन पत्र राशि रू0 52982977.13 को 217 दिवस मण्डल स्तर पर देरी मानते हुये बिना शास्ती के स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
23 ✓	<p>Approval of Extra Item and Final Deviation of EWS 86 Nos houses at Khoda Ganesh Ph-IV Kishangarh. M/s Gurjar Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 32876926.16 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 38565497.41 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 17.30 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 559279.46 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 1.73 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 559279.46 एवं</p>



	<p>विचलन पत्र राशि रू0 38565497.41 की स्वीकृति प्रदान की गई। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि पूर्व में दोषी आवासीय अभियन्ताओं को इस बाबत अतिरिक्त चार्जशीट दी जाये।</p>
24 ✓	<p>Approval of Extra Item, Final Time Ext. and Final Deviation of HIG-49 Nos houses at Gadi Thorian Beawar. M/s Ankit Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 33860298.62 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 33850416.33 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.03 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त प्रकरण में 553 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 535 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 18 दिवस संवेदक के स्तर पर दर्शायी गई है। जिसमें गुणावगुण के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 08-10-2012 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंसा की गई है।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1093530.29 एवं विचलन पत्र राशि रू0 33850416.33 को 535 दिवस मण्डल के स्तर पर व 18 दिवस संवेदक के स्तर पर नियमानुसार शास्ती सहित एकश्लेशन की मांग न करने व स्वीकृत न करने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
25	<p>Approval of Extra Item, Final Time Ext. and Final Deviation of MIG-B (S+6) 48 Nos flats Ph-II Zone-II at Sector-18 P.N. Jaipur M/s Suresh Chand Shukla.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 79750344.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 75721276.79 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 5.05 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त प्रकरण में 54 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 54 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 17-12-2014 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंसा की गई है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 2698692.99 की अतिरिक्त मदे संपादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.38 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंसा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2698692.99 एवं विचलन पत्र राशि रू0 75721276.79 को तथा 54 दिवस की समयावधि मण्डल स्तर पर देरी मानते हुये बढ़ाने स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
26	<p>Approval of Extra Item, Final Time Ext. and Final Deviation of HIG-16 Nos Houses at Construction of Additional portion of already constructed HIG-21 Nos. at Sector-14 I.G. Nagar Jaipur M/s Indolia Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 33943256.88 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 38513781.89 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 13.47 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>उक्त प्रकरण में 37 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें गुणावगुण के आधार पर 37 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 15-03-2015 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंसा की गई है। जिसकी कार्य समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 38513781.89 व 37 दिवस की समयावधि मण्डल स्तर पर मानते हुये बिना शास्ती के स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

27	<p>Permission for rescined work of M/s Adil Enterprises for Construction of LIG-82 Houses at Bhimrao Ambedkar Scheme at Nagaur (under clause 2 &amp; 3)</p> <p>मैसर्स आदिल एन्टरप्राइजेज अनुबन्ध संख्या 208/2013-14 डॉ भीमराव अम्बेडकर योजना नागौर में अल्प आय वर्ग के 82 आवास निर्मित करने हेतु कार्यादेश राशि रु. 298.26 लाख का दिया गया था। संवेदक द्वारा कार्य पूरा नहीं करने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 C के तहत कार्य Rescind कर मैसर्स आदिल एन्टरप्राइजेज के लागत एवं जोखिम पर कार्य पूर्ण कराये जाने की स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुशंसा की गई थी, जिसका कार्य समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।</p>																																																																																																				
28	<p>Permission for rescined work of M/s Adil Enterprises for Construction of EWS-80 Houses at Mukta Prasad Nagar Bikaner (under clause 2 &amp; 3)</p> <p>मैसर्स आदिल एन्टरप्राइजेज को मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 80 आवास निर्मित करने हेतु कार्यादेश राशि रु. 15607616.11 लाख का दिया गया था। संवेदक द्वारा कार्य पूरा नहीं करने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 C के तहत कार्य Rescind कर मैसर्स आदिल एन्टरप्राइजेज के लागत एवं जोखिम पर कार्य पूर्ण कराये जाने की स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुशंसा की गई थी, जिसका कार्य समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।</p>																																																																																																				
29 ✓	<p>Tender for works related to water supply scheme. for (B+S+9) MIG-B 358 Nos Flats at Sector-08 at I.G. Nagar, Jaipur M/s Anil Kumar Gupta</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एक बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Anil Kumar Gupta द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 6.99 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है। संशोधन के पश्चात संवेदक ने उक्त दर कम करते हुये 0.02 प्रतिशत कम (Below) की संशोधित दरे व संशोधित आईटम रेट निम्न प्रस्तुत की :-</p> <table border="1" data-bbox="560 1304 1534 1644"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Name of Bidders</th> <th>RHB BSR 2013</th> <th>Rates Quoted</th> <th>After Negotiation</th> <th colspan="2">Tendered Amount ( In Rupees)</th> <th>Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/s Anil Kumar Gupta</td> <td>2013 BOQ-II</td> <td>6.99%</td> <td>0.02 Below</td> <td>Schedule-G</td> <td>9373210.00</td> <td rowspan="10">Single Bidder</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T.P.(-)</td> <td>(-) 1874.64</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.02%</td> <td>9371335.36</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BOQ-I</td> <td></td> <td></td> <td><b>Total (A)</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Item No- 1.1</td> <td>Item Rate</td> <td>Rs 6000 kl</td> <td>125 kl</td> <td>750000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Item No- 1.2</td> <td>Rs 6000/kl</td> <td>Rs 5700kl</td> <td>200 kl</td> <td>1140000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Item No-1.3</td> <td>Rs 5700/kl</td> <td>Rs 6000/each</td> <td>4 nos.</td> <td>24000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Item No-1.4</td> <td>Rs 6000/ each</td> <td>Rs 15000/each</td> <td>3 nos.</td> <td>45000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Item No-1.5</td> <td>Rs 15000/each</td> <td>Rs 6500/each</td> <td>2 no.</td> <td>130000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Item No-1.6</td> <td>Rs 6500/sgm</td> <td>Rs 14500/each</td> <td>1 nos</td> <td>145000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Item No01.7</td> <td>Rs 18000/each Rs 25000/each</td> <td>Rs 22000/each</td> <td>2nos</td> <td>44000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Total (B)</b></td> <td><b>2899000.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Total (A+B)</b></td> <td><b>12270335.36</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 9.37 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 5.09 प्रतिशत कम से 3.90 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी दर से कम होने के कारण व आवासों का निर्माण लगभग पूर्ण होने के कारण कार्य की आवश्यकता के मध्यनजर बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशंसा की गयी। कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 0.02 प्रतिशत कम (Below) एवं उक्त दर्शाई गई संशोधित दरो की वित्तीय बिड की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	S. No.	Name of Bidders	RHB BSR 2013	Rates Quoted	After Negotiation	Tendered Amount ( In Rupees)		Remarks	1	M/s Anil Kumar Gupta	2013 BOQ-II	6.99%	0.02 Below	Schedule-G	9373210.00	Single Bidder						T.P.(-)	(-) 1874.64						0.02%	9371335.36			BOQ-I			<b>Total (A)</b>				Item No- 1.1	Item Rate	Rs 6000 kl	125 kl	750000.00			Item No- 1.2	Rs 6000/kl	Rs 5700kl	200 kl	1140000.00			Item No-1.3	Rs 5700/kl	Rs 6000/each	4 nos.	24000.00			Item No-1.4	Rs 6000/ each	Rs 15000/each	3 nos.	45000.00			Item No-1.5	Rs 15000/each	Rs 6500/each	2 no.	130000.00			Item No-1.6	Rs 6500/sgm	Rs 14500/each	1 nos	145000.00			Item No01.7	Rs 18000/each Rs 25000/each	Rs 22000/each	2nos	44000.00						<b>Total (B)</b>	<b>2899000.00</b>						<b>Total (A+B)</b>	<b>12270335.36</b>
S. No.	Name of Bidders	RHB BSR 2013	Rates Quoted	After Negotiation	Tendered Amount ( In Rupees)		Remarks																																																																																														
1	M/s Anil Kumar Gupta	2013 BOQ-II	6.99%	0.02 Below	Schedule-G	9373210.00	Single Bidder																																																																																														
					T.P.(-)	(-) 1874.64																																																																																															
					0.02%	9371335.36																																																																																															
		BOQ-I			<b>Total (A)</b>																																																																																																
		Item No- 1.1	Item Rate	Rs 6000 kl	125 kl	750000.00																																																																																															
		Item No- 1.2	Rs 6000/kl	Rs 5700kl	200 kl	1140000.00																																																																																															
		Item No-1.3	Rs 5700/kl	Rs 6000/each	4 nos.	24000.00																																																																																															
		Item No-1.4	Rs 6000/ each	Rs 15000/each	3 nos.	45000.00																																																																																															
		Item No-1.5	Rs 15000/each	Rs 6500/each	2 no.	130000.00																																																																																															
		Item No-1.6	Rs 6500/sgm	Rs 14500/each	1 nos	145000.00																																																																																															
		Item No01.7	Rs 18000/each Rs 25000/each	Rs 22000/each	2nos	44000.00																																																																																															
					<b>Total (B)</b>	<b>2899000.00</b>																																																																																															
					<b>Total (A+B)</b>	<b>12270335.36</b>																																																																																															

30	<p><b>Tender for development work in sector-A &amp; Sector-B at CHS Mangrol (Distt-Baran) M/s Indolia Construction</b></p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एक बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Indolia Construction द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 21.10 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है। संशोधन के पश्चात संवेदक ने उक्त दर कम करते हुये 14.91 प्रतिशत अधिक (Above) की संशोधित दरे प्रस्तुत की। उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 24.56 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 13.91 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशषां की गयी। कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 14.91 प्रतिशत अधिक (Above) दर की वित्तीय बिड स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
(31) ✓	<p><b>Tedner for Various development works of Dastkar Nagar at Nayla Jaipur. M/s R.P. Goyal</b></p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s R.P. Goyal द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 17.11 प्रतिशत कम दर दी गयी है। उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 10.88 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 18.01 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशषां की गयी। कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 17.11 प्रतिशत कम (Below) दर की वित्तीय बिड स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
(32) ✓	<p><b>Tedner for development work at group housing scheme at MIG-A 440 Nos (S+11) Flats at Gomti Apartment Sector-18 P.N. Jaipur M/s Murari Lal Singhal</b></p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एक बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Murari Lal Singhal द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 13.65 प्रतिशत कम दर दी गयी है। उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 15.56 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 11.91 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त दर आरटीपी दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशषां की गयी। कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 13.65 प्रतिशत कम (Below) दर की वित्तीय बिड स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

<p>33 ✓</p>	<p>Tedner for remaining work of MIG-B 72 Nos flats (S+9) Zone-V Dwarkapath Mansarovar Jaipur. (Remaining work of Anand Ram Developer) M/s S.S. Udyog</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें नो बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s S.S. Udyog द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2012 पर आधारित है, पर 15.93 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 24.82 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2012 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 9.97 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी जो आरएचबी बीएसआर 2012 पर 27.38 प्रतिशत अधिक बनती है। अतः प्राप्त दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशंषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 15.93 प्रतिशत अधिक (Above) दर व आईटम दर item No-1 @2910/per sqm item No-2@170/-per sqm की वित्तीय बिड स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>34 ✓</p>	<p>Deviation Statement for construction of EWS 62 nos houses at khoda ganesh road Ph-IV khoda ganesh Road Kishangarh. M/s Shree Durga Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 22812968.14 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 21089282.55 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 7.56 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 251760.87 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 1.10 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 251760.87 एवं विचलन पत्र राशि रू0 21089282.55 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>35</p>	<p>Deviation Statement for construction of MIG-A (G+3)80 nos Flats at Sector-10 Indira Gandhi Nagar, Jaipur. M/s KBS Enterprises</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 92819499.75 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 77621365.77 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 16.37 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 2238252.55 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.41 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2238252.55 एवं विचलन पत्र राशि रू0 77621365.77 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

AM

36	<p>Deviation Statement for construction of MIG-A (G+3) 96nos Flats at Sector-10 Indira Gandhi Nagar, Jaipur. M/s Lakhlan &amp; Kureshi Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 111383399.70 (96 Flats) का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 92819492.25 (80 Flats) कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 15.06 प्रतिशत कम है। उक्त कार्य में रू. 2277449.67 की अतिरिक्त मर्दें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.45 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2277449.67 एवं विचलन पत्र राशि रू0 77621365.77 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
37 ✓	<p>Deviation Statement for construction of EWS 114 nos houses at khoda ganesh road Ph-IV khoda ganesh Road Kishangarh. M/s Shree Durga Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रुपये 43016219.98 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 47427038.23 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 10.25 प्रतिशत अधिक है। उक्त कार्य में रू. 498854.13 की अतिरिक्त मर्दें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 1.16 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 498854.13 एवं विचलन पत्र राशि रू0 47427038.23 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
(38) ✓	<p>Tender for remaning work of MIG_B 36 Nos flats (S+9) Zone-III Dwarkapath Mansarovar (Remaining work of M/s Annand Ram Developers) M/s Lekhram Arya</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें सात बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Lekh Ram Ary द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2012 पर आधारित है, पर 14.81 प्रतिशत अधिक दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 34.82 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2012 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 9.97 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी जो आरएचबी बीएसआर 2012 पर 30.41 प्रतिशत अधिक बनती है। अतः प्राप्त दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा अनुशंषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 14.81 प्रतिशत अधिक (Above) दर व आईटम दर Item No-1@2910/per sqm Item No-2@170/-per sqm की वित्तीय बिड स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

*Handwritten signature/initials*

<p>Agenda No. 39</p>	<p>Approval of Deviation Statement Extra Item &amp; Final Time Extension case of LIG-48 Nos Multistories (G+3) Flats at Scheme at Zone-VII, Kuri Bhagtasani Scheme, Jodhpur, M/s Jeet Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 36119686.90 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 34639504.81 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश का 4.10 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 1822226.89 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 5.04 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 147 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 74 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 73 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर दर्शायी गई है। गुणावगुण के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 05.01.2015 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1822226.89 एवं विचलन पत्र राशि रू0 34639504.81 एवं 74 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 73 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर नियमानुसार शास्ती सहित स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No. 40</p>	<p>Approval of Deviation Statement Extra Item &amp; Final Time Extension case of LIG-48 Nos Multistories (G+3) Flats at Scheme at Zone-VI, Kuri Bhagtasani Scheme, Jodhpur, M/s Jeet Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 36119686.90 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 34544585.16 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश 4.36 प्रतिशत कम है।</p> <p>उक्त कार्य में रू. 1818267.95 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 5.03 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा बताए गए कारणों का विवेचन किया गया व अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 97 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 50 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 47 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर दर्शायी गई है। जिसमें गुणावगुण के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 15.11.2014 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1818267.95 एवं विचलन पत्र राशि रू0 34544585.16, 50 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर 47 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर मानते हुये नियमानुसार शास्ती सहित स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No. 41</p>	<p>Approval of Tentative Deviation Statement and Extra Item for the work of Const. Of MIG-B- 72 Flats (S+9) Zone-II Dwarka Apartment, Jaipur, M/s N.R. Infrastructure Pvt. Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 115834288.71 का दिया गया था। कार्य लगभग पूर्णता पर है केवल 1.50 से 2.00 लाख का कार्य लिफ्ट इत्यादि नहीं लगने के कारण शेष है तथा उक्त कार्य अनुमानित रू0 136064759.49 में पूर्ण होगा, जो कि कार्यादेश का 17.43 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>इस कार्य में रू. 8508709.69 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 7.34 प्रतिशत है। ठेकेदारों को अनुमानित विचलन पत्र एवं</p>

	<p>अतिरिक्त मदों की स्वीकृति के अभाव में भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमानित अतिरिक्त मद व अनुमानित विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अनुमानित अतिरिक्त मद रू0 8508709.69 एवं अनुमानित विचलन पत्र राशि रू0 136064759.49 को स्वीकृत किया गया एवं निर्देशित किया गया कि मदवार अधिक कार्य करवाने की जांच कर दोषी आवासीय अभियंता को कारण बताओं नोटस जारी किया जावें।</p>
Agenda No. 42 ✓	<p>Approval of Tentative Deviation Statement &amp; Extra Items for the work of Const. of MIG-B-72 Nos Flats (S+9) Zone-II, Dwarka Apartment at Dwarka Path Mansarovar Jaipur, M/s Aandi Lal Laypuriya.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 121241972.33 का दिया गया था। कार्य लगभग पूर्णता पर है केवल 1.50 से 2.00 लाख का कार्य लिफ्ट इत्यादि नहीं लगने के कारण शेष है। उक्त कार्य अनुमानित रू0 131691772.30 में पूर्ण होगा, जो कि कार्यादेश का 8.26 प्रतिशत अधिक है। इस कार्य में रू. 7457584.05 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 6.38 प्रतिशत है। ठेकेदारों को अनुमानित विचलन पत्र एवं अतिरिक्त मदों की स्वीकृति के अभाव में भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमानित अतिरिक्त मद व अनुमानित विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अनुमानित अतिरिक्त मद रू0 7457584.05 एवं अनुमानित विचलन पत्र राशि रू0 131691772.30 को स्वीकृत किया गया एवं निर्देशित किया गया कि मदवार अधिक कार्य करवाने की जांच कर दोषी आवासीय अभियंता को कारण बताओं नोटस जारी किया जावें।</p>
Agenda No. 43 ✓	<p>Approval of Deviation Statement for Construcion &amp; R/M/ ofroads and construction of park wall at Kishangarh Ext.-I &amp; II, M/s Mukesh Vijayvargiya.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 8667600.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 9716314.72 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश 12.10 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 9716314.72 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 44	<p>Approval of Deviaton Statement &amp; Extra Item of Const. of MIG-A-12 Nos (G+2) Multistory flats at office campus (Zone-C) Jaisalmer, M/s Lakhlan &amp; Kureshi Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 13170892.71 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 13337388.49 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश 1.26 प्रतिशत अधिक है। उक्त कार्य में रू. 870609.21 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 6.61 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 870609.21 एवं विचलन पत्र राशि रू0 13337388.49 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 45	<p>Approval of Deviaton Statement &amp; Extra Item of Const. of MIG-A-36 Nos (G+2) Multistory flats at office campus (Zone-B) Jaisalmer, M/s Lakhlan &amp; Kureshi Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 39507383.59 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 39904560.25 में</p>

	<p>पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश 1.00 प्रतिशत अधिक है। उक्त कार्य में रू. 2611870.49 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 6.61 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2611870.49 एवं विचलन पत्र राशि रू0 39904560.25 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 46	<p>Approval of Deviaton Statement &amp; Extra Item of Const. of MIG-A-36 Nos (G+2) Multistory flats at office campus (Zone-A) Jaisalmer, M/s Lakhlan &amp; Kureshi Const. Co. अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 39507383.59 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 39674142.56 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश 0.42 प्रतिशत अधिक है। उक्त कार्य में रू. 2611870.49 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 6.61 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2611870.49 एवं विचलन पत्र राशि रू0 39674142.56 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 47	<p>Approval of Extra Item Final Time Ext. and final Deviaotn Statement for Developmetn work of MIG-A 14 (G+3) Flats at Goverdhan Villas Udaipur, M/s Raj Builders. अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 8099784.16 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 7595623.70 में पूर्ण हुआ है, जो कि कार्यादेश 6.22 प्रतिशत कम है। उक्त कार्य में रू. 1624398.88 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 20.05 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। उक्त प्रकरण में 297 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 297 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर दर्शायी गई है। जिसमें गुणावगुण के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 07.03.2015 तक है। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1624398.88 एवं विचलन पत्र राशि रू0 7595623.70 एवं 297 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर मानते हुये बिना शास्ती के स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 48	<p>Approval of Tentive Extra Item Slip. for Construction of Internal Developmetn work of MIG-A 88 (G+3) flats at Baba Mohan Ral Enclave, Bhiwadi, M/s Rohit Builders. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 11855514.19 का दिया गया था। कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में रू. 1006791.23 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 8.49 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1006791.23 की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 49	<p>Approval of Tentative Extra Item for Construction of Internal Development work of EWS 624 (G+3) flats at Arawali Vihar, Ph-III, Bhiwadi, M/s L.N. Agarwal. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 31621755.85 का दिया गया था। कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में रू. 4505634.63 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 14.25 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद</p>




	व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 4505634.63 की स्वीकृति प्रदान की गई।															
Agenda No. 50	राजस्थान आवासन मण्डल की महिला आवासीय योजना जयपुर में बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट कार्य हेतु 918.75 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन के अनुमोदन बाबत। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>राशि (लाख में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>जे.वी.वी.एन.एल के जी.एस.एस. से 33 केवी लाईन डालना, योजना में 33/11 केवी के जी.एस.एस. की स्थापना कार्य</td> <td>444.21</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>महिला आवासीय योजना में बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट के कार्य</td> <td>297.76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>जे.वी.वी.एन.एल. के जी.एस.एस. पर 33/11 केवी के निर्माण एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु जे.वी.वी.एन.एल. में जमा कराने वाली राशि</td> <td>176.78</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>कुल योग</b></td> <td><b>918.75</b></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	राशि (लाख में)	1	जे.वी.वी.एन.एल के जी.एस.एस. से 33 केवी लाईन डालना, योजना में 33/11 केवी के जी.एस.एस. की स्थापना कार्य	444.21	2	महिला आवासीय योजना में बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट के कार्य	297.76	3	जे.वी.वी.एन.एल. के जी.एस.एस. पर 33/11 केवी के निर्माण एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु जे.वी.वी.एन.एल. में जमा कराने वाली राशि	176.78	<b>कुल योग</b>		<b>918.75</b>
क्र.सं.	विवरण	राशि (लाख में)														
1	जे.वी.वी.एन.एल के जी.एस.एस. से 33 केवी लाईन डालना, योजना में 33/11 केवी के जी.एस.एस. की स्थापना कार्य	444.21														
2	महिला आवासीय योजना में बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट के कार्य	297.76														
3	जे.वी.वी.एन.एल. के जी.एस.एस. पर 33/11 केवी के निर्माण एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु जे.वी.वी.एन.एल. में जमा कराने वाली राशि	176.78														
<b>कुल योग</b>		<b>918.75</b>														
Agenda No. 51	Approval of Tentative Extra Item for Construction of Internal Development work of LIG 288 (G+3) flats at Arawali Vihar, Ph-III, Bhiwadi, M/s Laxmi Narayan Agarwal. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 31278376.30 का दिया गया था। कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में रू. 2774648.36 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 8.23 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2774648.36 की स्वीकृति प्रदान की गई।															
Agenda No. 52	Approval of Tentative Extra Item for Construction of Internal Development work of MIG-A 208 (G+3) flats at Arawali Vihar, Ph-III, Bhiwadi, M/s Laxmi Narayan Agarwal. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 29173348.76 का दिया गया था। कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में रू. 2531010.25 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 8.68 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त मद की स्वीकृति की अभिशंषा की गई। कार्य समिति में विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2531010.25 की स्वीकृति प्रदान की गई।															

कार्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अभियन्ताओं को कार्य का तकमीना कार्य स्थल का निरीक्षण कर स्थल के अनुरूप बनाये जाने हेतु पाबन्ध करें।

समयावधि के प्रकरणों में Inspection Book की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावे।

विचलन पत्र व देरी के प्रकरण ना हो इस हेतु मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों को वर्तमान में चल रहे कार्यों का निरन्तर निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।


अन्त में बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये समाप्त की गयी।



सदस्य सचिव कार्य समिति एवं  
तकनीकी सहायक-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
3. निजी सचिव-मुख्य अभियंता-प्रथम, द्वितीय, मुख्यालय, राज0आ0मं0, जयपुर ।
4. निजी सहायक-मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, तृतीय, जयपुर, जोधपुर, राज0आ0मं0 ।



सदस्य सचिव कार्य समिति एवं  
तकनीकी सहायक-मुख्य अभियंता (मुख्यालय)