

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
अध्यक्ष सचिवालय

क्रमांक: TACM/WC/21/10-11/०५

दिनांक 11.५.11

कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 01/2011-12

दिनांक : 06.04.2011

कार्य समिति की बैठक दिनांक 06.04.2011 को प्रातः 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई।

उपस्थित:-

1. श्री ललित कोठारी, अध्यक्ष, राज.आ.म.जयपुर	अध्यक्ष
2. श्री पी.के.गोयल, आवासन आयुक्त राज.आ.म.जयपुर	सदस्य
3. श्री एच.सी. अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता, राज.आ.म. जयपुर	सदस्य
4. श्री एन.के. खरे, वरिष्ठ नगर नियोजक प्रतिनिधि मु.नगर नियोजक	सदस्य
5. श्री अजीतसिंह शेखावत, वि०स० एवं मु०लेखा०, राज.आ.म।	सदस्य
6. श्री ए.के. अग्रवाल, अति० मु० अ० (प्रथम), राज. आ.म., जयपुर	सदस्य
7. श्री एच.एस. शर्मा, अति. मु. अभियन्ता (द्वितीय), राज. आ.म., जयपुर	सदस्य
8. श्री डी.सी. बाबेल, अति० मु०अ० (तृतीय), राज. आ. म, जयपुर।	सदस्य
9. श्री एस.के. सुराणा, तक० सहायक-अध्यक्ष, राज. आ. म., जयपुर	सदस्य-सचिव

विशेष आमंत्रित:

1. श्री आर.के. अग्रवाल, तकनीकी सहायक-मुख्य अभियन्ता, राज.आ.मण्डल, जयपुर।
2. श्री नत्थूराम, उप आवासन आयुक्त एवं तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त, रा.आ.म., जयपुर।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में कहा कि भविष्य में विचलन पत्र एवं अतिरिक्त आइटमों के विचार बिन्दु मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित किए गए निर्धारित प्रारूप में ही कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जावे ताकि प्रकरण पर विचार एवं निर्णय हेतु सभी आवश्यक तथ्य समिति के समक्ष सहज सुलभ हो सके। निविदा से संबंधित एजेण्डा आइटम में निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत दरे बढते हुए क्रम में अंकित की जावे।

कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-

Agenda No. 1 Confirmation of Minutes of the Works Committee meeting No. 6/10-11 held on 17.03.11.

बैठक के प्रारम्भ में दिनांक 17.03.2011 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

Agenda No. 2 Action Taken Report - Works Committee meeting No. 6/10-11 held on 17.03.11.

कार्य समिति की गत बैठक दिनांक 17 मार्च, 2011 की क्रियान्विति के संबंध में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

Agenda No. 3

Approval of Tender for the construction work of MIG-A (G+3) 96 Nos. houses at Sector-8, Kuribhagtasani Scheme, Jodhpur under two bid system.

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य हेतु आर.टी.पी. 28.59 प्रतिशत अधिक आंकी गई है जबकि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एस.पी. बिल्डर्स द्वारा दी गई दरें 22.99 प्रतिशत अधिक थी। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा 22.77 प्रतिशत अधिक दरें प्रस्तुत की गई।

समान कार्य की अन्य निविदाओं में प्राप्त हुई दरों की तुलना करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने दिनांक 18.3.11 को खोली गई निविदाओं में न्यूनतम दरें 17.86 प्रतिशत अधिक प्राप्त होने के मध्यनजर प्रश्नगत कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता को 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर दिए जाने का प्रस्ताव किया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाताको उक्त कार्य हेतु बी.एस. आर. 2008 पर 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 4

Approval of Tender for the work of construction of LIG (G+3) 48 Nos. houses at Sector-9, Kuribhagtasani Scheme, Jodhpur under two bid system. Item No. 2. Contractor M/s. R.K. Construction Co..

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य हेतु आर.टी.पी. 32.93 प्रतिशत अधिक आंकी गई है जबकि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.के. कन्स्ट्रक्शन कं. द्वारा दी गई दरें 22.84 प्रतिशत अधिक थी। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा 22.74 प्रतिशत अधिक दरें प्रस्तुत की गई।

समान कार्य की अन्य निविदाओं में प्राप्त हुई दरों की तुलना करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने दिनांक 18.3.11 को खोली गई निविदाओं में न्यूनतम दरें 17.86 प्रतिशत अधिक प्राप्त होने के मध्यनजर प्रश्नगत कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता को बी.एस.आर. 2008 पर 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर दिए जाने का प्रस्ताव किया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता को उक्त कार्य हेतु 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 5

Approval of Tender for the construction work of MIG-A (G+3) 64 Nos. houses at Sector-8, Kuribhagtasani Scheme, Jodhpur under two bid system. Item No. 5. Contractor M/s. Quality Builders & Contractor.

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य हेतु आर.टी.पी. 28.59



प्रतिशत अधिक आंकी गई है जबकि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स क्वालिटी बिल्डर्स ने संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा 21.99 प्रतिशत अधिक कर दी गई।

समान कार्य की अन्य निविदाओं में प्राप्त हुई दरों की तुलना करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने दिनांक 18.3.11 को खोली गई अन्य निविदाओं में न्यूनतम दरें 17.86 प्रतिशत अधिक प्राप्त होने के मध्यनजर प्रश्नगत कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता को बी.एस.आर. 2008 पर 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर दिए जाने का प्रस्ताव किया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता को उक्त कार्य हेतु 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 6

Approval of Tender for the construction work of EWS (G+3) 128 Nos. under SRS houses at Sector-9, Kuribhagtasani Scheme, Jodhpur under two bid system. Item No. 1. Contractor M/s. I.P. Singh Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य हेतु आर.टी.पी. 26.82 प्रतिशत अधिक आंकी गई है जबकि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आई.पी. सिंह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा दी गई दरें 24.22 प्रतिशत अधिक थी। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा 23.25 प्रतिशत अधिक दरें प्रस्तुत की गई।

समान कार्य की अन्य निविदाओं में प्राप्त हुई दरों की तुलना करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने दिनांक 18.3.11 को खोली गई निविदाओं में न्यूनतम दरें 17.86 प्रतिशत अधिक प्राप्त होने के मध्यनजर प्रश्नगत कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता को बी.एस.आर. 2008 पर 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर दिए जाने का प्रस्ताव किया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता को उक्त कार्य हेतु 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 7

Approval of Tender for the construction work of MIG-A (G+3) 64 Nos. houses in Zone-I at Sector-8, Kuribhagtasani Scheme, Jodhpur under two bid system. Item No. 01. Contractor M/s. C.D. Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य हेतु आर.टी.पी. 28.59 प्रतिशत अधिक आंकी गई है जबकि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स सी.डी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा दी गई दरें 19.89 प्रतिशत अधिक थी। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दरें 19.89 प्रतिशत अधिक को यथावत रखा गया।



समान कार्य की अन्य निविदाओं में प्राप्त हुई दरों की तुलना करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने दिनांक 18.3.11 को खोली गई निविदाओं में न्यूनतम दरें 17.86 प्रतिशत अधिक प्राप्त होने के मध्यनजर प्रश्नगत कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता को बी.एस.आर. 2008 पर 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर दिए जाने का प्रस्ताव किया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाताको उक्त कार्य हेतु 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 8

Approval of Tender for the construction work of MIG-A (G+3) 96 Nos. houses at Sector-8, Kuribhagtasani Scheme, Jodhpur under two bid system. Item No. 3. Contractor M/s. S.P. Builders.

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य हेतु आर.टी.पी. 28.59 प्रतिशत अधिक आंकी गई है जबकि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एस.पी. बिल्डर्स द्वारा दी गई दरें 23.99 प्रतिशत अधिक थी। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा 22.77 प्रतिशत अधिक दरें प्रस्तुत की गई।

समान कार्य की अन्य निविदाओं में प्राप्त हुई दरों की तुलना करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने दिनांक 18.3.11 को खोली गई निविदाओं में न्यूनतम दरें 17.86 प्रतिशत अधिक प्राप्त होने के मध्यनजर प्रश्नगत कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता को बी.एस.आर. 2008 पर 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर दिए जाने का प्रस्ताव किया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाताको उक्त कार्य हेतु 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 9

Approval of Tender for the construction work of LIG (G+3) 64 Nos. flats at Zone-A at Sector-1, KBS, Jodhpur under two bid system. Item No. 1. Contractor - M/s. Lankhhlan & Qureshi Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लाखलान एण्ड कुरैशी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा 17.86 अधिक की दरें प्रस्तुत की गई है। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 32.93 प्रतिशत अधिक आंकी गई। समान प्रकृति के कार्यों की पूर्व में स्वीकृत दरों की तुलना करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने लगभग एक वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई 6.7 प्रतिशत अधिक की दरों के विरुद्ध न्यूनतम निविदादाता द्वारा वर्तमान दर 17.86 प्रतिशत को सीमेन्ट एवं लोहे की दरों में हाल ही में हुई 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के मध्यनजर एवं आर.टी.पी. के सदृश्य उचित एवं स्वीकार्य बताया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मैसर्स लाखलान एण्ड कुरैशी कन्स्ट्रक्शन

कम्पनी द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर बी.एस.आर. 2008 पर 17.86 प्रतिशत अधिक को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

- Agenda No. 10 Approval of Tender for the construction work of LIG (G+3) 96 Nos. flats at Zone-A at Sector-1, KBS, Jodhpur under two bid system. Item No. 2. Contractor - M/s. Lankhlan & Qureshi Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लाखलान एण्ड कुरैशी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा 17.86 अधिक की दरें प्रस्तुत की गई हैं। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 32.93 प्रतिशत अधिक आंकी गई। समान प्रकृति के कार्यों की पूर्व में स्वीकृत दरों की तुलना करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने लगभग एक वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई 6.7 प्रतिशत अधिक की दरों के विरुद्ध न्यूनतम निविदादाता द्वारा वर्तमान दर 17.86 प्रतिशत को सीमेन्ट एवं लोहे की दरों में हाल ही में हुई 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के मध्यनजर एवं आर.टी.पी. के सदृश्य उचित एवं स्वीकार्य बताया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मैसर्स लाखलान एण्ड कुरैशी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर बी.एस.आर. 2008 पर 17.86 प्रतिशत अधिक को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

- Agenda No. 11 Approval of Tender for the construction work of MIG-B 36 Nos. houses at South Extension Scheme, Udaipur. Contractor - M/s. Suresh Chandra Dhakad.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स सुरेश चन्द्र धाकड़ द्वारा उक्त कार्य हेतु मूलरूप से प्रस्तुत की गई 36 प्रतिशत अधिक की दरों को निगोसियेशन के उपरान्त संशोधित कर 9.01 प्रतिशत अधिक कर दिया गया। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 15.88 प्रतिशत अधिक आंकी गई है।

समान कार्य हेतु दिनांक 11.3.2011 को खोली गई निविदाओं में प्राप्त दर 4.71 प्रतिशत अधिक होने के मध्यनजर अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भी न्यूनतम निविदादाता को 4.71 प्रतिशत अधिक की दर का काउन्टर ऑफर मण्डल की ओर से दिया जाना उचित दर्शाया गया।

समिति द्वारा अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता को उक्त कार्य हेतु बी.एस.आर. 2009 पर 4.71 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में काउन्टर ऑफर की सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

- Agenda No. 12 Approval of Tender for the construction work of MIG-B 21 Nos. houses at Patel Nagar, Bhilwara. Contractor = M/s. Meenu Builders.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि एकल निविदादाता मैसर्स मीनू बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु मूलरूप से प्रस्तुत की गई 34 प्रतिशत अधिक की दरों को निगोसियेशन के उपरान्त संशोधित कर 8.00 प्रतिशत अधिक कर दिया गया। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 16.33 प्रतिशत अधिक आंकी गई है।



समान कार्य हेतु दिनांक 11.3.2011 को खोली गई निविदाओं में प्राप्त दर 1.51 प्रतिशत कम होने के मध्यनजर अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भी उक्त एकल निविदादाता को बी.एस.आर. 2010 पर 1.51 प्रतिशत कम की दर का काउन्टर ऑफर मण्डल की ओर से दिया जाना उचित दर्शाया गया।

समिति द्वारा अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त उक्त एकल निविदादाता को उक्त कार्य हेतु 1.51 प्रतिशत कम की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर उक्त एकल निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में काउन्टर ऑफर की सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 13 Approval of Tender for the construction work of EWS 24 & LIG 35 Nos. houses at Gulabpura. Contractor - M/s. Meenu Builders.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि एकल निविदादाता मैसर्स मीनू बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु मूलरूप से प्रस्तुत की गई 34 प्रतिशत अधिक की दरों को निगोसियेशन के उपरान्त संशोधित कर 8.00 प्रतिशत अधिक कर दिया गया। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 14.06 प्रतिशत अधिक आंकी गई है।

समान कार्य हेतु दिनांक 11.3.2011 को खोली गई अन्य निविदाओं में प्राप्त दर 1.51 प्रतिशत कम होने के मध्यनजर अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भी एकल निविदादाता को 1.51 प्रतिशत कम की दर का काउन्टर ऑफर मण्डल की ओर से दिया जाना उचित दर्शाया गया।


समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त उक्त एकल निविदादाता को उक्त कार्य हेतु बी.एस.आर. 2010 पर 1.51 प्रतिशत कम की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर उक्त एकल निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 14 Approval of Tender for construction of HIG 17 Nos. houses (SFS) at Patel Nagar, Bhilwara. Contractor M/s. Abir Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि एकल निविदादाता मैसर्स अबीर कन्स्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु मूलरूप से प्रस्तुत की गई 34 प्रतिशत अधिक की दरों को निगोसियेशन के उपरान्त संशोधित कर 8.00 प्रतिशत अधिक कर दिया गया। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 14.34 प्रतिशत अधिक आंकी गई है।

समान कार्य हेतु दिनांक 11.3.2011 को खोली गई अन्य निविदाओं में प्राप्त दर 1.51 प्रतिशत कम होने के मध्यनजर अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भी एकल निविदादाता को 1.51 प्रतिशत कम की दर का काउन्टर ऑफर मण्डल की ओर से दिया जाना उचित दर्शाया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त उक्त एकल निविदादाता को उक्त कार्य हेतु बी.एस.आर. 2010 पर 1.51 प्रतिशत कम की दर पर काउन्टर ऑफर



देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउण्टर ऑफर उक्त एकल निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 15 Approval of Tender for construction of HIG 19 Nos. houses at Patel Nagar, Bhilwara. Contractor M/s. Meenu Builders.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि एकल निविदादाता मैसर्स मीनू बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु मूलरूप से प्रस्तुत की गई 34 प्रतिशत अधिक की दरों को निगोसियेशन के उपरान्त संशोधित कर 8.00 प्रतिशत अधिक कर दिया गया। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 14.34 प्रतिशत अधिक आंकी गई है।

समान कार्य हेतु दिनांक 11.3.2011 को खोली गई अन्य निविदाओं में प्राप्त दर 1.51 प्रतिशत कम होने के मध्यनजर अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भी उक्त एकल निविदादाता को 1.51 प्रतिशत कम की दर का काउन्टर ऑफर मण्डल की ओर से दिया जाना उचित दर्शाया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त उक्त एकल निविदादाता को उक्त कार्य हेतु बी.एस.आर. 2010 पर 1.51 प्रतिशत कम की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउण्टर ऑफर उक्त एकल निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 16 Approval of Tender for construction of MIG-A 54 Nos. houses at Gulabpura, Bhilwara. Contractor = M/s. Meenu Builders.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि एकल निविदादाता मैसर्स मीनू बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु मूलरूप से प्रस्तुत की गई 34 प्रतिशत अधिक की दरों को निगोसियेशन के उपरान्त संशोधित कर 8.00 प्रतिशत अधिक कर दिया गया। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 13.54 प्रतिशत अधिक आंकी गई है।

समान कार्य हेतु दिनांक 11.3.2011 को खोली गई अन्य निविदाओं में प्राप्त दर 1.51 प्रतिशत कम होने के मध्यनजर अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भी उक्त एकल निविदादाता को 1.51 प्रतिशत कम की दर का काउन्टर ऑफर मण्डल की ओर से दिया जाना उचित दर्शाया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त उक्त एकल निविदादाता को उक्त कार्य हेतु बी.एस.आर. 2010 पर 1.51 प्रतिशत कम की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउण्टर ऑफर उक्त एकल निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 17 Approval of Tender for construction of MIG-B 29 Nos. houses (SrD) at Patel Nagar, Bhilwara. Contractor = M/s. Meenu Builders.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि एकल निविदादाता मैसर्स मीनू बिल्डर्स द्वारा उक्त कार्य हेतु मूलरूप से प्रस्तुत की गई 34 प्रतिशत अधिक की दरों को निगोसियेशन के उपरान्त संशोधित कर 8.00 प्रतिशत अधिक कर दिया गया। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 16.33 प्रतिशत अधिक आंकी गई है।

समान कार्य हेतु दिनांक 11.3.2011 को खोली गई अन्य निविदाओं में प्राप्त दर 1.51 प्रतिशत कम होने के मध्यनजर अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भी उक्त एकल निविदादाता को 1.51 प्रतिशत कम की दर का काउन्टर ऑफर मण्डल की ओर से दिया जाना उचित दर्शाया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त उक्त एकल निविदादाता को उक्त कार्य हेतु बी.एस.आर. 2010 पर 1.51 प्रतिशत कम की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर उक्त एकल निविदादाता को स्वीकार्य होने का स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित कर ली जावे।

Agenda No. 18 Ex-post-facto approval of Tender for the work of O&M of WSS of Sector 3 & 4 of Indira Gandhi Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Nerru Enterprises.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि जल प्रदाय योजना के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स नीरु एन्टरप्राइजेज द्वारा उक्त कार्य हेतु राशि रु. 2,86,452.00 का प्रस्ताव किया गया। मण्डल द्वारा उक्त कार्य हेतु आंकी गई उचित राशि (Reasonable amount) रु. 2,83,704.00 के विरुद्ध न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्रस्तावित राशि रु. 2,86,452.00 को न्यून मानते हुए उप आवासन आयुक्त, वृत्त तृतीय द्वारा निविदा स्वीकृत कर दी गई।

स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति सम्बन्धि उक्त निविदा कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने पर समिति द्वारा अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय की अनुशंषानुरूप न्यूनतम निविदादाता की पूर्व स्वीकृत राशि रु. 2,86,452.00 को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 19 Approval of Extra Item & Final Deviation for work of construction of HIG-13 Nos. houses at RHB Colony, Panerion Ki Madri (New Land), Udaipur. Contractor - M/s. Giriraj Construction.

अतिरिक्त आईटम

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उच्च आय वर्ग के 13 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रु. 1,10,24,447.69 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। अतिरिक्त आईटम की राशि 7,21,432.45 है जो कार्यादेश की 6.54 प्रतिशत है। अतिरिक्त आईटम कराने का मुख्य कारण प्लिन्थ फिलिंग अधिक होने से खरन्जा कर फर्श किया जाना है।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा रु. 7,21,432.45 जो कि कार्यादेश से 6.54 प्रतिशत अधिक है के अतिरिक्त आईटम की स्वीकृति दी गई।

विचलन प्रपत्र

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उच्च आय वर्ग के 13 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रु. 1,10,24,447.69 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 1,10,85,011.60 है। इस प्रकार कुल 0.55 प्रतिशत अधिक है। विचलन का मुख्य कारण आर.सी.सी. डिजाईन इत्यादि का कार्य अधिक होना रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा रु. 1,10,85,011.60, जो कि कार्यादेश से 0.55 प्रतिशत अधिक है, के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 20 Approval of Final Deviation for Construction of MIG-A 54 Nos. houses at Sector-3, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Kumawat Contractor.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर में मध्यम आय वर्ग-ए के 54 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स कुमावत कॉन्ट्रेक्टर को 2,10,04,153.10 की राशि का कार्यादेश दिया गया था जिसके विरुद्ध 1,95,22,635.55 का कार्य किया गया। इस तरह इसमें 7.05 प्रतिशत की बचत हुई। विचलन का मुख्य कारण लॉ लाईग एरिया होने से नीवों की कम खुदाई, मुमटी करटेल करने, स्टेयर रेलिंग करटेल करने इत्यादि होना रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स कुमावत कॉन्ट्रेक्टर द्वारा रु. 1,95,22,635.55, जो कि कार्यादेश से 7.05 प्रतिशत कम है, के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 21 Approval of Final Deviation for Construction of MIG-A 52 Nos. complete houses at Dwarika Nagar, Rajsamand. Contractor - M/s. Ashok Kumar Mehnot.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि द्वारिका नगर, राजसमन्द में मध्यम आय वर्ग के 52 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स श्री अशोक कुमार महनोत को 1,92,70,149.57 की राशि का कार्यादेश दिया गया था जिसके विरुद्ध 1,91,83,883.4 का कार्य किया गया। इस तरह इसमें 0.45 प्रतिशत की बचत हुई। विचलन का मुख्य कारण मार्बल फर्श के स्थान पर कोर्टयार्ड में करेजी करना रहा जिससे मार्बल फर्श क्षेत्र में कमी होना रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स अशोक कुमार महनोत द्वारा रु. 1,91,83,883.4, जो कि कार्यादेश से 0.45 प्रतिशत कम है, के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 22 Approval of Final Deviation for Construction of MIG-A 38 Nos. houses at Shivaji Nagar Extension Dungarpur. Contractor - M/s. A.S. Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि शिवाजी नगर एक्सटेंशन, डूंगरपुर में मध्यम आय वर्ग-ए के 38 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स श्री ए.एस. कन्स्ट्रक्शन को 1,25,82,305.74 की राशि का कार्यादेश दिया गया था जिसके विरुद्ध 1,29,22,014.94 का कार्य किया गया। इस तरह 2.699 प्रतिशत अधिक हुआ। विचलन का मुख्य



कारण निर्माण स्थल का वास्तविक ग्राउण्ड लेवल नीचा होने से नींव की गहराई अधिक होना, स्टेयर केस में मार्बल लगाना इत्यादि रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स ए.एस. कन्स्ट्रक्शन द्वारा रु. 1,29,22,014.94, जो कि कार्यादेश से 2.699 प्रतिशत अधिक हैं, के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 23 Approval of Final Deviation for Construction of LIG-100 Nos. houses at South Extension Savina Khera, Udaipur. Contractor - M/s. Ashok Kumar Mehnot.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि साउथ एक्सटेंशन सविना खेड़ा, उदयपुर में अल्प आय वर्ग के 100 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स अशोक कुमार महनोत को 2,18,67,735.54 की राशि का कार्यादेश दिया गया था जिसके विरुद्ध 2,25,31,216.11 का कार्य किया गया। इस तरह 3.03 प्रतिशत अधिक हुआ। विचलन का मुख्य कारण निर्माण स्थल पर गहरी खाई होना तथा प्लिन्थ लेवल पर डी.पी.सी. किया जाना एवं फर्श के नीचे खरन्जा किया जाना रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स अशोक कुमार महनोत द्वारा रु. 2,25,31,216.11, जो कि कार्यादेश से 3.03 प्रतिशत अधिक हैं, के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 24 Approval of Final Deviation for External Electrification work at Sector-3, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Brij Electricals.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि इन्दिरा गांधी नगर के सेक्टर-3, जयपुर में बाहरी विद्युतिकरण का कार्य मैसर्स ब्रिज इलेक्ट्रीकल्स कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 25,01,421.01 है। इस प्रकार कुल 7.53 प्रतिशत अधिक है। विचलन का मुख्य कारण बिजली की लाईन का रुट बदलना रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स ब्रिज इलेक्ट्रीकल्स द्वारा रु. 25,01,421.01, जो कि कार्यादेश से 7.53 प्रतिशत अधिक हैं, के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 25 Approval of Extra Item for work of construction of MIG-B 26 Nos. houses at RHB Colony, Panerion Ki Madri (New land) Udaipur. Contractor - M/s. Giriraj Construction.

अतिरिक्त आइटम

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि आर.एच.बी. कॉलोनी, पानेरियों की मादरी, उदयपुर में मध्यम आय वर्ग-ब के 26 आवासों के निर्माण का कार्यादेश मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन को राशि रु. 1,17,50,848.53 का जारी किया गया। इस कार्य को कराने हेतु कुल 10,40,657.59 के अतिरिक्त आइटम कराए गए जो कि कार्यादेश का 8.86 प्रतिशत है। अतिरिक्त आइटम को कराने का मुख्य कारण बरामदे में मार्बल फर्श के नीचे खरन्जा किया जाना, सिलिंग प्लास्टर किया जाना इत्यादि पाया गया।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन द्वारा अतिरिक्त आइटम कुल रु. 10,40,657.59, जो कि कार्यादेश का 8.86 प्रतिशत है, की स्वीकृति प्रदान की गई।

- Agenda No. 26 Approval of Extra Item for work of construction of MIG-A 52 Nos. complete houses at Dwarika Nagar, Rajsamand. Contractor - M/s. Ashok Kumar Mehnot.

अतिरिक्त आईटम

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि द्वारिका नगर, राजसमन्द में मध्यम आय वर्ग-अ के 52 आवासों के निर्माण का कार्यादेश रु. 1,92,70,149.57 मैसर्स अशोक कुमार महनोट को जारी किया गया। इस कार्य को कराने हेतु कुल रु. 3,25,147.26 (1.69 प्रतिशत) के अतिरिक्त नए आईटम तथा राशि रु. 18,67,005.60 (9.969 प्रतिशत) के सबस्टीट्यूट आईटम कराए गए इस तरह कुल अतिरिक्त आईटम एवं सबस्टीट्यूट आईटम की राशि रु. 21,92,152.86 है जो कार्यादेश का 11.37 प्रतिशत है। अतिरिक्त आईटम को कराने का मुख्य कारण पत्थर की चुनाई की जगह ईट की चुनाई किया जाना, व्हाईट वाश की जगह कलर वाश करना इत्यादि पाया गया।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स अशोक कुमार महनोट द्वारा अतिरिक्त आईटम कुल रु. 21,92,152.86 जो कि कार्यादेश से 11.37 प्रतिशत अधिक है की स्वीकृति प्रदान की गई।

- Agenda No. 27 Approval of splitting for the construction work of LIG (G+3) 208 Flats at Sector-28, Pratap Nagar, Jaipur.


प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

खण्ड एवं जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में)
पंचम - ए	अल्प आय वर्ग (जी+3)	80	374.25
दशम - बी	अल्प आय वर्ग (जी+3)	80	374.25
दशम- सी	अल्प आय वर्ग (जी+3)	48	224.55
	कुल योग	208	973.05

- Agenda No. 28 Approval of Final Deviation for construction of EWS 152 Nos. houses at Sector-13, Zone-B, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Onkar Lal Saini.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 152 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स ओंकारलाल सैनी को रु. 1,92,59,434.82 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 1,89,43,499.59 है। इस प्रकार कुल 1.64 प्रतिशत बचत है। विचलन का मुख्य कारण निर्माण स्थल का लेवल नीचा होने से नींवों की खुदाई कम होने से बचत, भविष्य में निर्मित किए जाने वाले शयन कक्ष के लिए लोड बीयरिंग वॉल का करटेल (Curtail) किया जाना इत्यादि रहे।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स ओंकारलाल सैनी द्वारा रु. 1,89,43,499.59, जो कि कार्यादेश से 1.64 प्रतिशत बचत है, के विचलन की स्वीकृति दी गई।



Agenda No. 29 Approval of tenders for the const. work of MIG-A (G+3)-64 Nos. Houses Zone II at Sector-8, Kuribhagtasani Scheme Jodhpur under two bid system. Item-02- M/s Jeet construction

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कन्स्ट्रक्शन द्वारा उक्त कार्य हेतु मूलरूप से प्रस्तुत की गई 19.44 प्रतिशत अधिक की दरों को निगोसियेशन के उपरान्त भी यथावत रखा गया। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 28.59 प्रतिशत अधिक आंकी गई।

समान कार्य हेतु दिनांक 9.3.2011 को खोली गई अन्य निविदाओं में 17.86 प्रतिशत अधिक होने के मध्यनजर अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भी न्यूनतम निविदादाता को 17.86 प्रतिशत अधिक की दर का काउन्टर ऑफर मण्डल की ओर से दिया जाना उचित दर्शाया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता को उक्त कार्य हेतु बी.एस.आर. 2008 पर 17.86 प्रतिशत अधिक की दर पर काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा दिया गया काउन्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उसकी सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति, बाद अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन, मुख्य अभियन्ता के स्तर से जारी कर दी जावे।

Agenda No. 30 Approval of Tender for the work of construction of EWS 152 Nos. houses at Patel Nagar, Bhilwara. Contractor - M/s. Lakhlan Kureshi.


अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लाखलान एण्ड कुरेशी कनस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा अपनी दरें 1.51 प्रतिशत कम प्रस्तुत की गई। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 14.30 प्रतिशत अधिक आंकी गई है जिसे देखते हुए निविदादाता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर स्वीकृति योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लाखलान एण्ड कुरेशी कनस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2010 पर 1.51 प्रतिशत कम को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 31 Approval of Tender for the work of construction of MIG-B 45 houses at Dwarika Nagar, Phase-III, Rajsamand. Contractor - M/s. Ashok Kumar Mahnot.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अशोक कुमार महनोत ने 2.01 प्रतिशत कम दर दी है। प्रश्नगत निविदा में हाँ उच्च आय वर्ग के एक कार्य हेतु जिसका निविदा स्वीकृति अधिकार मुख्य अभियन्ता में निहित है 8.00 प्रतिशत कम दर प्राप्त हुई है। प्रश्नगत कार्य (एम.आई.जी-बी) एवं अन्य कार्य (एच.आई.जी.) की श्रेणी तथा विशिष्टियों में अन्तर है तथा प्रश्नगत कार्य की आर.टी.पी. भी 12.6 प्रतिशत अधिक है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स अशोक कुमार महनोत से प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तुत की गई दर बी.एस.आर. 2009 पर 2.01 प्रतिशत कम के सम्बन्ध में निगोसिएशन किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अशोक कुमार महनोत से एक बार निगोसिएशन करने एवं निगोसिएशन के



परिणामस्वरूप प्राप्त दर के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित पत्रावली पर अध्यक्ष महोदय के निर्णयानुसार करने के निर्देश दिए गए ।

- Agenda No. 32 Approval of Tender, for the work of construction of HIG (SFS) 30 Nos. houses at South Extension Residential Scheme, Udiapur. Contractor - M/s. Giriraj Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत की गई दर 4.71 प्रतिशत एवं मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी. पी. दर 16.18 प्रतिशत अधिक से कम होने के मध्यनजर स्वीकृति योग्य है ।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2009 पर 4.71 प्रतिशत स्वीकृति की गई ।

- Agenda No. 33 Approval of Tender for the work of construction of MIG-A G+3 (SFS) Flats 64 Nos. at Goverdhan Vilas Extension, Udiapur. Contractor - M/s. R.S. Bhalla.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि मैसर्स आर.एस. भल्ला द्वारा प्रस्तुत की गई दर 15.12 प्रतिशत अधिक, मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. दर 18.63 प्रतिशत अधिक के लगभग बराबर होने के मध्यनजर न्यूनतम निविदादाता से निगोसिएशन किया जाना उचित है ।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एस. भल्ला द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2009 पर 15.12 प्रतिशत अधिक के बारे में निगोसिएशन करने एवं निगोसिएशन के परिणामों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया ।

- Agenda No. 34 Approval of Tender for the work of construction of HIG-17 & MIG-B 02 Nos. houses at PKM Scheme, Udaipur. Contractor - M/s. B.L. Choudhary.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि मैसर्स बी.एल. चौधरी द्वारा प्रस्तुत की गई दर 2.77 प्रतिशत अधिक यद्यपि मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर. टी.पी. दर 17.34 प्रतिशत अधिक से कम है लेकिन प्रश्नगत निविदा में ही समान प्रकृति के कार्य की दरें सम्बन्धित बी.एस.आर. की दरों के बराबर (एट पार) प्राप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को बी.एस.आर. के समान दर पर काउण्टर ऑफर दिया जाना उचित होगा ।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बी.एल. चौधरी को मण्डल की ओर से सम्बन्धित बी.एस.आर. 2009 की समान दर (एट पार) पर काउण्टर ऑफर देने एवं संवेदक द्वारा काउण्टर ऑफर स्वीकार करने की स्थिति में निविदा की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर जारी करने का निर्णय लिया गया ।

- Agenda No. 35 Approval of Tender for the work of construction of MIG-B (SFS) 27 Nos. duplex houses at Savina Khera-II, Udaipur. Contractor - M/s. Ramesh Chandra Chouhan.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि मैसर्स रमेश चन्द्र चौहान द्वारा



प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तुत की गई दरे 4.97 प्रतिशत यद्यपि मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. दर 17.34 प्रतिशत अधिक से कम है लेकिन प्रश्नगत निविदा में ही समान प्रकृति के कार्य हेतु 4.71 प्रतिशत अधिक की दर प्राप्त हुई है। न्यूनतम निविदादाता को 4.71 प्रतिशत अधिक का काउन्टर ऑफर दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स रमेश चन्द्र चौहान को मण्डल की ओर से बी.एस.आर. 2009 पर 4.71 प्रतिशत अधिक का प्रति-प्रस्ताव देने एवं निविदादाता द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत करने की स्थिति में निविदा की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा, बाद अनुमोदन अध्यक्ष महोदय, जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 36 Approval of Tender for the work of construction of HIG-18 Nos. houses at PKM Scheme, Udaipur. Contractor - M/s. A.S. Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि मैसर्स ए.एस. कन्सट्रक्शन द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तुत की गई दर बी.एस.आर. के समान (At Par) है। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. दर 17.34 प्रतिशत अधिक तथा सीमेन्ट एवं लोहे की दरों में हुई वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स ए. एस. कन्सट्रक्शन द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तुत की गई बी.एस.आर. 2009 के समान (At Par) दरें स्वीकृत की गईं।

Agenda No. 37 Approval of Tender for the work of construction of LIG 110 Nos. houses at South Extension Scheme, Udaipur. Contractor - M/s. Ashok Kumar Mahnot.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि मैसर्स अशोक कुमार महनोत द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तुत की गई दरें 9.99 प्रतिशत अधिक, मण्डल द्वारा आंकी गई आर.टी.पी. दर 16.79 प्रतिशत अधिक से कम है। समान कार्य हेतु प्रश्नगत निविदा में ही 4.71 प्रतिशत अधिक की दरें प्राप्त होने के मध्यनजर मण्डल द्वारा न्यूनतम निविदादाता को 4.71 प्रतिशत की दर पर प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अशोक कुमार महनोत को मण्डल की ओर से बी.एस.आर. 2009 पर 4.71 प्रतिशत अधिक का प्रति-प्रस्ताव देने एवं निविदादाता द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत करने की स्थिति में निविदा की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा, बाद अनुमोदन अध्यक्ष महोदय, जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 38 Approval of Tender for the work of construction of EWS 140 Nos. houses at South Extension Scheme, Udaipur. Contractor - M/s. Hema Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि मैसर्स हेमा कन्सट्रक्शन द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तुत की गई दरें 11.01 प्रतिशत अधिक, मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. दर 16.21 प्रतिशत अधिक से कम है। समान कार्य हेतु प्रश्नगत निविदा में ही 4.71 प्रतिशत अधिक की दरें प्राप्त होने के मध्यनजर मण्डल

Sm

द्वारा न्यूनतम निविदादाता को 4.71 प्रतिशत की दर पर प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन को मण्डल की ओर से बी.एस.आर. 2009 पर 4.71 प्रतिशत अधिक का प्रति-प्रस्ताव देने एवं निविदादाता द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत करने की स्थिति में निविदा की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा, बाद अनुमोदन अध्यक्ष महोदय, जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 39 Approval of Tender for the work of construction of MIG-A (SFS) 75 Nos. houses at South Extension Scheme, Udaipur. Contractor - M/s. Lakhlan Kureshi.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि मैसर्स लाखलान एण्ड कुरेशी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तुत की गई दरें 4.71 प्रतिशत अधिक एवं मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. दर 16.02 प्रतिशत अधिक से कम होने के मध्यनजर स्वीकृति योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लाखलान एण्ड कुरेशी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2009 पर 4.71 प्रतिशत अधिक को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 40 Approval of Final Deviation for Construction of EWS 13, LIG-48 & MIG-A 11 Nos. houses at new Housing Scheme, Banswara. Contractor - M/s. B.L. Choudhary & Co.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 13, अल्प आय वर्ग के 48 एवं मध्यम आय वर्ग-अ के 11 मकानों के निर्माण हेतु मैसर्स बी.एल. चौधरी एण्ड कम्पनी को राशि रु. 1,69,23,257.78 का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 1,65,49,072.96 है। इस प्रकार अनुबन्ध में कुल रु. 3,74,184.00 (2.21 प्रतिशत) बचत परिलक्षित हुई है जो प्रमुखतः नींव की खुदाई, नींव कांकीट एवं लोहे के फ्रेम आदि मद में बचत के परिणामस्वरूप है एवं स्वीकृति योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स बी.एल. चौधरी एण्ड कम्पनी द्वारा रु. 1,65,49,072.96 जो कि कार्यादेश से 2.21 प्रतिशत (बचत) है, के विचलन की स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 41 Approval of Final Deviation for Construction of EWS 12, LIG-24 & MIG-A 14 Nos. houses at New Housing Scheme, Banswara. Contractor - M/s. Abir Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 12, अल्प आय वर्ग के 24 एवं मध्यम आय वर्ग-अ के 14 मकानों के निर्माण हेतु मैसर्स अबीर कन्स्ट्रक्शन को राशि रु. 1,30,23,099.99 का कार्यादेश दिया गया था। कार्य की पूर्णता पर अनुबन्ध के अर्न्तगत कुल रु. 18,94,457.73 अर्थात् 14.55 प्रतिशत की बचत परिलक्षित हुई है जो प्रमुखतः नींव की खुदाई, नींव कांकीट, नींव की चुनाई आदि मद में बचत के परिणामस्वरूप है एवं स्वीकृति योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स अबीर कन्स्ट्रक्शन के द्वारा रु. 1,11,28,642.27, जो कि कार्यादेश से 14.55 प्रतिशत है, की बचत के विचलन की स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 42 Approval of Final Deviation for Construction of MIG-A 17 Nos. SFS Duplex Houses at Sector-9, KBS, Jodhpur. Contractor - M/s. P.S. Builders. अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि मध्यम आय वर्ग-अ के 17 डुप्लेक्स मकानों के निर्माण हेतु मैसर्स पी.एस. बिल्डर्स को राशि रु. 1,43,91,495.74 का कार्यादेश दिया गया था। कार्य की पूर्णता पर अनुबन्ध के अर्न्तगत कुल रु. 1,06,020.64 अर्थात् 0.74 प्रतिशत की बचत परिलक्षित हुई है जो प्रमुखतः प्रबलित सीमेन्ट कांकीट, लिन्टल एवं दासे, मार्बल स्टोन फ्लोरिंग आदि मदों में बचत के परिणामस्वरूप है एवं स्वीकृति योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स पी.एस. बिल्डर्स द्वारा राशि रु. 1,42,85,474.94, जो कि कार्यादेश से 0.74 प्रतिशत की बचत है, के विचलन की स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 43 Ex-post-facto approval of splitting of construction of MIG=B (Duplex) 46 Nos. houses at Sector-06, I.G. Nagar, Jaipur.


प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई:-

Zone	Type of Houses	No. of Houses	Tentative cost (Rs. in lacs)
A	MIG-B (Duplex)	16	163.12
B	MIG-B (Duplex)	14	142.73
C	MIG-B (Duplex)	16	163.12
Total		46	468.97

Agenda No. 44 Ex-post-facto approval of revised splitting of construction of HIG 100 Nos. houses at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की कार्योत्तर संशोधित स्वीकृति दी गई:-

Zone	Type of Houses	No. of Houses	Tentative cost (Rs. in lacs)
I	HIG	22	218.24
II	HIG	22	218.24
III	HIG	22	218.24
IV	HIG	34	337.28
TOTAL		100	992.00



Agenda No. 45 Ex-post-facto approval of splitting of construction of MIG=B (Duplex) 30 Nos. houses at Sector-11, I.G. Nagar, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई:-

Zone	Type of Houses	No. of Houses	Tentative cost (Rs. in lacs)
I	MIG-B (Duplex)	18	212.14
II	MIG-B (Duplex)	12	141.42
	Total	30	353.56

Agenda No. 46 Ex-post-facto approval of revised splitting of construction of MIG=A (G+3) 112 Nos. houses at Sector-01, I.G. Nagar, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की कार्योत्तर संशोधित स्वीकृति दी गई:-

Zone	Type of Houses	No. of Houses	Tentative cost (Rs. in lacs)
I	MIG-A (G+3) Flats	32	233.57
II	MIG-A (G+3) Flats	32	233.57
III	MIG-A (G+3) Flats	48	350.34
	Total	112	817.48

Agenda No. 47 Ex-post-facto approval of revised splitting of construction of HIG 106 Nos. houses at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की कार्योत्तर संशोधित स्वीकृति दी गई:-

Zone	Type of Houses	No. of Houses	Tentative cost (Rs. in lacs)
A	HIG	18	169.74
B	HIG	18	169.74
C	HIG	18	169.74
D	HIG	18	169.74
E	HIG	34	320.62
	Total	106	999.58

Agenda No. 48 Ex-post-facto approval of splitting of construction of HIG (Duplex) 62 Nos. houses at Sector-11 & 5 I.G. Nagar, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की

Sh

कार्योत्तर स्वीकृति दी गई:-

Zone	Type of Houses	No. of Houses	Tentative cost (Rs. in lacs)
I	HIG (Duplex)	10	204.18
II	HIG (Duplex)	12	245.04
III	HIG (Duplex)	12	245.04
IV	HIG (Duplex)	13	265.56
V	HIG (Duplex)	11	224.73
VI	HIG (Duplex)	04	081.72
	Total	62	1266.27

Agenda No. 49 Approval of Extra Item for the work of construction of balance work of Judicial Officers accommodation type-1, 5 Nos. Judicial Quarters at Jaipur Road, Ajmer. Contractor - M/s. Nahar Singh.

अतिरिक्त आईटम

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों के टाइप-प्रथम के 5 आवासों में शेष रहे कार्य मैसर्स नाहरसिंह को रु. 36,82,096.19 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। अतिरिक्त आईटम की राशि 9,78,168.69 है। इस प्रकार कुल 26.56 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त आईटम कराने का मुख्य कारण कोटा स्टोन के स्लेब लगाया जाना, डब्ल्यू सी के साथ फ्लशिंग कॉक लगाया जाना, छत पर रूफ ट्रीटमेन्ट, डबल लीफ लकड़ी के दरवाजे लगाया जाना एवं अलमारियों में ग्लेज्ड शटर लगाया जाना है।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स नाहरसिंह द्वारा रु. 9,78,168.69, जो कि कार्यादेश से 26.56 प्रतिशत अधिक है, के अतिरिक्त आईटम की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 50 Approval of Extra Item for Construction of MIG-B 26 Nos. (Complete) houses at RHB colony, Panerion Ki Madri (New Land) Udiapur. Contractor - M/s. Gurumukh Gokuldass.

अतिरिक्त आईटम

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि मध्यम आय वर्ग-ब के 26 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स गुरुमुख गोकुलदास को रु. 1,19,18,001.43 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। अतिरिक्त आईटम की राशि 1,088,789.79 है। इस प्रकार कुल 9.13 प्रतिशत अधिक है। अतिरिक्त आईटम कराने का मुख्य कारण नींवों की गहराई अधिक होने से खरन्जा किया जाना, रसोई में ग्रेनाईट प्लेटफार्म लगाया जाना, सीलिंग प्लास्टर इत्यादि किया जाना है।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स गुरुमुख गोकुलदास द्वारा रु. 1,088,789.79, जो कि कार्यादेश से 9.13 प्रतिशत अधिक है, के अतिरिक्त आईटम की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 51 Approval of Final Deviation for Construction of MIG-A 54 Nos. Houses at Sector-3, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Kumawat Contractor.

त्रुटिवश विचार बिन्दु संख्या 20 पुनः क्रमांक 51 पर लग गया है। अतः इस विचार बिन्दु को निरस्त माना जावे।

Agenda No. 52 Approval of extra items for the construction of MIG-II 09 Nos. houses at Bari Road, Dholpur. Contractor - M/s. M.P. Mittal.

अतिरिक्त आईटम

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि मध्यम आय वर्ग-ब के 09 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स एम.पी. मित्तल को रु. 32,87,939.13 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। अतिरिक्त आईटम की राशि 2,10,186.71 है। जो कि कार्यादेश का 6.39 प्रतिशत है। अतिरिक्त आईटम कराने का मुख्य कारण बेड प्लेट्स एवं लिन्टल्स दरवाजे एवं खिड़कियों हेतु ऑपनिंग में लगाया जाना, पेन्ट कार्य से प्राइमर कोट किया जाना एवं सीवर लाईन हेतु एस.डब्ल्यू पाईप लगाए जाना रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स एम.पी. मित्तल द्वारा रु. 2,10,186.71, जो कि कार्यादेश से 6.39 प्रतिशत अधिक है, के अतिरिक्त आईटम की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 53 Approval of extra items for construction of MIG-A 22 Nos. houses at Bari Road Scheme, Dholpur. Contractor M/s. Vimal Chand Singhal.

अतिरिक्त आईटम

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि मध्यम आय वर्ग-अ के 22 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स विमल चन्द सिंघल को रु. 55,60,122.59 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। अतिरिक्त आईटम की राशि 3,90,584.60 है। जो कि कार्यादेश का 7.02 प्रतिशत है। अतिरिक्त आईटम कराने का मुख्य कारण बेड प्लेट्स एवं लिन्टल्स दरवाजे एवं खिड़कियों हेतु ऑपनिंग में लगाया जाना एवं सीवर लाईन हेतु एस.डब्ल्यू पाईप लगाए जाना रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स विमल चन्द सिंघल द्वारा रु. 3,90,584.60, जो कि कार्यादेश से 7.02 प्रतिशत अधिक है, के अतिरिक्त आईटम की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 54 Approval of Tender for the construction of 10 Nos. HIG (Duplex) houses at Zone-II (SFS) at Sector-19, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Bhoori Lal Mohan Lal.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स भौरीलाल मोहनलाल द्वारा 1 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्ण दर 1 प्रतिशत कम को यथावत रखा गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी. पी. 18.92 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स भौरीलाल मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 1 प्रतिशत कम को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 55 Approval of Tender for the construction of 8 Nos. HIG (Duplex) houses at



Zone=III (SFS) at Sector-19, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Durga Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स दुर्गा कन्स्ट्रक्शन द्वारा 3.71 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दर 3.71 प्रतिशत कम को यथावत रखा गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 18.92 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स दुर्गा कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 3.71 प्रतिशत कम को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 56 Approval of Tender for the finishing work of HIG-1 36 Nos. & HIG-II 36 Nos. skeleton flats (Stilt+9 Storey), Block-E, Mewar Apartment at Sector-15, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Hari Narayan Khandelwal.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स हरि नारायण खण्डेलवाल द्वारा उक्त कार्य हेतु 1.71 प्रतिशत अधिक तथा कतिपय मदों की मदवार दर प्रस्तुत की गई। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दर 1.71 प्रतिशत अधिक को यथावत रखते हुए कतिपय मदों की मदवार दरों को संशोधित कर दिया गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 12.66 प्रतिशत अधिक एवं कतिपय मदों की मदवार दरों सहित लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स हरि नारायण खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 1.71 प्रतिशत अधिक तथा कतिपय मदों की मदवार प्रस्तुत संशोधित दरों को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 57 Approval of Tender for the construction of EWS (G+3) 144 Nos. Flats (Phae-III), Zone-II, Sector-28, Pratapnagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Bhorilal Mohanlal

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स भौरीलाल मोहनलाल द्वारा 3.00 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दर 3.00 प्रतिशत अधिक को यथावत रखा गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 15.26 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स भौरीलाल मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 3 प्रतिशत अधिक को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 58 Approval of Tender for the construction of EWS (G+3) 112 Nos. Flats (Phae-III), Zone-I, Sector-28, Pratapnagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Bhorilal Mohan Lal.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स भौरीलाल मोहनलाल द्वारा 3.00 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दर 3.00 प्रतिशत अधिक को यथावत रखा गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 15.26 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स भौरीलाल मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 3 प्रतिशत अधिक को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 59 Approval of tender for the construction work of MIG-A 16 Nos. (Duplex) Houses at Zone-C (SFS) is part of 52 Nos. MIG-A (Duplex) houses at Sector-26, Pratap nagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Shree Durga Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स श्रीदुर्गा कन्स्ट्रक्शन द्वारा 2.24 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दर 2.24 प्रतिशत कम को यथावत रखा गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 18.43 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स श्रीदुर्गा कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 2.24 प्रतिशत कम को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 60 Approval of tender for the construction work of MIG-B 6 Nos. (Duplex) Houses (SFS) at Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Chhoti Lal Nemi Chand.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स छोटीलाल नेमीचन्द द्वारा 9.75 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दर 9.75 प्रतिशत कम को यथावत रखा गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 18.43 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स छोटीलाल नेमीचन्द द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 9.75 प्रतिशत कम को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 61 Approval of tender for the construction work of MIG-A 16 Nos. (Duplex) Houses (SFS) at Zone-B is part of 52 Nos. MIG-A (Duplex) Houses at Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Contractor - M/s. Shree Durga Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स श्रीदुर्गा कन्स्ट्रक्शन द्वारा 2.31 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दर 2.31 प्रतिशत कम को यथावत रखा गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 18.43 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत



रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स श्रीदुर्गा कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 2.31 प्रतिशत कम को स्वीकृति प्रदान की गई।

- Agenda No. 62 Approval of tender for the construction work of MIG-A 20 Nos. (Duplex) houses at Zone-A (SFS) is part of 52 Nos. MIG-A (Duplex) houses at Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Laddoo Ram Babu Lal.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लड्डूराम बाबूलाल द्वारा 4.51 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा संशोधित दर 1 प्रतिशत कम प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 18.43 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स लड्डूराम बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत संशोधित दर बी.एस.आर. 2008 पर 1.0 प्रतिशत कम को स्वीकृति प्रदान की गई।

- Agenda No. 63 Approval of tender for the construction work of 8 Nos. HIG (Duplex) houses at Zone-I (SFS) at Sector-19, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Bhoori Lal Mohan Lal.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स भौरीलाल मोहनलाल द्वारा 1.00 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दर 1.00 प्रतिशत कम को यथावत रखा गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 18.92 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स भौरीलाल मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 1 प्रतिशत कम को स्वीकृति प्रदान की गई।

- Agenda No. 64 Approval of tender for the construction work of 11 Nos. HIG (Duplex) houses at Zone-IV (SFS) at Sector-19, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Rajputana Construction Pvt. Ltd.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स राजपुताना कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा 11.54 प्रतिशत कम दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व दर 11.54 प्रतिशत कम को यथावत रखा गया। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 18.92 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स राजपुताना कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2008 पर 11.54 प्रतिशत कम को स्वीकृति प्रदान की गई।



Agenda No. 65 Approval of tender for the construction work of LIG 21 Nos. & MIG-A=11 Nos. houses at New NEB Extension Scheme, Alwar. Contractor = M/s. R.K. Agencies.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.के. एजेन्सीज द्वारा 25.85 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 16.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 26.8 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स आर.के. एजेन्सीज द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2009 पर 16.91 प्रतिशत अधिक को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 66 Approval of tender for the construction work of EWS 38 Nos. & MIG-A 16 Nos. & LIG 15 Nos. houses at New NEB Extension Scheme at Zone-C, Alwar. Contractor = M/s. R.K. Agencies.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.के. एजेन्सीज द्वारा 25.85 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 16.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 27.13 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स आर.के. एजेन्सीज द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2009 पर 16.91 प्रतिशत अधिक को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 67 Approval of tender for the construction work of EWS-62, LIG 19 Nos. & MIG-A 13 Nos. houses at New NEB Extension Scheme at Zone-B, Alwar. Contractor - M/s. Karni Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स करणी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा 24.95 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 16.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 27.28 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गई दर स्वीकृति-योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निविदादाता मैसर्स करणी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर बी.एस.आर. 2009 पर 16.91 प्रतिशत अधिक को स्वीकृति प्रदान की गई।

Agenda No. 68 Approval of tender for the construction work of MIG-B (Duplex) 18 Nos. at Sector-11, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. L. Sawant & Associates.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एल. सावन्त एण्ड एसोसियेट्स द्वारा 11.89 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत



अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर. टी.पी. 32.46 प्रतिशत अधिक तथा लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई. जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु प्रायः जलापूर्ति टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एल. सावन्त एण्ड एसोसियेट्स को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 69 Approval of tender for the construction work of HIG (Duplex) 10 Nos. at Sector-11, I.G.. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. R.M. Builders.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एम. बिल्डर्स द्वारा 10.99 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.93 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.46 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एम. बिल्डर्स को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 70 Approval of tender for the construction work of HIG (Duplex) 12 Nos. at Sector-11, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Aroma Industries Ltd.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अरोमा इन्डस्ट्रीज द्वारा 10.91 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.95 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.46 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अरोमा इन्डस्ट्रीज को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने



की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 71 Approval of tender for the construction work of HIG (Duplex) 12 Nos. at Sector-11, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. R.J.B. Engineer & Construction Co. .

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.जे.बी. इन्जीनियर द्वारा 11.11 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.90 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.46 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.जे.बी. इन्जीनियर को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 72 Approval of tender for the construction work of HIG (Duplex) 13 Nos. at Sector-11, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Indolia Construction Co. .

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इन्दोलिया कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा 11.01 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.46 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इन्दोलिया कन्सट्रक्शन कम्पनी को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 73 Approval of tender for the construction work of HIG 18 Nos. Zone-A at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Indolia Construction Co. .

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इन्दोलिया कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा 11.01 प्रतिशत अधिक दर



प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.09 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इन्दोलिया कन्सट्रक्शन कम्पनी को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 74 Approval of tender for the construction work of HIG 18 Nos. Zone-B at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Nahar Singh.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स नाहरसिंह द्वारा 11.21 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.09 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स नाहरासह को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 75 Approval of tender for the construction work of HIG 18 Nos. Zone-C at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Aroma Industries Ltd.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अरोमा इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा 10.91 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.95 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.09 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स अरोमा इन्डस्ट्रीज लि. को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से

पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 76 Approval of tender for the construction work of HIG 18 Nos. Zone-D at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. K.B.S. Enterprises.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज द्वारा 10.91 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.09 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 77 Approval of tender for the construction work of HIG 34 Nos. Zone-E at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. KBS Enterprises.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज द्वारा 11.11 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.09 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 78 Approval of tender for the construction work of MIG-B (Duplex) 10 Nos. Zone-A at Sector-06, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Indolia Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इन्दोलिया कन्स्ट्रक्शन द्वारा 11.01 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 26.94 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में



पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इन्दोलिया कन्स्ट्रक्शन को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 79 Approval of tender for the construction work of MIG-B (Duplex) 14 Nos. Zone-B at Sector-06, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Jagdish Raj Parihar.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जगदीश राज परिहार द्वारा 11.25 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 26.94 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जगदीश राज परिहार को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 80 Approval of tender for the construction work of MIG-B (Duplex) 16 Nos. Zone-C at Sector-06, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s.R.M. Builders.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एम. बिल्डर्स द्वारा 10.99 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.93 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 26.94 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स आर.एम. बिल्डर्स को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 81 Approval of tender for the construction work of HIG (Complete) 22 Nos.



Zone-I at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Indolia Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इन्दोलिया कन्सट्रक्शन द्वारा 11.01 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.46 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स इन्दोलिया कन्सट्रक्शन को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No.82 Approval of tender for the construction work of HIG (Complete) 22 Nos. Zone-II at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. L. Sawant & Associates.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एल. सावन्त एण्ड एसोसियेट्स द्वारा 11.89 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर. टी.पी. 32.46 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस. आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एल. सावन्त एण्ड एसोसियेट्स को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 83 Approval of tender for the construction work of HIG (Complete) 22 Nos. Zone-III at Sector-07, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. KDS Enterprises.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज द्वारा 11.11 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 1.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 32.46 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेन्ट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति प्रायः टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।



समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 की समान दर पर (At Par) प्रति-प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लिया गया। काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 84 Approval of tender for the construction work of MIG-A (G+3) 48 Nos. Flats at Zone-III at Sector-01, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. KBS Enterprises.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज द्वारा 14.99 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई है। न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगने पर 4.91 प्रतिशत अधिक की संशोधित दरें प्रस्तुत की गईं। मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु आंकी गई आर.टी.पी. 21.84 प्रतिशत अधिक, लोहे एवं सीमेंट की दरों में हुई वृद्धि तथा आई.जी. नगर में पानी की अत्यल्पता के मध्यनजर निर्माण हेतु जलापूर्ति टैंकरो से करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदादाता को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 पर 4 प्रतिशत अधिक का प्रति-प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज को जयपुर वृत्त की बी.एस.आर. 2008 पर 4 प्रतिशत अधिक का प्रति-प्रस्ताव दिए जाने एवं मण्डल द्वारा दिया गया काउण्टर ऑफर न्यूनतम निविदादाता को स्वीकार्य होने की स्थिति में उससे सहमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया।

Agenda No. 85 Approval of proposal for splitting of work for construction of 233 Nos. MIG-A duplex houses (SFS) at Sector-7, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई:-

Zone	Block	No. of Houses	Amount of Work
I	A	13	513.50 lacs
	B	18	
	C	18	
	D	16	
	E	14	
	Total	79	
II	F	23	442.00 lacs
	G	10	
	H	35	
	Total	68	
III	I	28	559.00 lacs
	J	34	
	K	24	
	Total	86	

Am

- Agenda No. 86 Approval of Final time Extension/ Extra Item and Final Deviation for construction of HIG 01, MIG-B 09, MIG-A=32 SFS & 23 Nos. Gharonda houses at Kishangarh Extension Phase-II Ajmer. Contractor - M/s. Ashok Kumar Mahnot.

अतिरिक्त आईटम एवं विचलन पत्र

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि किशनगढ़ विस्तार योजना में उच्च आय वर्ग के 1, मध्यम आय वर्ग-ब के 9, मध्यम आय वर्ग-अ के 32 आवासों के स्ववित्त पोषित योजना में एवं 23 घरोंदा आवासों के निर्माण हेतु मैसर्स अशोक कुमार महनोट को राशि रु. 2,16,10,796.86 का कार्यादेश दिया गया जिसके विरुद्ध 2,24,40,224.99 रुपए का कार्य किया गया जो कि 3.76 प्रतिशत अधिक हुआ जो प्रमुखतः सीमेन्ट कांकीट, सेन्टरिंग/शटरिंग, मार्बल, प्लास्टर, लोहे की खिड़की एवं दरवाजे आदि के मद में है एवं स्वीकृति योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अनुबन्ध में राशि रु. 2,24,40,224.99, जो कि कार्यादेश से 3.76 प्रतिशत अधिक है, के विचलन की स्वीकृति प्रदान की गई।

- Agenda No. 87 Approval of proposal for splitting of the finishing works of the MIG-B 108 Flats of "Vyas Apartment" at Sector-11, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.


प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई:-

Zone	Name of work	Number of flats	Amount
I	Part-A - Retrofitting & rehabilitation work of RCC structure Block 2, 3 & 5.	36	28.00 lacs
	Part-B - Finishing work for completion of 36 Nos. MIG-B flats block 2, 3 & 5.	36	161.54 lacs
II	Part-A - Retrofitting & rehabilitation work of RCC structure Block 7, 8 & 9.	36	28.00 lacs
	Part-B - Finishing work for completion of 36 Nos. MIG-B flats block 7, 8 & 9.	36	161.54 lacs
III	Part-A - Retrofitting & rehabilitation work of RCC structure Block 4& 6.	24	19.00 lacs
	Part-B - Finishing work for completion of 12 Nos. MIG-B flats block 1.	12	53.85 lacs
	Part-C- Finishing work for completion of 24 Nos. MIG-B flats block 4 & 6.	24	107.69 lacs
	Part-D- Retrofitting & rehabilitation work of RCC structure block-1.	12	9.00 lacs
	Internal Development work, peripheral compound wall & pathway.		70.54 lacs
	Plantation & maintenance (for two years)		12.91 lacs
	External electrification work		35.00 lacs



	Water supply and Sewerage System	52.92 lacs
	Watch and ward (for two years)	14.00 lacs
	Consultancy and testing charges	7.00 lacs
	2% ODC	15.22 lacs
	Total	776.22 lacs

समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये समाप्त की गयी।



सदस्य सचिव-कार्य समिति एवं
तकनीकी सहायक-अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
2. निजी सचिव - आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल जयपुर।
3. निजी सहायक, मुख्य नगर नियोजक, राज० सरकार, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, रा०आ०मं०, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा०आ०मं० जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता- I/II, राज. आ. मंडल, जयपुर
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर /वृत्त जोधपुर प्रथम/द्वितीय।
8. तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त, राज.आ.मंडल, जयपुर।



सदस्य सचिव-कार्य समिति एवं
तकनीकी सहायक-अध्यक्ष