

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

अध्यक्ष सचिवालय

क्रमांक: TACM/WC/21/10-11/259

दिनांक 23/3/11

कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 06/2010-11

दिनांक : 17.03.2011

कार्य समिति की बैठक दिनांक 17.03.2011 को सायं 04.00 बजे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई।

उपस्थित:-

1. श्री ललित कोठारी, अध्यक्ष, राज.आ.म.जयपुर	अध्यक्ष
2. श्री पी.के.गोयल, आवासन आयुक्त राज.आ.म.जयपुर	सदस्य
3. श्री एच.सी. अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता, राज.आ.म. जयपुर	सदस्य
4. श्री प्रवीण जैन, वरिष्ठ नगर नियोजक प्रतिनिधि मु.नगर नियोजक	सदस्य
5. श्री अजीतसिंह शेखावत, वि०स० एवं मु०लेखा०, राज.आ.म।	सदस्य
6. श्री ए.के. अग्रवाल, अति० मु० अ० (प्रथम), राज. आ.म., जयपुर	सदस्य
7. श्री के.एन. माथुर, अति. मु. अभियन्ता (द्वितीय), राज. आ.म., जयपुर	सदस्य
8. श्री डी.सी. बाबेल, अति० मु०अ० (तृतीय), राज. आ. म, जयपुर।	सदस्य
9. श्री एस.के. सुराणा, तक० सहायक-अध्यक्ष, राज. आ. म., जयपुर	सदस्य-सचिव

विशेष आमंत्रित:

1. श्री आर.के. अग्रवाल, तकनीकी सहायक-मुख्य अभियन्ता, राज.आ.मण्डल, जयपुर।
2. श्री नत्थूराम, उप आवासन आयुक्त एवं तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त, रा.आ.म.,जयपुर।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विचार बिन्दु एक ही प्रारूप में नहीं बनाए जाते हैं। डेवियशन एवं एक्स्ट्रा आईटम हेतु विचार बिन्दु भी पृथक-पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं जो उचित नहीं है। डेवियशन के लिए विचार बिन्दु के अन्दर कुल सेविंग एवं कुल अधिक राशि का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे समग्र अधिक/ कम विचलन का विवरण देखा जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि भविष्य में समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त विचार बिन्दु समान रूप से प्रस्तुत किए जाए एवं इसका एक प्रपत्र तैयार कर अनुमोदन हेतु आवासन आयुक्त को आगामी कार्य समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत किया जाय ताकि भविष्य में एजेन्डा उसी प्रारूप में आ सके।

कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-

Agenda No. 1 Confirmation of Minutes of the Works Committee meeting No. 5/10-11 held on 13.12.10.

बैठक के प्रारम्भ में दिनांक 13.12.2010 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

Agenda No. 2 Action Taken Report - Works Committee meeting No. 5/10-11 held on 13.12.2010.

कार्य समिति की गत बैठक दिनांक 13 दिसम्बर 2010 की क्रियान्विति के संबंध में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। बैठक दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 के विचार बिन्दु संख्या 3 पर आवासीय अभियन्ता, पी.एच.ई. खण्ड द्वितीय को निर्देशित किया गया था कि वे इस प्रकरण पर स्पष्ट विचार बिन्दु बनाते हुए प्रकरण को कार्य समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करे लेकिन इस निर्णय की अनुपालना अभी तक नहीं की गई है जो कि खेदजनक है। इस निर्णय की अनुपालना शीघ्र की जाकर प्रकरण कार्य समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। शेष निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

Agenda No. 3 Ex-post-facto approval for rejection of tender for the construction work of EWS (G+3) = 64 Nos. Flats at Zone-A, Barmer under Division Jaisalmer. Tenderer - M/s. Jeet Construction.

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि आर.टी.पी. के अनुसार दरें बी. एस.आर. 2009 पर 5.62 प्रतिशत अधिक आंकी गई जबकि प्रथम न्यूनतम निविदादाता मैसर्स जीत कन्स्ट्रक्शन द्वारा दी गई दरें 21.14 प्रतिशत अधिक थी। मुख्य अभियन्ताजी के स्तर पर न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगी गई परन्तु उन्होने दर कम नहीं की। अतः कार्य समिति की प्रत्याशा की अपेक्षा में अध्यक्ष महोदय द्वारा निविदाओं को निरस्त किया जाकर पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय किया गया जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण पर चर्चा कर सर्वसम्मति से अध्यक्षजी द्वारा दिए गए निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

Agenda No. 4 Ex-post-facto approval for rejection of tender for the construction work of LIG (G+3) = 48 Nos. Flats at Zone-D, Barmer under Division Jaisalmer. Tenderer - M/s. S.P. Builders.

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि आर.टी.पी. के अनुसार दरें बी. एस.आर. 2009 पर 5.28 प्रतिशत अधिक आंकी गई जबकि प्रथम न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एस.पी. बिल्डर्स द्वारा दी गई दरें 24.99 प्रतिशत अधिक थी। मुख्य अभियन्ताजी के स्तर पर न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगी गई परन्तु उन्होने दर कम नहीं की। अतः कार्य समिति की प्रत्याशा की अपेक्षा में अध्यक्ष महोदय द्वारा निविदाओं को निरस्त किया जाकर पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय किया गया जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण पर चर्चा कर सर्वसम्मति से अध्यक्षजी द्वारा दिए गए निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।





Agenda No. 5 Ex-post-facto approval for rejection of tender for the construction work of  
LIG (G+3) = 48 Nos. Flats at Zone-C, Barmer under Division Jaisalmer.  
Tenderer - M/s. K.K. Construction.

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि आर.टी.पी. के अनुसार दरें बी. एस.आर. 2009 पर 5.28 प्रतिशत अधिक आंकी गईं जबकि प्रथम न्यूनतम निविदादाता मैसर्स के.के. कन्स्ट्रक्शन द्वारा दी गईं दरें 27.11 प्रतिशत अधिक थीं। मुख्य अभियन्ताजी के स्तर पर न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगी गईं परन्तु उन्होंने दर कम नहीं की। अतः कार्य समिति की प्रत्याशा की अपेक्षा में अध्यक्ष महोदय द्वारा निविदाओं को निरस्त किया जाकर पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय किया गया जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण पर चर्चा कर सर्वसम्मति से अध्यक्षजी द्वारा दिए गए निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

Agenda No. 6 Ex-post-facto approval for rejection of tender for the construction work of  
EWS (G+3) = 64 Nos. Flats at Zone-B, Barmer under Division Jaisalmer.  
Tenderer - M/s. Lakhlan and Qureshi Const.

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि आर.टी.पी. के अनुसार दरें बी. एस.आर. 2009 पर 5.62 प्रतिशत अधिक आंकी गईं जबकि प्रथम न्यूनतम निविदादाता मैसर्स लखनान एण्ड कुरैशी कन्स्ट्रक्शन द्वारा दी गईं दरें 25.21 प्रतिशत अधिक थीं। मुख्य अभियन्ताजी के स्तर पर न्यूनतम निविदादाता से संशोधित दरें मांगी गईं परन्तु उन्होंने दर कम नहीं की। अतः कार्य समिति की प्रत्याशा की अपेक्षा में अध्यक्ष महोदय द्वारा निविदाओं को निरस्त किया जाकर पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय किया गया जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण पर चर्चा कर सर्वसम्मति से अध्यक्षजी द्वारा दिए गए निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

Agenda No. 7 Approval of Tender for Providing, Laying and Jointing of DI transfer  
pipeline from prepared tapping point of Bisalpur Water Supply to Sector 28,  
CWR at Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. Contractor - M/s. Vrindavan  
Construction. (Validity upto 25.3.11).

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि इस कार्य हेतु 8 निविदाएं बेची गईं लेकिन केवल एक ही निविदा प्राप्त हुई। निविदादाता द्वारा दी गईं दरें आर.टी.पी. से कम होते हुए भी एक ही निविदा प्राप्त होने के कारण निगोशियेशन किये गये जिसमें निगोशियेशन के पश्चात् राशि रु. 1,21,14,239 की गई। निविदा के प्राप्ति के बाद डीजल की दरें बढ़ने से ट्रान्सपोर्टेशन महंगा हो गया है। साथ ही लोहे एवं सीमेन्ट की दरें भी बढ़ गईं हैं। इन सब को देखते हुए प्राप्त दरें स्वीकृत योग्य हैं।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर प्रस्तावानुसार मैसर्स वृन्दावन कन्स्ट्रक्शन द्वारा दी गईं नेगोशियेशन दरें रु. 1,21,14,239/- को स्वीकृत किया गया।



Agenda No. 8 Approval of Final Deviation for Construction of HIG 15 Nos. houses at Mukta Prasad Nagar, Bikaner. Contractor - M/s. K.D. Builders.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर में उच्च आय वर्ग के 15 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स श्री के.डी. बिल्डर्स को 1,47,00,353.00 की राशि का कार्यादेश दिया गया था जिसके विरुद्ध 1,44,45,424.00 का कार्य किया गया। इस तरह इसमें 1.73 प्रतिशत की बचत हुई।

इस विषय में प्रस्तुत किए गए एजेण्डा नोट में सेविंग्स के कार्यों को नहीं दर्शाने के कारण तथ्यों को पूर्णरूप से एजेण्डा में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया एवं इस विचलन पत्र को आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

Agenda No. 9 Approval of Deviation Statement of M/s. Ankit Construction for the work of construction of MIG-B-17 & MIG-A-75 houses at Naseerabad, Distt. Ajmer - Agreement No. 532.

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि मध्यम आय वर्ग-अ के 75 एवं मध्यम आय वर्ग-ब के 17 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स अंकित कन्स्ट्रक्शन को 12671020.48 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 1,29,47,416.14 है। इस प्रकार कुल 2.18 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ। विचलन का मुख्य कारण कॉर्नर वाल्स का ज्यादा होना एवं कम्पाउण्ड वाल का कार्य जी-शिडयुल में नहीं लिए जाने के कारण हुआ।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स अंकित कन्स्ट्रक्शन द्वारा रु. 12947416.14 जो कि 2.18 प्रतिशत अधिक के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 10 Approval of Final Deviation for construction work of MIG-B 17 Nos. houses at Mukta Prasad Nagar, Bikaner. Contractor - M/s. Adil Enterprises.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि मध्यम आय वर्ग-ब के 17 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स आदिल एन्टरप्राइजेज को 12586720.86 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 12785515.35 है। इस प्रकार कुल 1.515 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ। विचलन का मुख्य कारण फाउण्डेशन की ब्रिक मेशनरी अधिक होना, मिट्टी का कार्य, कॉर्नर वाल्स में ब्रिक मेशनरी का कार्य, प्लास्टर का कार्य के कारण अधिक कराया गया।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स आदिल एन्टरप्राइजेज द्वारा रु. 12785515.35 जो कि 1.515 प्रतिशत अधिक के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 11 Approval of Extra Items for construction of WBM road at Sector No. 06, Ph-II, Indira Gandhi Nagar, Jaipur by M/s. Sohan Lal Enterprises.

अतिरिक्त आईटम

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि इन्दिरा गांधी नगर में डबल्यू बी एम रोड के निर्माण में कुल रु. 24,75,462.3 का कार्यादेश मैसर्स सोहनलाल एन्टरप्राइजेज को जारी किया गया। इस कार्य को कराने हेतु कुल 22,15,43.89 के अतिरिक्त आईटम कराए गए जो कि कार्यादेश का 8.95 प्रतिशत है। अतिरिक्त आईटम को कराने का मुख्य कारण कराए गए अर्थ वर्क को कम्पेक्ट कराना एवं अतिरिक्त लीड लेना पाया गया।



प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स सोहनलाल एन्टरप्राइजेज द्वारा अतिरिक्त आईटम कुल रु. 221,543.89 जो कि 8.95 प्रतिशत की स्वीकृति प्रदान की गई ।

Agenda No. 12 Approval of Final Deviation for construction of LIG-51 Nos. houses at CHS Atru, Distt. Baran by M/s. Giriraj Construction Company.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि अल्प आय वर्ग के 51 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रु. 1,38,46,789.06 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 1,34,11,319.86 है। इस प्रकार कुल 3.15 प्रतिशत बचत है। विचलन का मुख्य कारण अर्थ वर्क एवं फिलिंग का कार्य, लीन कांकीट का कार्य, प्लिन्थ मेशनरी का कार्य एवं सुपरस्ट्रक्चर मेशनरी के कार्य, कांकीट का कार्य कम होना रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स द्वारा रु. 1,34,11,319.86 जो कि 3.15 प्रतिशत बचत के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 13 Approval of Extra Item & Final Deviation for work of construction of HIG-13 Nos. houses at RHB Colony, Panerion Ki Madri (New Land), Udaipur. Contractor - M/s. Giriraj Construction.

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने उच्च आय वर्ग के 13 मकानों के निर्माण कार्य मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन को 11,02,44,47.69 की राशि का कार्यादेश दिया गया था।

एक्स्ट्रा आईटम्स की सेन्क्शन के अभाव में कार्य समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण कार्य समिति के समक्ष औचित्य व किसकी स्वीकृति से किया गया के विवरण सहित पुनः प्रस्तुत किया जाए।

Agenda No. 14 Approval of Extra Item for the work of Construction of MIG-B 26 Nos. houses at RHB Colony, Panerion Ki Madri (New Land), Udaipur. Contractor - M/s. Giriraj Construction

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने मध्यम आय वर्ग-ब के 26 मकानों के निर्माण कार्य मैसर्स गिरिराज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को 1,17,50,848.53 की राशि का कार्यादेश दिया गया था।

अतिरिक्त आईटम

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु कुल 10,40,657.59 जो कि 8.86 प्रतिशत कार्यादेश राशि का अतिरिक्त कार्य कराया गया जिसका मुख्य कारण बरामदा में मार्बल लगाना, मेट फिनिश टाईल लगाना, खरन्जा लगाना व छत का प्लास्टर कराना रहा।

एक्स्ट्रा आईटम सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अभाव में कार्य समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण कार्य समिति के समक्ष पूर्ण विवरण सहित पुनः प्रस्तुत किया जाए।

Agenda No. 15 Approval of Deviation Statement of M/s. Sudhir Dutt Sharma for Beautification of Road Work at Shipra Path, Mansarovar (Gopalpura Bypass to V.T. Road Zone-II) Jaipur Agreement No. 07/08.



अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड वर्क एट शिप्रा पथ, मानसरोवर में कुल राशि 1,89,75,802.93 का कार्य मैसर्स सुधिरदत्त शर्मा कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 1,87,42,954.56 है। इस प्रकार कुल 1.23 प्रतिशत बचत है। विचलन का मुख्य कारण सीमेन्ट कांक्रिट, रिपेयर ऑफ सीमेन्ट प्लास्टर, आर.आर. स्टोन मेशनरी फाउण्डेशन का कार्य कम होने के कारण रहा।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स सुधिरदत्त शर्मा द्वारा रु. 1,87,42,954.56 जो कि 1.23 प्रतिशत बचत के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 16 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of LIG 300 Houses at Balwa Road, Nagaur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
प्रथम	अल्प आय वर्ग	164	381.98
द्वितीय	अल्प आय वर्ग	136	316.76
	कुल योग	300	698.74

Agenda No. 17 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of EWS 330 Houses at Balwa Road, Nagaur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
प्रथम	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	148	240.60
द्वितीय	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	96	156.00
तृतीय	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	86	139.78
	योग	330	536.38



- Agenda No. 18 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of MIG-B 152 Houses at I.G. Nagar, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
A	मध्यम आय वर्ग 'ब'	32	192.10
B	मध्यम आय वर्ग 'ब'	32	192.10
C	मध्यम आय वर्ग 'ब'	30	180.10
D	मध्यम आय वर्ग 'ब'	30	180.10
E	मध्यम आय वर्ग 'ब'	28	168.06
	योग	152	912.46

- Agenda No. 19 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of HIG 35 and MIG-B 02 totalling to 37 Houses at Panerio Ki Madri, Udaipur being constructed under SRS Scheme for MP/MLAs.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
प्रथम	उच्च आय वर्ग	18	288.06
द्वितीय	उच्च आय वर्ग 17 एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' के 02	19	293.74
	कुल योग	37	581.80

- Agenda No. 20 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of EWS 140 and LIG 110 Houses totalling to 250 houses at Southern Extension Scheme, Udaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
प्रथम	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	140	405.77
द्वितीय	अल्प आय वर्ग	110	379.71
	कुल योग	250	785.48





Agenda No. 21 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of EWS 350 Houses under SRS 2010 at Patel Nagar Extension, Bhilwara.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
प्रथम	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग (4.0X10.5m)	152	358.22
द्वितीय	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग (4.0X10.5m)	100	235.67
तृतीय	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग (4.0X10.5m)	98	230.96
	कुल योग	350	824.85

Agenda No. 22 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of MIG-A 42, MIG-B 22 and HIG 08 - totalling to 72 Houses under SRS 2010 at Alal Nagar Scheme, Nimbahera.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
प्रथम	मध्यम आयवर्ग 'अ' (8.0X15.0m)	42	263.34
द्वितीय	मध्यम आयवर्ग 'ब' (9.0X18.0m)	22	224.40
तृतीय	उच्च आयवर्ग (11.25X21.0m)	08	117.92
	योग	72	605.66

Agenda No. 23 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of MIG-B 45 (Duplex) Houses under SFS at Savina-II, Udaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
प्रथम	मध्यम आयवर्ग 'ब' (डूप्लेक्स)	18	222.50
द्वितीय	मध्यम आयवर्ग 'ब' (डूप्लेक्स)	27	333.76
	विकास कार्य		
	डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ कार्य		5.33
	रिमेटलिंग एवं कॉरपेटिंग, ड्रेन, क्लवर्ट पार्क एवं ऑरबोरिकल्चर कार्य		12.75
	योग	45	574.34



Agenda No. 24 Ex-post-facto approval for splitting of remaining development works at South Extension, Udaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

कार्य का विवरण	प्रथम चरण की राशि	द्वितीय चरण की राशि	तृतीय चरण की राशि	कुल राशि (लाखों में)
रिमेटलिंग, कॉरपेटिंग व जनरल अर्थवर्क	98.36	25.94	106.12	230.42
ड्रेन एवं कल्वर्ट का निर्माण कार्य	84.27	57.80	20.00	162.07
पार्क बाउण्ड्री वॉल, लैण्ड स्केपिंग, पार्को में वृक्षारोपण तथा अन्य विविध कार्य	105.00	45.00	69.00	219.00
योजना का तीन वर्षीय रखरखाव	—	10.00	15.00	25.00
टी एण्ड पी/टेस्टिंग चार्ज	1.18	1.00	1.00	3.18
योग	288.81	139.74	211.12	639.67

Agenda No. 25 Approval of splitting proposal for construction & development work of MIG-A (G+3) = 160 Flats at Phase-III, Aravali Vihar, Bhiwadi.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
I	MIG-A (G+3)	48	422.88
II	MIG-A (G+3)	48	422.88
III	MIG-A (G+3)	64	563.84
IV	Internal Development work		103.96
	योग	160	1513.56



Agenda No. 26 Approval of Tender for construction of MIG-B 19 & MIG-17 (SFS) complete houses at RHB Scheme, Hanumangharh. Contractor - M/s. Satish Kumar & Co.

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने सामेति को बताया कि इस कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स सतीश कुमार एण्ड कम्पनी द्वारा बी.एस.आर. 2009 पर 8.95 प्रतिशत दर दी गई। आवासीय अभियन्ता एवं उप आवासन आयुक्त द्वारा आर.टी.पी. 17.82 अधिक बताई गई। न्यूनतम निविदादाता ने नेगोशियेशन में अपनी संशोधित दर 8.9 प्रतिशत अधिक दी गई। लोहे एवं सीमेन्ट की दर में पिछले 2 माह में हुई 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी एवं आर.टी.पी. को देखते हुए संशोधित दर 8.9 प्रतिशत अधिक स्वीकृत योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स सतीश कुमार एण्ड कम्पनी द्वारा दी गई 8.9 प्रतिशत अधिक दर को स्वीकृत की गयी।

Agenda No. 27 Approval of Tender for construction of EWS 46 and LIG 56 Nos. complete houses at RHB Scheme, Hanumangharh. Contractor - M/s Surendra Kumar Bansal.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स सुरेन्द्र कुमार बन्सल ने बी.एस.आर. 2009 पर 9.95 प्रतिशत अधिक दी गई एवं नेगोशियेशन में दर संशोधित कर 9.89 प्रतिशत अधिक की गई। इस कार्य हेतु आर.टी.पी. 17.54 प्रतिशत अधिक आंकी गई। संशोधित दर आर.टी.पी. से कम होते हुए भी इसी एन.आई.टी. के अन्य कार्य की प्राप्त न्यूनतम दर 8.90 प्रतिशत से अधिक है अतः न्यूनतम निविदादाता को 8.9 प्रतिशत अधिक के लिये काउन्टर ऑफर दिया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर न्यूनतम बोलीदाता से काउन्टर ऑफर देने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता स्तर पर काउन्टर ऑफर प्राप्त करने के पश्चात् निविदा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से पत्रावली पर कार्य समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जाय। प्रकरण कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्य समिति की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

Agenda No. 28 Approval of Tender for construction work of MIG-A 33 Nos., MIG-B 16 Nos. & HIG 12 Nos. houses at CHS., Phase-II Nainwa, Distt. Bundi. Contractor - M/s. Shilpa Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने समिति को बताया कि न्यूनतम निविदादाता मैसर्स शिल्पा कन्स्ट्रक्शन ने नेगोशियेशन में अपनी संशोधित दर पार्ट I, II & III पर 38.4 प्रतिशत अधिक दी जो कि आर.टी.पी. 50.51 प्रतिशत अधिक से कम है। माह जनवरी 2010 में 37.57 प्रतिशत अधिक पर निविदा स्वीकृत की गई है। लोहे एवं सीमेन्ट की दर में पिछले 2 माह में हुई 20 से 25 प्रतिशत बढ़ोतरी को देखते हुए संशोधित दर 37.57 प्रतिशत अधिक स्वीकृत करने योग्य है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया गया कि मैसर्स शिल्पा कन्स्ट्रक्शन की संशोधित दर 38.4 प्रतिशत अधिक स्वीकृत की गयी।



Agenda No. 29 Approval of Final Deviation for construction of MIG-I 75 Nos. houses at Sector-14, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Rakesh Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि मध्यम आय वर्ग-अ के 75 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स राकेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रु. 201,09,028.86 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 1,71,99,161.93 है। इस प्रकार कुल 14.47 प्रतिशत बचत है। विचलन का मुख्य कारण जी-शिड्युल में आईटम की मात्रा ज्यादा लेना पाया गया।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स द्वारा रु. 1,71,99,161.93 जो कि 14.47 प्रतिशत बचत के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 30 Approval of Final Deviation and Extra Item slip for the work of construction of EWS (G+3)=48 Nos. Multi-storied houses at Zone-C, Dwarkapuri Scheme, Sector-04, KBS, Jodhpur. M/s. Gajendra Singh Sankhla.

अतिरिक्त आईटम

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु कुल 15,47,812.41 जो कि 10.71 प्रतिशत कार्यादेश राशि का अतिरिक्त कार्य कराया गया जिसका मुख्य कारण अर्थ वर्क का कार्य, अर्थ वर्क के केरिज का कार्य, फ्लसिंग सिस्टर्न, मार्बल चिप स्कटिंग, वॉल्व एवं सी.सी. ब्लॉक को कराया जाना पाया गया।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा अतिरिक्त आईटम कुल रु. 15,47,812.41 जो कि 10.71 प्रतिशत की स्वीकृति प्रदान की गई।

विचलन प्रपत्र

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि EWS के 48 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स गजेन्द्रसिंह सांखला को रु. 1,44,55,000.00 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 1,39,47,534.53 है। इस प्रकार कुल 3.57 प्रतिशत बचत है। विचलन का मुख्य कारण स्ट्रक्चरल डिजाईन कॉरिडोर में मार्बल फ्लोरिंग, बाहरी सरफेज का अधिक होना, फ्रेम हाईट का बढ़ना, कॉरिडोर में रेलिंग लगाना, प्लिन्थ लेवल ज्यादा करना आदि के कारण कार्य अधिक हुआ एवं बचत के मुख्य कारण प्लास्टर कम होना, ग्लेज्ड टाइल व मेट फिनिश टाइल, आर.सी.सी. प्रिकास्ट स्लैब आदि जी-शिड्युल में अधिक लेना पाया गया।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स गजेन्द्रसिंह सांखला द्वारा रु. 1,39,47,534.53 जो कि 3.57 प्रतिशत बचत के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 31 Approval of Final Deviation for construction of LIG- 57 Nos. houses at Atal Nagar, Nimbahera, Distt. Chittorgarh. Contractor - M/s. Karni Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि अल्प आय वर्ग-अ के 57 मकानों का निर्माण कार्य मैसर्स करनी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रु. 1,32,11,467.2 की राशि का



कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 13649450.7 है। इस प्रकार कुल 3.31 प्रतिशत अधिक है। विचलन का मुख्य कारण सीमेन्ट कांक्रीट, रिइन्फोर्स कांक्रीट, सेन्टिंग शटरिंग, रिइन्फोर्समेन्ट वर्क, पी वी सी पाइप, कॉर्नर हाउस का अधिक होना, टीकवुड लिपिंग लगाना इत्यादि पाया गया।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स करनी कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा रु. 13649450.7 जो कि 3.31 प्रतिशत अधिक के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 32 Approval of Final Deviation for construction of Gharonda 32. EWS 100 Nos. houses and WBM road at CHS, Malharganj Choumahala. Distt. Jhalawar. Contractor - M/s. Giriraj Construction.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि धरोंदा के 32 एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 100 मकानों का निर्माण कार्य एवं डब्ल्यू बी एम का कार्य मैसर्स गिरिराज कन्सट्रक्शन को रु. 16566346.01 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 15719714.34 है। इस प्रकार कुल 5.11 प्रतिशत बचत है। विचलन का मुख्य कारण प्लिन्थ एवं सुपरस्ट्रक्चर की मेशनरी, ब्रिक मेशनरी एवं स्टोन एग्निग्रेट्स के काम्पेक्शन आदि का कार्य पाया गया।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स गिरिराज कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा रु. 15719714.34 जो कि 5.11 प्रतिशत बचत के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 33 Approval of Final Deviation for construction of EWS 150 Nos. houses at Sector 13, I.G. Nagar, Jaipur Contractor - M/s. Rakesh Construction Co.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि EWS 150 का कार्य मैसर्स राकेश कन्सट्रक्शन कम्पनी को रु. 19176830.62 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 19196490.84 है। इस प्रकार कुल 0.10 प्रतिशत अधिक है। विचलन का मुख्य कारण लो-लाईन एरिया में होने के कारण अधिक होने एवं अन्य आईटमों में कार्य कम हुआ। इस तरफ ओवर ऑल 0.1 प्रतिशत अधिक राशि का विचलन हुआ।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स राकेश कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा रु. 19196490.84 जो कि 0.10 प्रतिशत अधिक के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 34 Approval of Final Deviation for construction of HIG (SFS) 14 Nos. houses at Sector-5, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. K.B.S. Enterprises.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि HIG (SFS) 14 का कार्य मैसर्स के.बी. एस. एन्टरप्राइजेज को रु. 18440979.37 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 18504781.32 है। इस प्रकार कुल 0.35 प्रतिशत अधिक है। विचलन का मुख्य कारण कुछ आईटम जैसे-सटरिंग, सीमेंट कांक्रीट, मारबल, पी.ओ.पी. आदि पाया गया एवं पेंट सीमेंट कांक्रीट फ्लोरिंग, पैनल डोर में बचत की गयी, इससे ओवर ऑल 0.35 प्रतिशत अधिक राशि का विचलन हुआ।



प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज द्वारा रु. 18504781.32 जो कि 0.35 प्रतिशत अधिक के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 35 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of MIG-A (G+3) 120 multi-storied Flats at Sector No. 5, I.G. Nagar, Jaipur .

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

जोन	कार्य विवरण	आवास सं.	अनुमानित लागत (लाखों में )
प्रथम	मध्यम आयवर्ग 'अ' (G+3) Flats	40	258.66
द्वितीय	मध्यम आयवर्ग 'अ' (G+3) Flats	48	310.39
तृतीय	मध्यम आयवर्ग 'अ' (G+3) Flats	32	206.93
	योग	120	775.98

Agenda No. 36 Approval of Final Deviation for construction of LIG-56 Nos. at Chomahla Distt. Jhalawar. Contractor - M/s. Babu Lal.

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि LIG-56 का कार्य मैसर्स बाबूलाल को रु. 12415882.96 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 12287907.09 है। इस प्रकार कुल 0.03 प्रतिशत अधिक है। विचलन का मुख्य कारण, स्टील डोर एण्ड विंडोज, सोलिड कोर लीफ फ्लश डोर, पी.वी.सी. पाइप आदि का कार्य करवाया जाना एवं अर्थवर्क, सुपरस्ट्रक्चर, ब्रीकवर्क, खरंजा प्लास्टर में बचत की गयी। ओवर ऑल 0.03 प्रतिशत अधिक राशि का विचलन हुआ।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स बाबूलाल द्वारा रु. 12287907.09 जो कि 0.03 प्रतिशत बचत के विचलन की स्वीकृति दी गई।

Agenda No. 37 Approval of Final Deviation for construction of LIG-69 Nos. at Gulabpura, Distt. Bhilwara. Contractor - M/s. Karni Construction.

विचलन प्रपत्र

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि LIG-69 का कार्य मैसर्स करणी को रु. 13606791.61 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 13871599.31 है। इस प्रकार कुल 1.95 प्रतिशत अधिक है। विचलन का मुख्य कारण फाउन्डेशन मैशनरी एवं करीज ऑफ अर्थ का कार्य करवाया गया। ओवर ऑल 1.95 प्रतिशत अधिक राशि का विचलन हुआ।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स करणी कन्स्ट्रक्शन द्वारा रु. 13871599.31 जो कि 1.95 प्रतिशत अधिक के विचलन की स्वीकृति दी गई।



- Agenda No. 38 Approval of Final Deviation for construction of EWS 148 Nos. houses at Sector 13, I.G. Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. K.B.S. Enterprises.

विचलन प्रपत्र

अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने बताया कि EWS 148 का कार्य मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज को रु. 19641012.37 की राशि का कार्यादेश दिया गया था। किए गए कार्य की अन्तिम राशि 19278600.96 है। इस प्रकार कुल 1.85 प्रतिशत कम है। विचलन का मुख्य कारण डेमप्रुफ कार्स, सेटरिंग, हॉफ बिकबॉल का कार्य अधिक होना एवं अर्थवर्क, प्लिंथ मैसनरी, स्टील में बचत कर कार्य करवाया गया। ओवर ऑल 1.85 प्रतिशत अधिक राशि का विचलन हुआ।

प्रस्तावानुसार दिए गए तथ्यों को दृष्टिगत रख समिति द्वारा मैसर्स के.बी.एस. एन्टरप्राइजेज द्वारा रु. 19278600.96 जो कि 1.85 प्रतिशत बचत के विचलन की स्वीकृति दी गई।

- Agenda No. 39 Ex-post-facto approval for splitting of construction & development works of EWS 50 Nos., LIG 70, MIG-A 10 and MIG-B 2 Nos. at Composite Scheme, Anta, Distt. Baran.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

Zone	Category	Nos.	Amount (Rs. in lacs)
I	EWS	50	367-87
	LIG	14	
	MIG-A	10	
	MIG-B	02	
II	LIG	56	346.33
III	Road work		15.77
	Total		730.97

- Agenda No. 40 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of 256 EWS Flats of RHB Krishna Apartment at Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

Zone	Category	Nos.	Amount (Rs. in lacs)
I	EWS	112	321.00
II	EWS	144	413.00
	Total	256	734.00

*S.W.R.*



Agenda No. 41 Ex-post-facto approval for splitting of development works of Mewar Apartments, Sector-15, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

Zone	Category	Amount (Rs. in lacs)
A	आन्तरिक सड़क एवं वर्षा जल पुनः भरण के कार्य	121.99
B	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य चारदीवारी, गार्डरूम एवं दुकानों का निर्माण कार्य	59.87
C	वृक्ष रोपण कार्य	9.67
D	परियोजना की रख-रखाव का कार्य	194.10
E	अतिरिक्त पार्किंग शेड का निर्माण कार्य	148.85
	Total	534.48

Agenda No. 42 Ex-post-facto approval for splitting of construction works of HIG-37 Houses at Sector 19, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

Zone	Category	Nos.	Amount (Rs. in lacs)
I	HIG	8	155.52
II	HIG	10	194.52
III	HIG	8	155.52
IV	HIG	11	213.84
	Total	37	719.40

Agenda No. 43 Ex-post-facto approval for splitting of construction works of MIG-A 58 Duplex Houses (under SFS Scheme) at Sector 26, Pratap Nagar, Jaipur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

Zone	Category	Nos.	Amount (Rs. in lacs)
A	MIG-A (Duplex)	20	228.80
B	MIG-A (Duplex)	16	183.04
C	MIG-A (Duplex)	16	183.04
D	MIG-B (Duplex)	06	89.10
	Total	58	683.98

*Signature*

Agenda No. 44 Ex-post-facto approval for splitting of construction work of MIG-A 96 houses at S.T.C. Colony, Bharatpur.

प्रस्ताव पर विचार कर समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्य समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में पूर्व में निम्नानुसार किए गए कार्य विभाजन की स्वीकृति दी गई:-

Zone	Category	Nos.	Amount (Rs. in lacs)
I	MIG-A	22	115.00
II	MIG-A	24	125.00
III	MIG-A	24	125.00
IV	MIG-A	26	136.00
	Total	96	501.00

समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये समाप्त की गयी।



सदस्य सचिव-कार्य समिति एवं  
तकनीकी सहायक-अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
2. निजी सचिव - आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल जयपुर।
3. निजी सहायक, मुख्य नगर नियोजक, राज० सरकार, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, रा०आ०मं०, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा०आ०मं० जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता- I/ III, राज. आ. मंडल, जयपुर
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर /वृत्त जोधपुर प्रथम/द्वितीय।
8. तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त, राज.आ.मण्डल, जयपुर।



सदस्य सचिव-कार्य समिति एवं  
तकनीकी सहायक-अध्यक्ष