

## राजस्थान आवासन मण्डल, अध्यक्ष सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : रा.आ.मं./त.स./डब्लू.सी./02/2022-23/160

दिनांक : 03/6/2022

### कार्यवाही विवरण

(कार्य समिति बैठक संख्या 02/2022-23, दिनांक 27.05.2022)

माननीय प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2022 को दोपहर 1.00 बजे मण्डल कक्ष में कार्य समिति संख्या 02/2022-23 की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थिति हुए :-

1. श्री कुंजीलाल मीणा	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार वं पदेन सदस्य, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	अध्यक्ष
2. श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य
3. श्री आर.के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
4. श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियंता-प्रथम, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य
5. श्रीमती संजय शर्मा	वित्तीय सलाहकार एवं मु.लेखाधिकारी, रा.आ.मं. जयपुर।	सदस्य
6. श्री नत्थूराम,	अति. मुख्य अभियंता-प्रथम, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य
7. श्री एम.एल. गुप्ता,	अध्यक्ष महोदय के तकनीकी सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।	सदस्य-सचिव

बैठक के प्रारम्भ में, मुख्य अभियंता-प्रथम द्वारा कार्य समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्य समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने वाले बिड स्वीकृति के 11 प्रकरण विचलन-प्रपत्र/अतिरिक्त मदों/अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि के 12 प्रकरण एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के 2 कुल 25 प्रकरणों के एजेण्डा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। समिति के समक्ष कार्य से सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित प्राप्त बिड दर, विचलन प्रपत्र, अतिरिक्त मद एवं अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि के बारे में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया तथा समिति को यह भी बताया गया कि विचलन-प्रपत्र, अतिरिक्त मदों व अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि से सम्बन्धित प्रकरणों में सभी निर्माण कार्य तकनीकी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में पूर्ण करवाये जा चुके हैं एवं अनुमानित विचलन प्रपत्र व अतिरिक्त मद का कार्य करवाया जाना है।

कार्य समिति के समक्ष पूर्व कार्य समिति की बैठक संख्या 01/2022-23 दिनांक 12.04.2022 का कार्यवाही विवरण क्रमांक रा.आ.मं./त.स./डब्लू.सी./001/2022-23/122 दिनांक 22.04.2022 एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अवलोकन पश्चात बैठक कार्यवाही विवरण एवं क्रियान्विति रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

विचार बिन्दुओं का प्रकरणवार विस्तृत चर्चा उपरान्त, कार्य समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
i.	<i>Minutes of the Works Committee Meeting No 01 / 2022-23</i>	बैठक संख्या- 01/2022-23 दिनांक 12.04.2022 का कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया
ii.	<i>Action Taken Report of Decisions of Works Committee Meeting No 01 / 2022-23 held on 12-04-2022</i>	अवलोकन पश्चात बैठक संख्या- 01/2022-23 दिनांक 12.04.2022 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
1.	Bid for Construction of LIG 208 Nos. (G+3) Flats for CMJAY at Aravali Vihar Plot No. 01 & 05, Ph-II, Bhiwadi.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स के.बी.एस. इटरप्राईजेज द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 11.31 प्रतिशत अधिक पर कुल राशि रूपये 147302029.21 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
2.	Bid for Construction of LIG 155 Nos. Flats (G+12) under CMJAY Scheme, Block-B2, Sector-26, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स आनन्द प्राइम कन्सट्रक्शन ग्रुप द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 3.08 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स में संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों पर राशि रूपये 14654230.50 कुल राशि रूपये 123571136.19 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
3.	Bid for Construction of EWS-288 Nos. Flats (G+12) under CMJAY Scheme, Block-A2 & A3, Sector 26, Pratap Nagar, Jaipur.	निविदा स्वीकृति का कार्य क्षेत्र संचालक मण्डल में निहित है। चूकि संचालक मण्डल की बैठक का आयोजन निकट भविष्य में होना प्रस्तावित नहीं है अतः विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय किया गया कि इस कार्य को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत प्रस्तावित अन्य बहुमजिले फ्लेट्स के निर्माण कार्यों के समानांतर इस कार्य की पूर्णता को भी नियत समय में सुनिश्चित किये जाने हेतु इस वित्तीय बिड को संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य समिति से स्वीकृत करवाया जाना उचित होगा। अतः प्रस्तावानुसार एकल बिडदाता मैसर्स भौरी लाल मोहन लाल द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 5.87 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स में संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों पर राशि रूपये 15702439.26 कुल राशि रूपये 180088956.82 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्यात्तर स्वीकृति संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई।



एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
4.	Bid for Construction of LIG-155 Nos. Flats (G+12) under CMJAY Scheme, Block-B4, Sector-26, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स आर.एम. कन्सट्रक्शन द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 5.69 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स में संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों पर राशि रूपये 13490271.50 कुल राशि रूपये 125183775.59 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
5.	Bid for Construction of EWS-288 Nos. Flats (G+12) under CMJAY Scheme, Block,-A4 & A5, Sector-26, Pratap Nagar, Jaipur.	निविदा स्वीकृति का कार्य क्षेत्र संचालक मण्डल में निहित है। चूकि संचालक मण्डल की बैठक का आयोजन निकट भविष्य में होना प्रस्तावित नहीं है अतः विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय किया गया कि इस कार्य को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत प्रस्तावित अन्य बहुमजिले फ्लेट्स के निर्माण कार्यों के समानांतर इस कार्य की पूर्णता को भी नियत समय में सुनिश्चित किये जाने हेतु इस वित्तीय बिड को संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य समिति से स्वीकृत करवाया जाना उचित होगा। अतः प्रस्तावानुसार एकल बिडदाता मैसर्स आर.एम. कन्सट्रक्शन द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 5.81 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स में संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों पर राशि रूपये 18384072.80 कुल राशि रूपये 182130250.54 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्यात्तर स्वीकृति संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई।
6.	Bid for Construction of LIG-155 Nos. Flats (G+12) under CMJAY Scheme, Block,-B3, Sector-26, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स आर.एम. कन्सट्रक्शन द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 5.71 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स में संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों पर राशि रूपये 13490271.50 कुल राशि रूपये 125204911.65 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
7.	Bid for Construction & Development for Fountain Square (Parking, Toilets, Planter Wall at V.T. Road and Aravali Marg Entramce, Mansarovar, Jaipur.	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स कुमावत कान्स्ट्रैक्टर द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 2.49 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स में संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों पर राशि रूपये 42091136.63 कुल राशि रूपये 54479936.17 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान की गई।



एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
8.	<b>Bid for Construction of LIG-155 Nos. Flats (G+12) Under CMJAY Scheme, Block-B1, Sector-26, Pratap Nagar, Jaipur</b>	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स बालाजी कन्सट्रक्शन द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 6.00 प्रतिशत अधिक एवं नॉन बीएसआर आईटम्स में संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों पर राशि रूपये 9089223.00 कुल राशि रूपये 121110336.01 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड़ की कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
9.	<b>Bid for Construction of EWS 240 Nos. (G+3) Flats for CMJAY at Aravali Vihar Plot No. 02, Ph-II, Bhiwadi.</b>	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मैसर्स शारदा बिल्डकॉन द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 11.29 प्रतिशत अधिक कुल राशि रूपये 1282208785.18 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड़ की कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
10.	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-26, स्थित भूखण्ड में प्रस्तावित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के कार्मिको के लिए बहुमंजिलीय फ्लेट्स के नियोजन (Head, Structural & Architecture Consultancy) हेतु डॉ. नन्द कुमार Head Department of Architecture & Planning, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर को वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु प्रस्तुत दर (परियोजना लागत की 0.6 प्रतिशत + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी) की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-26, स्थित भूखण्ड में प्रस्तावित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के कार्मिको के लिए बहुमंजिलीय फ्लेट्स के नियोजन (Head, Structural & Architecture Consultancy) हेतु डॉ. नन्द कुमार Head Department of Architecture & Planning, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर को वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु प्रस्तुत दर (परियोजना लागत की 0.6 प्रतिशत + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी) की स्वीकृति प्रदान की गई।
11.	<b>Approval of Tentative deviation &amp; extra item for Construction of EWS-25, LIG-92, MIG-A-45 Nos. Houses Newai housing Scheme, Ph-I, Tonk Road, Newai, Disstt. Tonk.</b>	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राशि रु 3707854.99 (4.45 प्रतिशत) का अतिरिक्त मद एवं 4.68 प्रतिशत अधिक राशि रु 87156386.38 के अनुमानित विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
12.	<b>Approval of Tentative deviation &amp; extra item for Construction of EWS-38, LIG-165, MIG-A-39 Nos. Houses at Newai Housing Scheme, Phase-II, Tonk Road, Newai Disst. Tonk.</b>	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राशि रु 5391802.00 (4.77 प्रतिशत) का अतिरिक्त मद एवं 5.95 प्रतिशत अधिक राशि रु 119687387.54 के अनुमानित विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।



एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
13.	Approval of tentative deviation & extra item for Construction of HIG-54 Nos. MIG-B-21 Nos. Houses at Newai Housing Scheme, Phase-II, Newai Disst. Tonk.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राशि रू 1762686.85 (1.59 प्रतिशत) का अतिरिक्त मद एवं 4.54 प्रतिशत अधिक राशि रू 115912125.74 के अनुमानित विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
14.	Approval of Tentative deviation & extra item for Outer Development of campus of Chief Minister's Teacher and Constable's Residential Scheme Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राशि रू 324411.50 (0.90 प्रतिशत) का अतिरिक्त मद एवं 0.22 प्रतिशत कम राशि रू 35856362.05 के अनुमानित विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
15.	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर.26, स्थित भूखण्ड की प्रस्तावित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के कार्मिकों के लिये बहुमंजिलीय फ्लेट्स के नियोजन (Structural & Architecture Consultancy) हेतु डॉ. नन्द कुमार, Head, Department of Architecture & Planning, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर को वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु राशि रूपये 28.237 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यसमिति से स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर.26, स्थित भूखण्ड की प्रस्तावित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के कार्मिकों के लिये बहुमंजिलीय फ्लेट्स के नियोजन (Structural & Architecture Consultancy) हेतु डॉ. नन्द कुमार, Head, Department of Architecture & Planning, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर को वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु राशि रूपये 28.237 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यसमिति से स्वीकृति प्रदान की गई।
16.	"Consultancy for ph-3, Design and planning work for Peripheral road development all around the City level park at Commercial Belt "B" and Development of Food Plaza in City park with access for, V.T.road Mansarovar, Jaipur के कार्य हेतु बाह्य स्रोत से सलाहकार सेवा हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 12.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार "Consultancy for ph-3, Design and planning work for Peripheral road development all around the City level park at Commercial Belt "B" and Development of Food Plaza in City park with access for, V.T.road Mansarovar, Jaipur के कार्य हेतु बाह्य स्रोत से सलाहकार सेवा हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 12.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
17.	Approval of Tentative deviation & extra item for Construction of Institutional Block-A in Coaching Hub, Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राशि रू 5828649.49 (3.05 प्रतिशत) का अतिरिक्त मद एवं 35.07 प्रतिशत अधिक राशि रू 258027116.60 के अनुमानित विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।



एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
18.	Approval of Tentative deviation & extra item for Construction of Institutional Block-B in Coaching Hub Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राशि रु 6316889.56 (3.53 प्रतिशत) का अतिरिक्त मद एवं 43.23 प्रतिशत अधिक राशि रु 255978450.72 के अनुमानित विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
19.	Approval of tentative deviation & extra item for Construction of Institutional Block-C in Coaching Hub Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राशि रु 6464656.91 (3.42 प्रतिशत) का अतिरिक्त मद एवं 39.77 प्रतिशत अधिक राशि रु 263877857.86 के अनुमानित विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
20.	Approval of Tentative deviation & extra item for Construction of Institutional Block-D in Coaching Hub Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राशि रु 5623656.01 (3.14 प्रतिशत) का अतिरिक्त मद एवं 34.85 प्रतिशत अधिक राशि रु 241546727.95 के अनुमानित विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
21.	Approval of Tentative deviation & extra item for Construction of Institutional Block-E in Coaching Hub Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राशि रु 5476816.39 (3.18 प्रतिशत) का अतिरिक्त मद एवं 35.38 प्रतिशत अधिक राशि रु 233273635.29 के अनुमानित विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
22.	Approval of Final deviation & Final time extension for Development of Streetscape Design at Pratap Avenue Haldi Ghati Marg, Pratap Nagar, Jaipur	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में 424 दिवस की देरी को संवेदक के स्तर पर नहीं मानते हुए बिना शास्त्र के 424 दिवस की अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि एवं 8.64 प्रतिशत बचत का राशि रु 20863070.07 के अंतिम विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
T-1	Approval of Deviation Statement for Const. of HIG 9 Nos. Houses at Dr. Bhim Rao Ambedkar Housing Scheme, Nagaur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 29.23 प्रतिशत अधिक का राशि रु 13241905.88 के अंतिम विचलन प्रपत्र को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।



एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
T-2	Bid for Construction of LIG-264 Nos. (G+3) Flats for CMJAY at Aravali Vihar Plot No. 03, 4A & 4B, Ph-II, Bhiwadi.	निविदा स्वीकृति का कार्य क्षेत्र संचालक मण्डल में निहित है। चूंकि संचालक मण्डल की बैठक का आयोजन निकट भविष्य में होना प्रस्तावित नहीं है अतः विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय किया गया कि इस कार्य को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत प्रस्तावित अन्य बहुमजिले फ्लेट्स के निर्माण कार्यों के समानांतर इस कार्य की पूर्णता को भी नियत समय में सुनिश्चित किये जाने हेतु इस वित्तीय बिड को संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य समिति से स्वीकृत करवाया जाना उचित होगा। अतः प्रस्तावानुसार एकल बिडदाता मैसर्स प्रदीप कुमार जैन द्वारा दी गई दर बीएसआर 2013 की दरों पर 11.91 प्रतिशत अधिक कुल राशि रूपये 187968052.72 के कार्य की कार्यसमिति द्वारा संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गई एवं तकनीकी बिड की कार्यान्तर स्वीकृति संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गई।
T-3	Approval of Final Time Extension case Construction of Rain harvesting Scheme for RHB Sector-12 at Phase-II, Pali road (G+3) flats Kuri Bhagtasani Scheme, Jodhpur.	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण करने में कुल 928 दिवस की देरी में से 563 दिवस की देरी को संवदेक स्तर पर मानते हुए शास्ति रूपये 96978.00 अधिरोपित करते हुए कुल 928 दिवस की अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि को कार्यसमिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त कार्यवाही विवरण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है।

— Sd —  
सदस्य सचिव-कार्य समिति  
एवं तकनीकी सलाहकार-अध्यक्ष  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव-अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त महोदय, रा.आ.मं., जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, राज. नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004 (email: ctp-rj@nic.in)
4. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, रा.आ.मं. जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।
6. अति मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा.आ.मं., मुख्यालय/वृत्त.....
8. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर-ईमेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त आवासीय अभियंता, रा.आ.मं., खण्ड.....
10. कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

— Sd —  
सदस्य सचिव-कार्य समिति  
एवं तकनीकी सलाहकार-अध्यक्ष  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर।